

Руководитель
регионального проекта —
Герасимчук Виталий Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03D5EFFE35B407DD217DAA44AE419D93

Владелец: Герасимчук Виталий Владимирович

Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(30) Модернизация коммунальной инфраструктуры (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	390323,97 тыс. руб., 54,96 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

По состоянию на 01.10.2025:

- показатель «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года» - 0 человек;
- показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года» - 48 объектов;
- результат «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом» - 0 ед.

В 2025 году реализуется 7 мероприятий в Мантуровском, Макарьевском, Поназыревском и Кологривском округах (из которых 2 мероприятия будут завершены в текущем году). В настоящее время по всем мероприятиям контракты заключены. Профинансировано всего 303219,36 тыс. руб., в том числе ФБ – 199918,44 тыс. руб., ОБ – 100268,73 тыс. руб., МБ – 3032,19 тыс. руб. За счет внебюджетных источников выполнено и профинансировано работ на сумму 87104,61 тыс. руб.

Графа УБО в разделе финансирование результата не верно подтягивается на 01.10.2025. Направлено обращение в техническую поддержку № 4232268 от 03.10.2025.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году									
1.1.		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, возрастающий	ФП	Штука	47	47	48	Ведомственный учет	47	Плановый показатель построенных и реконструированных объектов за сентябрь 2025 года составляет 47 объектов, фактический показатель построенных и реконструированных объектов на 1 октября 2025 года составляет 48 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. План выполнен на 102%, риски отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 01.10.2025г. №ВнД-02-12/4561, приложен файл .
1.2.		Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года, возрастающий	ФП	Миллион человек	0	0	0	Ведомственный учет	0,0052	Плановый показатель численности населения за сентябрь 2025 года составляет 0 человек, фактический результат на 1 октября 2025 года - 0. Риски отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										01.10.2025г. №ВнД-02-12/4561, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году														
1.1	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года														
	План	ФП	Миллион человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0052
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0052
1.2	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года														
	План	ФП	Штука	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000
	Факт/прогноз			0,0000	34,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	50,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году														
1.1		На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	2			31.12.2026	31.12.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Ведомственный учет	Письмо О предоставлении информации	В работе.С начала 2025 года в рамках реализации регионального проекта заключены соглашения с Мантуровским, Макарьевским, Поназыревским и Кологривским муниципальными округами. Также заключено 7 контрактов на выполнение работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на следующих объектах: - Водозаборные и водоочистные сооружения г. Мантурово. Реконструкция (2 этап), срок реализации 2025 - 2027 годы; - Водозаборные и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															водоочистные сооружения г. Мантурово. Реконструкция (3 этап), срок реализации 2025 год; - Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Макарьев 2 участок, срок реализации 2025 год; - Реконструкция системы водоснабжения г. Макарьев (2 этап), срок реализации 2025 - 2027 годы; - Реконструкция системы водоснабжения п. Поназырево Поназыревского муниципального района Костромской области. Этап 1 (1 очередь), срок реализации 2025 - 2027 годы; - Реконструкция системы водоснабжения п. Поназырево Поназыревского муниципального района Костромской области. Этап 1 (2 очередь), срок реализации 2025 - 2027 годы; - Реконструкция



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															системы водоснабжения в городе районного значения Кологрив Кологривского муниципального округа, срок реализации 2025 - 2027 годы. Техническая готовность объектов: - г. Кологрив – 15,34 %; - г. Мантурово 3 эт. – 97,7%; - г. Мантурово 2 эт. – 3,2 %; - п. Поназырево 1 оч. – 20,09 %; - п. Поназырево 2 оч. – 6,25 %; - г. Макарьев реконструкция 2 эт. – 25,58 %; - г. Макарьев капитальный ремонт 2 уч. – 97,0 %. Плановый результат за сентябрь 2025 года составляет 0 объектов тепловодоснабжения и водоотведения, фактический результат за сентябрь 2025 года - 0. Риски отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлении информации" Письмо Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 01.10.2025г. №ВнД-02-12/4561, приложен файл .
1.1.K.1		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								31.12.2025	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Ведомственный учет		В работе. Выполнение работ в соответствии с графиками производства работ.
1.1.K.2		Оборудование введено в эксплуатацию								31.12.2025	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Ведомственный учет		В работе. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован в соответствии с графиками производства работ
1.1.K.3		Подписан акт приемки выполненных работ								31.12.2025	31.12.2025	Герасимчук Виталий	Ведомственный учет		В работе. Приемка работ в соответствии с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента			графиками производства работ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году							
1.1		(12) На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом, код направления расходов:51540	710 144,10	391 343,93	391 343,93	0,00	390 323,97	54,96	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	391 343,93	391 343,93	391 343,93	0,00	303 219,36	77,48	В 2025 году реализуется 7 мероприятий в Мантуровском, Макарьевском, Поназыревском и Кологривском округах (из которых 2 мероприятия будут завершены в текущем году). С муниципальными образованиями (Мантуровский мо, Поназыревский мо, Макарьевский мо и Кологривский мо) заключены соответствующие соглашения о предоставлении субсидии из

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									областного бюджета. На данный момент по всем МО заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ.
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	387 430,50	387 430,50	387 430,50	0,00	300 187,17	77,48	Графа УБО не верно подтягиваются. Направлено обращение в техническую поддержку № 4232268 от 03.10.2025.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	387 430,50	387 430,50	387 430,50	0,00	300 187,17	77,48	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	391 343,93	391 343,93	391 343,93	0,00	303 219,36	77,48	Профинансировано всего 303219,36 тыс. руб., в том числе ФБ – 199918,44 тыс. руб., ОБ – 100268,73 тыс. руб., МБ – 3032,19 тыс. руб.
1.1.4		внебюджетные источники	318 800,17	0,00	0,00	0,00	87 104,61	27,32	За счет внебюджетных источников выполнено и профинансировано работ на сумму 87104,61 тыс. руб.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			710 144,10	391 343,93	391 343,93	0,00	390 323,97	54,96	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			391 343,93	391 343,93	391 343,93	0,00	303 219,36	77,48	
бюджет субъекта Российской Федерации			387 430,50	387 430,50	387 430,50	0,00	300 187,17	77,48	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			387 430,50	387 430,50	387 430,50	0,00	300 187,17	77,48	
бюджеты муниципальных образований			391 343,93	391 343,93	391 343,93	0,00	303 219,36	77,48	
внебюджетные источники			318 800,17	0,00	0,00	0,00	87 104,61	27,32	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году												
1.1.	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,40	50 000,00	90 000,00	110 000,00	150 000,00	234 564,93	387 430,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,42	53 797,33	260 679,69	300 187,17	308 097,40	387 430,50	387 430,50