

МУП "Шарьинская ТЭЦ"

ул. Центральная, 1, п. Ветлужский, г. Шарья,
Костромской обл., 157510
Тел./факс: (49449) 56-3-75
E-mail: shtec@sharya.kostroma.gov.ru

ИНН/КПП 4407013040 / 440701001

ОГРН 1144436000224 ОКПО 10983593

ОКАТО 34430000000

1408.8025 № 01-13/235
на № 24 от 13.01.2025г.

Первому заместителю
директора департамента
Строительства, ЖКХ и ТЭК
Костромской области
Пищаеву И.Р.

Отчет предоставления информации

Уважаемый Игорь Рудольфович!

В соответствии с запросом № 24 от 13.01.2025г. направляем Вам информацию
согласно прилагаемой формы.

Приложение: приложение на 10л. в 1экз.

Директор

М.А. Валов

А.Ю. Левин
т. 55-8-44 (доб.1-64)

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за 2024 год

Приложение 1

в тыс. руб. (без НДС)											
№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий		Год окончания реализации мероприятий		Стоимость мероприятий за 2024 год, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей											
1.3.1	Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в	2023	2023	2024	2024	17340	19384	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено. Удорожание вызвано увеличением объемов материалов и работ, в связи с изменением (увеличением) трассировки прокладки тепловой сети.	
Всего по группе 1:						17340	19384				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:											
Всего по группе 2:											
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:											
3.2.1.	Реконструкция кабельных линий по замене кабелей питания дутьевых вентиляторов ст. № 1, 2, 3, 4 на АПВВГ	2024	2024	2024		142		амортизация	амортизация	Мероприятие в стадии реализации. Закуплены материалы для производства работ. Работы планируется выполнить хозяйственным способом.	
3.2.2.	Реконструкция подогревателей горячего	2024	2024	2026		1168	1881	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено в объеме планов 2024 года.	

	водоснабжения на ЦТП с устройством трубопроводов рециркуляции до потребителей (замена струйных подогревателей на пластинчатые), ЦТП № 2, 3, 5									Удорожание вызвано необходимостью проведением работ подрядным способом.
3.2.3.	Реконструкция приборного парка КИП (замена устаревшего оборудования на современные аналоги)	2024	2024	2024	2024	425	443	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено Удорожание вызвано удорожанием стоимости материалов. Работы выполнены хозяйственным способом.

Всего по группе 3: 1735 2324


Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:

4.1.	Разработка ПСД и строительство газовых БМК с выводом из эксплуатации угольных котельных № № 10,11,12,13,14,15,17 МУП «Шарьинская ТЭЦ»	2024	2024	2026		2050	1918	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено в объеме планов 2024 года:
4.2.	Разработка ПСД и реконструкция водогрейного котла КВГМ-100-150ГМ, ст. № 1 на сжигание газа с последующим проведением тепломеханических, теплотехнических испытаний и режимной наладкой котлов.	2024	2024	2025		12002	10326	амортизация	амортизация	Мероприятие в стадии реализации. В объеме планов 2024 года: В рамках заключенного Договора с ООО «Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЫПРОЕКТ» на ПСД выполнено: -1 этап «Сбор исходных данных, обследования, инженерные изыскания» -2 этап «Разработка проектной и сметной документации»

	Строительство наружного газопровода и газораспределительного пункта.									- Получено заключение по экспертизе промышленной безопасности проектной документации. В настоящий момент работы в стадии проведения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости работ.
4.3.	Реконструкция приводных механизмов агрегатов. (вентиляторы, дымососы, питатели котлов, насосное оборудование, электродвигатели)	2024	2024	2024	2024	670	670	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено.
4.4.	Реконструкция наружной и внутренней сети освещения станции (замена осветительных приборов на энергоэффективные)	2024	2024	2024	2024	91	577	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено. У дорожнике вызвано необходимостью проведения дополнительных работ по реконструкции освещения энергетических котлов.
4.5.	Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию (согласно программы)	2024	2028	2024		6853	7019	Амортизация /прочие привлеченные	Амортизация/ прочие привлеченные	Мероприятие выполнено в объеме планов 2024 года У дорожнике вызвано проведением дополнительных работ, по расчистке места проведения работ от кустарника
4.6.	Приобретение портативных электрических генераторов	2024	2024	2025		74	140	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено.
4.7.	Приобретение и установка кондиционера на э/п Кукушова	2024	2024	2024	2024	346	346	Прочие собственные	амортизация	Мероприятие выполнено.

4.8.	Проектирование и монтаж пожарной сигнализации зданий и помещений ТЭЦ	2024	2024	2024	2024	150	150	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено.
Всего по группе 4:						22236	21146			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:										
Всего по группе 5:										
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационно-инфраструктуры.										
6.1.	Приобретение газоанализатора обнаружения оружия и боеприпасов	2024	2024	2024	2024	298	298	Прочие собственные	амортизация	Мероприятие выполнено.
Всего по группе 6:						298	298			
Итого по программе:						41609	43152			

ПОДПИСЬ

Зем. М. Ивие.  

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за весь период реализации программы

в тыс. руб. (без НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.3.1	Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в	2023	2023	2024	2024	31374	33418	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено. Удорожание вызвано увеличением объемов материалов и работ, в связи с изменением (увеличением) трассировки прокладки тепловой сети.
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
Всего по группе 2:										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:										
3.2.1.	Реконструкция кабельных линий по замене кабелей питания дутьевых вентиляторов ст. № 1, 2, 3, 4 на АПВВГ	2024	2024	2024		142		амортизация	амортизация	Мероприятие в стадии реализации. Закуплены материалы для производства работ. Работы планируется выполнить хозяйственным способом.

3.2.2.	Реконструкция подогревателей горячего водоснабжения на ЦТП с устройством трубопроводов рециркуляции до потребителей (замена струйных подогревателей на пластинчатые), ЦТП № 2, 3, 5	2024	2024	2026		3617	1881	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено в объеме планов 2024 года.
3.2.3.	Реконструкция приборного парка КИП (замена устаревшего оборудования на современные аналоги)	2024	2024	2024	2024	425	443	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено удорожанием стоимости материалов. Работы выполнены хозяйственным способом.
Всего по группе 3:										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:										
4.1.	Разработка ПСД и строительство газовых БМК с выводом из эксплуатации угольных котельных № № 10,11,12,13,14,15,17 МУП «Шарынская ТЭЦ»	2024	2024	2026		110736	1918	амортизация	амортизация	Мероприятие в стадии реализации. В объеме планов 2024 года выполнены: - Получены ТУ на подключение к сетям газораспределения и договор на технологическое подключение по всем котельным. - выполнены работы I-го этапа " сбор исходных данных, обследования, инженерные изыскания " по Договору с ООО «ГАЗИНЖПРОЕКТ» на разработку ПСД. Выполнен 2-й этап разработка ПСД.
4.2.	Разработка ПСД и реконструкция водогрейного котла	2024	2024	2025		85380	10326	амортизация	амортизация	Мероприятие в стадии реализации. В объеме планов 2024 года:


	КВГМ-100-150ГМ, ст. № 1 на сжигание газа с последующим проведением тепломеханических, теплотехнических испытаний и режимной наладкой котлов. Строительство наружного газопровода и газораспределительного пункта.									В рамках заключенного Договора с ООО «Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» на ПСД выполнено: -1 этап «Сбор исходных данных, обследования, инженерные изыскания» -2 этап «Разработка проектной и сметной документации» - Получено заключение по экспертизе промышленной безопасности проектной документации. В настоящий момент работы в стадии проведения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости работ.
	Реконструкции приводных механизмов агрегатов. (вентиляторы, дымососы, питатели котлов, насосное оборудование, электродвигатели)									
4.3.	Реконструкция наружной и внутренней сети освещения станции (замена осветительных приборов на энергоэффективные)	2024	2024	2024	2024	670	670	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено.
4.4.	Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию (согласно программы)	2024	2028	2024		37864	7019	Амортизация /прочие привлеченные	Амортизация/прочие привлеченные	Мероприятие в стадии реализации. Работы по реализации планов 2024 года- выполнены.
4.6.	Приобретение портягивных	2024	2024	2025		152	140	амортизация	амортизация	Мероприятие выполнено в объеме планов 2024 года.

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за весь период реализации программы

В. П. М.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.3.1	Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в	922	937	В связи с изменением трассировки прокладки тепловой сети от камеры ТК-27А до камеры ТК-27 с увеличением протяженности на 7,5*2 метра тепловой сети.
Всего по группе 1:				
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:				
4.5.	Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию (согласно программы)	1383	1337	Мероприятие Выполнено.
Всего по группе 4:		1383	1337	
Итого по программе:		2305	2274	

подпись

Зам.м.м.м.  Мамедов

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за 2024 год

в П. М.

№ п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей за 2024 год, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.3.1	Реконструкция магистральной теплоотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в	439	454	В связи с изменением трассировки прокладки тепловой сети от камеры ТК-27А до камеры ТК-27 с увеличением протяженности на 7,5*2 метра тепловой сети.
Всего по группе 1:		439	454	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:				
4.5.	Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию (согласно программы)	1383	1337	Мероприятие выполнено.
Всего по группе 4:		1383	1337	
Итого по программе:		1822	1791	

подпись

Землин И.И.  Тимощев А.В.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
(наименование организации)

за 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой	энергии, тепловой	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии,	Величина технологических потерь при передаче тепловой				
		в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МУП "ШТЭЦ"	0	0	0	0	0,22	0,23				
2	Тепловые сети	0	0	0	0			2,21	1,88	5,61	2,08

ПОДПИСЬ

Sam. R. V. V.

James Don