

**«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета»
за III квартал 2025 года**

Дата утверждения отчета: 17.10.2025

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Увеличение численности жителей Костромской области для которого будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг												
1.		Количество населения Костромской области, которому будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг	ВП	Человек	9 000	X	0	Иной документ "Информация о ходе реализации ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета» за III квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	42 596	42 596	Ведомственный учет	По состоянию на 01.10.2025 показатель остается на уровне декабря 2024 года – 0 чел.; прогнозное значение показателя на конец 2025 года – 42596 чел. завершение запланированных мероприятий - 31.12.2025

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Планоные значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Увеличение численности жителей Костромской области для которого будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг														
1.1.	Количество населения Костромской области, которому будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг, Человек	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	9 000	X	X	42 596	
	План		X	X	-	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X

[illegible]

1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и (или) завершена разработка проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) о достоверности определения сметной стоимости)"	Штука	X	X	26	26	26	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о ходе реализации ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета» за III квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	По объектам, запланированным к завершению в 2025 году мероприятия будут завершены в срок до 31.12.2025
1.1.1.	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	Единица	X	X	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.K.1	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	10.08.2025	10.08.2025	X	Пинцев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о ходе реализации ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета» за III квартал 2025 год" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	с муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии

1.1.K.2	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "б/и" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № Информации о ходе реализации ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета» за III квартал 2025 года	по объектам, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется проведение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости получены положительные заключения
1.1.K.3	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о ходе реализации ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета» за III квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Муниципальными образованиями заключены контракты на выполнение работ

1.1.K.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о ходе реализации ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета» за III квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	
1.1.K.5	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента		По объектам, запланированным к завершению в 2025 году мероприятия будут завершены в срок до 31.12.2025
1.1.K.6	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента		По объектам, запланированным к завершению в 2025 году мероприятия будут завершены в срок до 31.12.2025
1.1.2.	Реконструкция системы водоснабжения п. Красное-на-Волге	Метр	X	X	4 822,52	4 822,52	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Завершение работ по реконструкции - 2026 год

1.1.2.K 1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	15.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.08.2025 № 34616151-1-2025- 002	Соглашение с МО заключено 15.08.2025
1.1.2.K 2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	30.08.2025	30.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения п. Красное-на-Волге" АДМИНИСТРАЦИ Я КРАСНОСЕЛЬСКО ГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2025 № 01413000244250000 02	Контракт на выполнение работ заключен
1.1.2.K 3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Градостроительн ый кодекс Российской Федерации" Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 29.12.2004 № 90-ФЗ	проведение экспертизы достоверности сметной стоимости не требуется

1.1.2.K .4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реконструкции объектов водоснабжения и канализации " АДМИНИСТРАЦИ Я КРАСНОСЕЛЬСКО ГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2025 № 34415005109 25 000003	Контракт внесен в реестр контрактов
1.1.2.K .5.	Предоставлен отчет о выполнении работ и/или оказании услуг		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.2.K .6.	Техническая готовность объекта, %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения ул.Больничный городок г. Шарья, д.Алешунино (ПСД)	Километр/тысяча метров	X	X	5,9	5,9	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6ч	срок выполнения мероприятия - до 31.12.2026

1.1.3.K 1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2025 № 34730000-1-2025- 021	Соглашение с МО заключено 27.05.2025
1.1.3.K 2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	30.08.2025	29.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения ул. Больничный городок г. Шарья, д. Алешунино»" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.07.2025 № 01413000297250000 570001	Контракт на разработку ПСД заключен
1.1.3.K 3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Документы на экспертизу сметной стоимости будет проведена до 30.11.2025

1.1.3.K .4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	29.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения ул. Больничный городок г. Шарья, д. Алешунино»" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.07.2025 № 34407008709 25 000016	контракт включен в реестр контрактов
1.1.3.K .5.	Предоставлен отчет о выполнении работ и/или оказании услуг		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.3.K .6.	Техническая готовность объекта, %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.4.	Реконструкция квартальных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-27 влево, расположенной в районе дома 51 по улице Боевой города Костромы	Километр/тысяча метров	X	X	0,3	0,3	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Исполнение мероприятий по объекту перенесено на 2026 год

1.1.4.K .1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома в рамках ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2025 № 34701000-1-2025- 035	Соглашение с МО заключено 27.05.2025
----------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	---

1.1.4.K .2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы	-	X	-	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	выполнение работ перенесено на 2026 год; в ВП будут внесены соответствующие изменения
1.1.4.K .3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)	-	X	-	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	исполнение мероприятия перенесено на 2026 год, в ВП планируется внести соответствующие изменения
1.1.4.K .4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	X	-	-	-	-	-	01.09.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	исполнение мероприятия перенесено на 2026 года, в ВП планируется внести изменения
1.1.4.K .5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией	X	X	-	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 01.11.2025
1.1.4.K .6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	X	-	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Контрольная точка будет исполнена в срок до 31.12.2025

1.1.5.	Строительство станции водоподготовки и реконструкция системы водоснабжения в д. Кузьмищи Кузьмищевского сельского поселения Костромского муниципального района	Тысяча метров кубических в час	X	X	0,025	0,025	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "письмо" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2025 № 987	выполнение работ перенесено на 2025 год
													Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	
1.1.5.K .1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.05.2025 № 34614000-1-2025-026	Соглашение с МО заключено 26.05.2025
1.1.5.K .2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	X	-	-	-	-	30.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "письмо" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2025 № 987	Объект будет исключен после внесения изменений в ВП

1.1.5.K 3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "письмо" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2025 № 987	Объект будет исключен после внесения изменений в ВП
1.1.5.K 4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "письмо" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2025 № 987	объект планируется исключить из ведомственного проекта
1.1.5.K 5.	Предоставлен отчет о выполнении работ и/или оказании услуг		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		объект планируется исключить из ведомственного проекта
1.1.5.K 6.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		объект планируется исключить из ведомственного проекта
1.1.6.	Строительство сетей водоотведения кварталов жилой застройки, ограниченной улицей Шарынской, улицей Армейской, территорией СНТ "Огонек", территорией СНТ "Юбилейный", Речным проспектом, Апраксинским проездом	Километр/тысяча метров	X	X	7,3	7,3	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "электронный аукцион" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 08416000081250005 82 Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОРЮЧИВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 64	работы будут выполнены в 2026 году

1.1.6.K .1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома в рамках ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 34701000-1-2025- 035	Соглашение с МО заключено 21.05.2025
----------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	---

1.1.6.K 2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	30.08.2025	30.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство сети водоотведения кварталов жилой застройки, ограниченной улицей Шарынской, улицей Армейской, территорией СНТ "Огонек", территорией СНТ "Юбилейный", Речным проспектом, Апраксинским проездом"" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.02.2023 № 2023.20433	договор на разработку ПСД заключен в 2023 году
													Иной документ "электронный аукцион" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 08416000081250005 82	
1.1.6.K 3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "реестр договоров" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.02.2023 № 2023.20433	

1.1.6.K .4.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	02.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Заключение "Положительное заключение государственной экспертизы" ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 02.07.2025 № 44-1-1-2-037212-2025	получено положительное заключение
1.1.6.K .5.	Предоставлен отчет о выполнении работ и/или оказании услуг		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.6.K .6.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.7.	Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 2)	Километр, тысяча метров	X	X	4,5	4,5	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 2)" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАСТРОЙЗАКАЗЧИК" от 07.07.2025 № 80-Д	Работы будут завершены в срок до 31.12.2025

													Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

1.1.7.K .1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома в рамках ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 34701000-1-2025-035	Соглашение с МО заключено 21.05.2025 в ред. доп.соглашения от 25.07.2025
----------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--

													Соглашение "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № 34701000-1-2025- 035/2	
1.1.7.К .2.	Заклучен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	07.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 2)" МУНИЦИПАЛЬНО Е БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАСТРО ЙЗАКАЗЧИК" от 07.07.2025 № 80-Д	Контракт заключен

1.1.7.K .3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Заключение ""Градостроительный кодекс Российской Федерации"" Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ	заключение экспертизы не требуется
1.1.7.K .4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	техническая готовность объекта 40 %
1.1.7.K .5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.7.K .6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.8.	Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 1)	Километр/тысяча метров	X	X	4	4	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 1)" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАСТРОИЗАКАЗЧИК" от 09.07.2025 № 97-Д	срок выполнения рабо по контракту до 31.12.2025

1.1.8.K .1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома в рамках ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 34701000-1-2025-035	Соглашение с МО заключено 21.05.2025, в ред. доп.соглашения от 25.07.2025
----------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	---

													Соглашение "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № 34701000-1-2025-035/2	
1.1.8.К 2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	09.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 1)" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.07.2025 № 97-Д	Контракт заключен

1.1.8.K .3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ ""Традиционный кодекс Российской Федерации"" Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ	не требуется получение заключения государственной экспертизы
1.1.8.K .4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	техническая готовность объекта 40 %
1.1.8.K .5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.8.K .6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.9.	Строительство хозяйственно-бытовой канализации в п. Ветлужский г. Шарья (ПСД)	Километр/тысяча метров	X	X	2,55	2,55	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результат)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	выполнение мероприятия перенесено на 2026 год

1.1.9.K 1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2025 № 4730000-1-2025-021	Соглашение с МО заключено 27.05.2025
1.1.9.K 2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Договор на разработку ПСД" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.02.2025 № 3/2025/13/2025 Договор (Контракт) "Договор на разработку ПСД" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.02.2025 № 4/2025/14/2025	контракт на разработку ПСД заключен

													Договор (Контракт) "Договор на разработку ПСД" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.03.2025 № 6/2025	
													Договор (Контракт) "Договор на разработку ПСД" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.03.2025 № 8/2025	
1.1.9.K .3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	31.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контракт на разработку ПСД в завершающей стадии, готовятся документы для направления на экспертизу
1.1.9.K .4.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.9.K .5.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.9.K .6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок

1.1.10.	Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 3)	Километр, тысяча метров	X	X	4	4	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 3)" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАСТРОЙЗАКАЗЧИК" от 08.09.2025 № 108-Д Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Срок выполнения работ по контракту 31.12.2025
---------	--	-------------------------	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	---	--	---

1.1.10. К1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома в рамках ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 34701000-1-2025-035	Заключено соглашение с МО 21.05.2025, Доп.соглашение 25.06.2025
-------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	---

													Соглашение "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № 34701000-1-2025-035/2	
1.1.10. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	08.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 3)" МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММ" от 08.09.2025 № 108-д	Контракт заключен

1.1.10. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ ""Градостроительный кодекс Российской Федерации"" Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ	заключение экспертизы не требуется
1.1.10. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	техническая готовность объекта 40 %
1.1.10. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.10. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.11.	Строительство станций водоподготовки на артезианских скважинах: с. Хомутово (№ 4899), с. Адичево (№ 3194 и № 4682), д. Логиново (№ 3662) Островского района Костромской области	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	0,07	0,07	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Гарантийное письмо" АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.09.2025 № 4185	Срок исполнения по мероприятию - 31.12.2025
													Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	

1.1.11. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2025 № 34530000-1-2025-019	Соглашение с МО заключено 29.05.2025
1.1.11. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 08.10.2025 №ИЭА1" АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2025 № 6и	аукцион по отбору подрядчика признан несостоявшимся, администрацией Островского муниципального округа повторно размещены документы на проведение аукциона по отбору подрядчика
1.1.11. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	05.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "письмо" АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.09.2025 № 204-РЦ	согласование сметной стоимости

1.1.11. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	X	-	-	-	-	01.09.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 08.10.2025 №ИЭА1" АДМИНИСТРАЦИ Я ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2025 № 6и	отбор подрядчика признана несостоявшимся, не подано ни одной заявки
1.1.11. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.11. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.12.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Кинешемская (от д. №4 до д. №134), ул. Ю. Смирнова п. Островское Островского района Костромской области	Километр, тысяча метров	X	X	1,28	1,28	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Гарантийное письмо" АДМИНИСТРАЦИ Я ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.09.2025 № 4185	Информация от муниципального образования
													Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	

1.1.12. К1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2025 № 34530000-1-2025- 019	Соглашение с МО заключено 29.05.2025
1.1.12. К2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	30.08.2025	08.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Строительство сетей водоснабжения по ул. Кинешемская (от д. №84 до д. №134), ул.Ю. Смирнова п. Островское Островского района Костромской области" АДМИНИСТРАЦИ Я ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.09.2025 № 387	Контракт заключен

1.1.12. К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	29.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Строительство сетей водоснабжения по ул. Кинешемская (от д. №84 до д. №134), ул.Ю. Смирнова п. Островское Островского района Костромской области" АДМИНИСТРАЦИ Я ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.07.2025 № 34421001896 25 000009	Контракт внесен в реестр контрактов
1.1.12. К.4.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Заключение "Положительное заключение государственной экспертизы" ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕН НАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 31.07.2025 № 44-1- 1-2-044355-2025	Положительное заключение государственной экспертизы
1.1.12. К.5.	Предоставлен отчет о выполнении работ и/или оказании услуг		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.12. К.6.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок

1.1.13.	Строительство сети водоснабжения к жилым домам на территории Санаторий «Костромской».	Километр/тысяча метров	X	X	1,12	1,12	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по строительству сети водоснабжения к жилым домам на территории Санаторий "Костромской"" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.09.2025 № 2 Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 15.10.2025 № 6и	выполнение работ по контракту - 31.12.2025
---------	---	------------------------	---	---	------	------	---	---	------------	---	------------	---	---	--

1.1.13. К1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома в рамках ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 34701000-1-2025-035	Соглашение с МО подписано 21.05.2025
-------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--------------------------------------

1.1.13. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	16.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по строительству сети водоснабжения к жилым домам на территории Санаторий "Костромской" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.09.2025 № 2	Контракт заключен
1.1.13. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Заключение "положительное заключение государственной экспертизы" ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕН НАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 27.06.2025 № 44-1- 1-2-036093-2025	получено положительное заключение государственной экспертизы
1.1.13. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация администрации города Кострома" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	техническая готовность объекта 5 %
1.1.13. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.13. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок

1.1.14.	Строительство сетей центрального водоснабжения в микрорайоне за рекой Вексой г. Буй. 1 Этап	Километр/тысяча метров	X	X	2,4	2,4	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "контрольная точка будет исполнена в срок до 01.11.2025" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	мероприятие будет исполнено до конца 2025 года
1.1.14. К1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	10.08.2025	10.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2025 № 34705000-1-2025-019	Соглашение с МО подписано 30.05.2025

1.1.14. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	30.08.2025	04.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной, рабочей документации, строительством объекта: "Строительство сетей центрального водоснабжения в микрорайоне за рекой Вёкса г. Буй 1 Этап" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.09.2025 № 16.16.25.40.7	Заключен контракт на разработку ПСД
1.1.14. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	работы по разработке ПСД будут выполнены в срок до 01.12.2025, выполнение работ по объекту - до 31.12.2026
1.1.14. К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	04.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "реестр контрактов" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.09.2025 № 34402008127250000 36	контракт включен в реестр контрактов
1.1.14. К.5.	Предоставлен отчет о выполнении работ и/или оказании услуг		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 01.11.2025

1.1.14. К.6.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 01.12.2025
1.1.15.	Строительство системы водоочистки (с. Успенье)	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	0,12	0,12	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ВП
1.1.15. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.06.2025 № 34534000-1-2025- 016	Соглашение с МО заключено 03.06.2025

1.1.15. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительные-монтажные работы	-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ВП
1.1.15. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)	-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Заключение "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ВП
1.1.15. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	X	-	-	-	-	01.09.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	
1.1.15. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией	X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		объект планируется исключить из ВП
1.1.15. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		объект планируется исключить из ВП

1.1.16.	Реконструкция сетей водоснабжения в с. Парфеньево	Километр/тысяча метров	X	X	1,5	1,5	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "письмо". АДМИНИСТРАЦИ Я ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2025 № 5162	В соответствии с контрактом срок выполнения работ по мероприятию до 31.12.2025
													Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	
1.1.16. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.06.2025 № 34534000-1-2025- 016	Соглашение с МО заключено 03.06.2025

1.1.16. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	21.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Парфеньево" (выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению работ по реконструкции водопроводной сети с. Парфеньево Костромской области (улицы Юбилейная, 5-я Заречная, 4-я Заречная, 3-я Заречная, 2-я Заречная, 1-я Заречная))" АДМИНИСТРАЦИ Я ПАРФЕНЬЕВСКОГ О МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.07.2025 № 44/2025	Контракт заключен
1.1.16. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "таблица" АДМИНИСТРАЦИ Я ПАРФЕНЬЕВСКОГ О МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2025 № 6и	
1.1.16. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	X	-	-	-	-	01.09.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "таблица" АДМИНИСТРАЦИ Я ПАРФЕНЬЕВСКОГ О МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2025 № 6и	осуществляется разработка ПСД
1.1.16. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		КТ будет исполнена в срок

1.1.16. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		КТ будет исполнена в срок
1.1.17.	Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения в п. Безгачево, д. Щетниково Никольского сельского поселения	Километр/тысяча метров	X	X	2	2	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Работы будут выполнены до конца 2025 года
1.1.17. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.05.2025 № 34614000-1-2025- 026	Соглашение с МО заключено 26.05.2025

1.1.17. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы	-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по разработке проектной документации и выполнение строительно- монтажных работ на объекте "Строительство магистральных сетей водоснабжения в п. Безгачево, д. Щетниково Никольского сельского поселения Костромского муниципального района" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 4/25- МК	Заключен муниципальный контракт
1.1.17. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)	-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	29.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		заключение на проектную документацию будет получено после разработки ПСД
1.1.17. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	техническая готовность ПСД 45 %
1.1.17. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией	X	-	X	-	-	-	01.11.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	установка оборудования не предусмортена

1.1.17. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполна в срок
1.1.18.	Капитальный ремонт водопроводной сети с. Павино ул. Заводская от д. № 17; пер. Заводской; ул. Гагарина	Километр/тысяча метров	X	X	3,884	3,884	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Ответ на запрос" АДМИНИСТРАЦИ Я ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2025 № 173	Работы по объекту в завершающей стадии
1.1.18. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.08.2025 № 34532000-1-2025- 016	Соглашение с МО заключено 14.05.2025
1.1.18. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Капитальный ремонт водопроводной сети с. Павино ул. Заводская от д. № 17; пер. Заводской; ул. Гагарина " АДМИНИСТРАЦИ Я ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.05.2025 № 3	Контракт заключен

1.1.18. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Заключение "проверка сметного расчета по объекту: Капитальный ремонт водопроводной сети с. Павино ул. Заводская от д. № 17; пер. Заводской; ул. Гагарина" АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.04.2025 № 0904/1/25	Получена заключение экспертизы сметной стоимости
1.1.18. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "о предоставлении информации" АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2025 № 173	Техническая готовность объекта 96 %
1.1.18. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.18. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.19.	Капитальный ремонт ВНС 1 подъема: замена насоса производительностью 600 м³/час на насос производительностью 320 м³/час с частотным преобразователем, приобретение и установка системы управления ELBRUS CY 3-75-Опц	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	1,24	1,24	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОРЮЧИВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 64	Работы будут выполнены до конца 2025 года

1.1.19. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	10.08.2025	10.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2025 № 34705000-1-2025- 019	Соглашение с МО заключено 30.05.225
1.1.19. К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ ""Градостроитель ный кодекс Российской Федерации"" Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ	экспертиза сметной стоимости не требуется

1.1.19. К.3.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Капитальный ремонт ВНС 1 подъема: замена насоса производительность ю 600 м3/час на насос производительность ю 320 м3/час с частотным преобразователем, приобретение и установка системы управления ELBRUS CY 3-75- Опц" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.09.2025 № № 16.16.25.041.7	заключен контракт
1.1.19. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	X	-	-	-	-	01.09.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	работы будут завершены до конца 2025 года
1.1.19. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 01.11.2025
1.1.19. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 31.12.2025

1.1.20.	Строительство сетей водоснабжения в д. Логиново Островского района Костромской области	Километр/тысяча метров	X	X	1,36	1,36	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "письмо" АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.09.2025 № 4185 Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	ведется приемка выполненных работ
1.1.20. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2025 № 34530000-1-2025-019	Соглашение с МО заключено 29.05.2025

1.1.20. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Строительство сетей водоснабжения в д. Логаново Островского района Костромской области " АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.08.2025 № 386	Контракт заключен
1.1.20. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	01.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Заключение "о проверке сметы" АДМИНИСТРАЦИИ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 133-РЦ	Проверка достоверности сметной стоимости пройдена
1.1.20. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	100	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "таблица" АДМИНИСТРАЦИИ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2025 № 6/н	мероприятие выполнено, ведется приемка выполненных работ
1.1.20. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.20. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.21.	Строительство модульной станции обезжелезования на скважине № 5520 п. Малинино	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	0,07	0,07	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6/н	Строительство объекта перенесено на 2026 год

1.1.21. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	10.08.2025	10.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2025 № 34502000-1-2025- 017	Соглашение с МО заключено 29.05.2025
1.1.21. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		строительство объекта перенесено на 2026 год
1.1.21. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2026 год
1.1.21. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		X	X	-	-	-	-	01.10.2025	X	01.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2026 год
1.1.21. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2026 год
1.1.21. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	20.12.2025	X	20.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2026 год

1.1.22.	Строительство КНС по ул. Боровая (на пересечении с ул. Пионеров)	Кубический метр в час	X	X	40	40	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Строительство объекта перенесено на 2026 год
1.1.22. К1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	10.08.2025	10.08.2025	X	Герасимчук Виталий Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2025 № 34705000-1-2025- 019	Соглашение с МО заключено 30.05.2025

1.1.22. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение проектно - изыскательских работ по объекту: Строительство КНС по ул. Боровая (на пересечении с ул. Пионеров) с прохождением проверки достоверности определения сметной стоимости" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.09.2025 № 16.16.25.042.3	Заключен контракт
1.1.22. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.09.2025 № 16.16.25.042.3	проверка достоверности определения сметной стоимости планируется после разработки ПСД в срок до 10.02.2026, ввиду этого планируется внесение изменений в ВП
1.1.22. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	X	-	-	-	-	01.09.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контракт на разработку ПСД заключен 10.09.2025, исполнение мероприятия планируется в 2026 году, в связи с чем планируется внести изменения в ВП
1.1.22. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		КТ будет исполнена в срок
1.1.22. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		КТ будет исполнена в срок

1.1.23.	Проектирование и строительство магистральных сетей водопровода в п. Караваево Костромского муниципального района Караваевского сельского поселения	Километр/тысяча метров	X	X	1,2	1,2	-	-	31.12.2026	X	31.12.2026	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	выполнение работ запланировано в 2026 году
1.1.23. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.05.2025 № 34614000-1-2025-026	Соглашение с МО заключено 26.05.2025

1.1.23. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	X	-	-	-	-	30.08.2025	X	06.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по проектированию и строительству магистральных сетей водопровода в п. Караваево Костромского муниципального района Караваевского сельского поселения" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.10.2025 № 17/25- МК	контракт на разработку ПСД заключен 06.10.2025
1.1.23. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		документы на экспертизу будут направлены после разработки ПСД
1.1.23. К.4.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	07.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "реестр контрактов" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2025 № 34401189167250000 17	контракт размещен в реестре контрактов
1.1.23. К.5.	Предоставлен отчет о выполнении работ и/или оказании услуг		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.23. К.6.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок

1.1.24.	Строительство сетей водоснабжения в г. Нея	Метр	X	X	0	660	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Объект будет исключен из ВП
1.1.24. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект будет исключен из ВП
1.1.24. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект будет исключен из ВП
1.1.24. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект будет исключен из ВП

1.1.24. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 15.10.2025 № 6и	Объект будет исключен из ВП
1.1.24. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Объект будет исключен из ВП
1.1.24. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Объект будет исключен из ВП
1.1.25.	Капитальный ремонт КНС, расположенного на ул. Ленина в г. Нeya	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	0,08	0,08	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" от 15.10.2025 № 6и	Работы будут выполнены до конца 2025 года

1.1.25. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 34524000-1-2025- 027	Соглашение с МО заключено 30.09.2025
1.1.25. К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "письмо администрации Нейского муниципального округа" АДМИНИСТРАЦИ Я НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.10.2025 № 516	заключение экспертизы не требуется
1.1.25. К.3.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Капитальный ремонт КНС, расположенного на ул. Ленина в г. Ней" АДМИНИСТРАЦИ Я НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.10.2025 № 01413000285250000 330001	Заключен муниципальный контракт

1.1.25. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "письмо администрации Нейского муниципального округа" АДМИНИСТРАЦИ Я НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.10.2025 № 516	отчет муниципального образования
1.1.25. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 01.11.2025
1.1.25. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 31.12.2025
1.1.26.	Капитальный ремонт теплосетей от котельной в п. Номжа	Погонный метр	X	X	0	1 000	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	мероприятие перенесено на 2026- 2027 гг.
1.1.26. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	мероприятие перенесено на 2026- 2027 гг.

1.1.26. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	мероприятие перенесено на 2026- 2027 гг.
1.1.26. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	мероприятие перенесено на 2026- 2027 гг.
1.1.26. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	мероприятие перенесено на 2026- 2027 гг.

1.1.26. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	-	X	-	-	-	01.11.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о ходе реализации ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета» за III квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	работы перенесены на 2027 год
1.1.26. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	-	X	-	-	-	31.12.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о ходе реализации ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета» за III квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	работы перенесены на 2027 год
1.1.27.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нея	Погонный метр	X	X	2 062	2 062	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	работы ведутся, завершение мероприятия перенесено на 2027 год

1.1.27. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 34524000-1-2025- 027	Соглашение с МО заключено 30.09.2025
1.1.27. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	08.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Муниципальный контракт "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нея" АДМИНИСТРАЦИ Я НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.09.2025 № 01413000285500002 70001	контракт заключен
1.1.27. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "письмо администрации Нейского МО" АДМИНИСТРАЦИ Я НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 516	заключение экспертизы не требуется
1.1.27. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	10.09.2025	10.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "письмо " АДМИНИСТРАЦИ Я НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.10.2025 № 516	Техническая готовность объекта 30 %

1.1.27. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 01.11.2025
1.1.27. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок до 31.12.2025
1.1.28.	Капитальный ремонт теплосетей от Котельной №17 (с. Кужбал)	Погонный метр	X	X	0	80	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пшадев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект исключен из программы
1.1.28. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект исключен из программы
1.1.28. К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект исключен из программы

1.1.28. К.3.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект исключен из программы
1.1.28. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект исключен из программы
1.1.28. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект исключен из программы
1.1.28. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект исключен из программы

1.1.29.	Строительство очистных сооружений для МКД	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	0,02	0,02	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ведомственного проекта
1.1.29. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ВП
1.1.29. К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ВП
1.1.29. К.3.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ВП

1.1.29. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ВП
1.1.29. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	объект планируется исключить из ВП
1.1.29. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		объект планируется исключить из ВП
1.1.30.	Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 4)	Километр/тысяча метров	X	X	3,5	3,5	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 4)" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАСТРОЙЗАКАЗЧИК" от 07.07.2025 № 81-Д	Завершение работ по контракту - 31.12.2025

													Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

1.1.30. К1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома в рамках ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 34701000-1-2025-035	Соглашение с МО заключено 21.05.2025, в ред. доп. соглашения от 25.07.2025
----------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--

													Соглашение "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № 34701000-1-2025- 035/2	
1.1.30. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы	-	-	X	-	-	-	-	31.08.2025	07.07.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по реализации мероприятий по капитальному ремонту теплосетевого комплекса и наружных систем водоснабжения города Костромы Костромской области (лот 4)" МУНИЦИПАЛЬНО Е БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАСТРО И ЗАКАЗЧИК" от 07.07.2025 № 81-Д	Контракт заключен

1.1.30. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ ""Градостроительный кодекс Российской Федерации"" Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ	заключение экспертизы не требуется
1.1.30. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	техническая готовность 40 %
1.1.30. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.30. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.31.	Проектирование и реконструкция участка водопровода в сторону д. Дербино Костромского муниципального района Бакшеевского сельского поселения	Километр/тысяча метров	X	X	1,2	1,2	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результат)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Работы будут выполнены до конца 2025 года

1.1.31. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.05.2025 № 34614000-1-2025-026	Соглашение с МО заключено 26.05.2025
1.1.31. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и реконструкции участка водопровода в сторону д. Дербино Костромского муниципального района Бакшеевского сельского поселения " АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.06.2025 № 5/25-МКИ	Муниципальный контракт заключен
1.1.31. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	X	-	-	-	-	31.08.2025	X	30.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		заключение экспертизы будет получено после завершения контракта на разработку ПСД

1.1.31. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	техническая готовность проекта 70 %
1.1.31. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	-	X	-	-	-	01.11.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	установка оборудования не предусмотрена
1.1.31. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.32.	Строительство сетей теплоснабжения к многоквартирным домам по проездам Атраксинскому, Мантуровскому, Макарьевскому, Антроповскому города Костромы	Километр/"тысяча метров	X	X	11,6	11,6	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Строительство сетей теплоснабжения к многоквартирным домам по проездам Атраксинскому, Мантуровскому, Макарьевскому, Антроповскому города Костромы»" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.05.2025 № 2025.2	Срок выполнения работ по контракту до 31.12.2025

1.1.32. К1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области модернизации систем коммунальной инфраструктуры из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома в рамках ведомственного проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета» государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2025 № 4701000-1-2025-035	Соглашение с муниципальным образованием заключено 21.05.2025
----------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

1.1.32. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Договор (Контракт) "Выполнение работ по подготовке проектной документации выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Строительство сетей теплоснабжен ия к многоквартирным домам по проездам Апраксинс кому, Мантуровскому, Макарьевскому, Ант роповскому города Кострома»" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.05.2025 № 2025.2	Контракт заключен
1.1.32. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "" Градостроительн ый кодекс Российской Федерации"" Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ	заключение не требуется
1.1.32. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		-	-	X	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "информация муниципального образования" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6"и	техническая готовность 70 %
1.1.32. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок

1.1.32. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		контрольная точка будет исполнена в срок
1.1.33.	Строительство модульной станции обезжелезования на скважине № 6/п "МПК" с. Палкино	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	0	0,07	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6/п	Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.33. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГ О ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2025 № 34502000-1-2025- 017	Соглашение с МО заключено 29.05.2025

1.1.33. К.2.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.33. К.3.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.33. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %		X	X	-	-	-	-	01.10.2025	X	01.10.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.33. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.33. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ		X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2027 год

1.1.34.	Строительство модульной станции обезжелезования на скважине № 3296 "Совхозная" с. Палкино	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	0	0,07	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.34. К.1.	С муниципальными образованиями Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	04.08.2025	04.08.2025	X	Герасимчук Виталий Исполняющий обязанности директора департамента	Соглашение "о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2025 № 34502000-1-2025- 017	Соглашение с МО заключено 29.05.2025
1.1.34. К.2.	Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы		-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Строительство объекта перенесено на 2027 год

1.1.34. К.3.	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)	-	-	X	-	-	-	31.08.2025	31.08.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2025 № 6и	Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.34. К.4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	-	X	-	-	-	01.10.2025	30.09.2025	X	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Информация о выполнении мероприятия (результата)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2025 № 6и	Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.34. К.5.	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией	X	X	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2027 год
1.1.34. К.6.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	X	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Строительство объекта перенесено на 2027 год

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение численности жителей Костромской области для которого будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг, всего:	862 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие (результат) "Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и (или) завершена разработка проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) о достоверности определения сметной стоимости)" (всего), в том числе:	862 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	830 204,60	830 204,60	830 204,60	773 967,40	151 600,71	18,26	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	830 204,60	830 204,60	830 204,60	773 967,40	151 600,71	18,26	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	862 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	862 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	830 204,60	830 204,60	830 204,60	773 967,40	151 600,71	18,26	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	830 204,60	830 204,60	830 204,60	773 967,40	151 600,71	18,26	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	862 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры за счет областного бюджета (всего)	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие (результат) "Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и (или) завершена разработка проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) о достоверности определения сметной стоимости)"	0,00				

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение численности жителей Костромской области для которого будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг												
1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и (или) завершена разработка проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) о достоверности определения сметной стоимости)"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 943,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 943,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение численности жителей Костромской области для которого будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг						
1.1.	Количество населения Костромской области, которому будет улучшено качество предоставления коммунальных услуг	недостижение показателя		Средний	все мероприятия, запланированный к исполнению в 2025 году будут исполнены в срок до 31.12.2025		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и (или) завершена разработка проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) о достоверности определения сметной стоимости)"						
1.2.1.	Объект "Реконструкция сетей водоснабжения ул.Больничный городок г. Шарья, д.Алешунино (ПСД)"						
1.2.1.1.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение КТ	неисполнение мероприятия в срок	Средний	ведется работа с подрядчиком по ускорению завершения разработки ПСД		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.2.	Объект "Проектирование и реконструкция участка водопровода в сторону д. Дербино Костромского муниципального района Бакшеевского сельского поселения"						

1.2.2.1.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение КТ в срок	невыполнение мероприятия в срок	Низкий	муниципальным образованием готовятся документы для размещения на экспертизу		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.3.	Объект "Проектирование и строительство магистральных сетей водопровода в п. Караваево Костромского муниципального района Караваевского сельского поселения"						
1.2.3.1.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение КТ	невыполнение мероприятия в срок	Низкий	заключен контракт на разработку ПСД		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.4.	Объект "Строительство КНС по ул. Боровая (на пересечении с ул. Пионеров)"						
1.2.4.1.	Контрольная точка объекта "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	неисполнение КТ	невыполнение мероприятия	Средний	планируется внести изменения в ВП с переносом сроков по объекту на 2026 год		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.4.2.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	невыполнение КТ	невыполнение мероприятия в 2025 году	Средний	планируется внести изменение в ВП с переносом сроков по мероприятию на 2026 год		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.5.	Объект "Строительство модульной станции обезжелезования на скважине № 5520 п. Малинино"						
1.2.5.1.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение КТ			исполнение мероприятия перенесено на 2026 год, в ВП будут внесены соответствующие изменения		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.5.2.	Контрольная точка объекта "Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы"	неисполнение КТ		Средний	исполнение мероприятия перенесено на 2026 год, в ВП будут внесены соответствующие изменения		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.6.	Объект "Капитальный ремонт ВНС 1 подъема: замена насоса производительностью 600 м³/час на насос производительностью 320 м³/час с частотным преобразователем, приобретение и установка системы управления ELBRUS CY 3-75-0m"						
1.2.6.1.	Контрольная точка объекта "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	неисполнение КТ			объект будет завершен до конца 2025 года		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.7.	Объект "Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения в п. Безгачево, д. Щеткиново Никольского сельского поселения"						

1.2.7.1.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение КТ в срок	невыполнение мероприятия в срок	Средний	готовится документация для направления на экспертизу		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.8.	Объект "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Парфеньево"						
1.2.8.1.	Контрольная точка объекта "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	неисполнение КТ в срок	невыполнение мероприятия в срок	Средний	заключен контракт на разработку ПСД и выполнение работ по реконструкции водопроводной сети		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.8.2.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение контрольной точки	неисполнение мероприятия в срок	Низкий	заключен контракт на разработку ПСД и выполнение работ по реконструкции водопроводной сети со сроком до 31.12.2025		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.9.	Объект "Строительство системы водоочистки (с. Успенье)"						
1.2.9.1.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение КТ		Средний	объект будет исключен из ВП		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.9.2.	Контрольная точка объекта "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	неисполнение КТ		Средний	объект будет исключен из ВП		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.9.3.	Контрольная точка объекта "Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы"	неисполнение кт		Средний	объект будет исключен из ВП		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.10.	Объект "Строительство сетей центрального водоснабжения в микрорайоне за рекой Вёской г. Буй. 1 Этап "						
1.2.10. 1.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение КТ		Средний	выполнение мероприятия перенесено на 2026 год, в ВП будут внесены соответствующие изменения		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.11.	Объект "Строительство станций водоподготовки на артезианских скважинах: с. Хомутово (№ 4899), с. Адицево (№ 3194 и № 4682), д. Логиново (№ 3662) Островского района Костромской области"						
1.2.11. 1.	Контрольная точка объекта "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	неисполнение КТ		Средний	готовятся документы для повторного аукциона		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.2.11. 2.	Контрольная точка объекта "Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы"	Аукцион по отбору подрядчика признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки)	невыполнение мероприятия в срок	Средний	аукцион размещен повторно 09.10.2025		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.12.	Объект "Строительство хозяйственно-бытовой канализации в п. Ветлужский г. Шарья (ПСД)"						
1.2.12. 1.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	неисполнение КТ в срок	неисполнение мероприятия в срок	Низкий	подрядчик завершает выполнение работ по контракту, готовятся документы на экспертизу		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.13.	Объект "Строительство станции водоподготовки и реконструкция системы водоснабжения в д. Кузьминцы Кузьминского сельского поселения Костромского муниципального района"						
1.2.13. 1.	Контрольная точка объекта "Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы"	неисполнение КТ и мероприятия	неисполнение мероприятия	Низкий	объект планируется исключить из ведомственного проекта		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.13. 2.	Контрольная точка объекта "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	недостижение КТ и мероприятия	неисполнение мероприятия	Низкий	Объект будет исключен после внесения изменений в ВП		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.13. 3.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	недостижение КТ и мероприятия	неисполнение мероприятия	Низкий	объект планируется исключить из ведомственного проекта		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.14.	Объект "Реконструкция квартальных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-27 влево, расположенной в районе дома 51 по улице Боевой города Кострома "						
1.2.14. 1.	Контрольная точка объекта "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	неисполнение КТ		Средний	мероприятия не перенесены на 2026 год, в ВП будут внесены соответствующие изменения		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.14. 2.	Контрольная точка объекта "Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы"	неисполнение КТ	неисполнение мероприятия в срок	Средний	планируется внести изменения в ВП со сдвигом сроков исполнения КТ по мероприятию		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента