

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за 2025 год

в п. м.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей за 2025 год (в одноконтурном исчислении), п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей			
1.1.2	Строительство тепловой сети от 1ТК-46-14 до наружной стены нежилого строения, расположенного по адресу г. Кострома, ул. Никитская, д. 94	200	0	Выполнение в будущие периоды
Всего по группе 1:		200	0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников				
	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей			
3.1.1	Реконструкция тепловой сети на участке от К-80 до т.А, от т.А до К-82 по ул. Калиновская	-	-	Мероприятие завершено. В 2025г. выполнено благоустройство, в 2024г. - строительные работы по прокладке трубопровода
3.1.13	Реконструкция тепловой сети на участке от К-7 -К-8 ул. Самоковская	-	-	Мероприятие завершено. В 2025г. выполнено благоустройство, в 2024г. - строительные работы по прокладке трубопровода
3.1.14	Реконструкция теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островская (инв. № 410011059) на участке от Проходного канала до Н.О.20 ул. Островского КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.15	Реконструкция магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 Катущевская (инв. № 410011083) КТС	230	802,04	Выполнение большого объема работ. Мероприятие 2024-2026 гг.
3.1.16	Реконструкция теплотрассы от К-10 - Центр на участке от К-63 до К-65 по ул. Чайковского (Инв № 410011084) КТС	480	523,42	Мероприятие завершено. Выполнение большого объема работ
3.1.17	Реконструкция теплотрассы от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от т.1 перед 1ТК-44, через 1ТК-45 до 1ТК-46 по ул. Советская (Инв № 420120124) КТС	160	123,15	Окончание работ в будущие периоды
3.1.18	Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-26 до 1ТК-27 по ул. 2-я Волжская (Инв. № 420120127) КТС	149	152,9	Мероприятие завершено. Выполнение большого объема работ
3.1.19	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-37 до 1ТК-38 по ул. Петровский бульвар (Инв № 420120124) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.20	Реконструкция тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6ТК-7 до ПНС-1 на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.21	Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-23 до 2ТК-24 по ул. Профсоюзная (Инв. № 420120127) КТС	-	-	Выполнение в будущие периоды
3.1.22	Реконструкция теплотрассы от Калориферного завода 6ТК-8 до 6ТК-18 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 по ул. Профсоюзная (Инв № 420120137) КТС	132	267	Выполнение большого объема работ. Мероприятие 2024-2026 гг.
3.1.23	Реконструкция тепловой сети от 6ТК-1 до 6ТК-8 на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский	40	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.26	Реконструкция тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.27	Модернизация теплотрассы Т-трассы от к-5а до к-60 на участке от К-56 до К-60 по ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС	330	330,96	Мероприятие завершено. Выполнение большого объема работ
3.1.29	Реконструкция тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-5 по ул. Стрелковой и ул. Боевой (Инв №420120132) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей за 2025 год (в однострубнои исчислении), п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
3.1.30	Реконструкция тепловой сети от ТК-54а - ТК-54б по Раб.пр.(К-54а - К-137) (Инв №410011066), от К-137 - К-139 Раб.пр. (Инв №410011071) на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.31	Реконструкция тепловой сети по ул. Никитской от Т-2 до стены дома №102, лит.11-2 на участке от Т-2 до дома №102 /СК-3 (Инв № 410011061) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.32	Реконструкция тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.33	Реконструкция теплотрассы подземной к жд по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.34	Реконструкция тепловой сети от 1ТК53-10 до 1ТК53-11 подземные в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.35	Реконструкции тепловой сети по ул. Заволжской и ул. Самоковской на участке от К-8 до К-8.1 по ул. Самоковской (Инв. № 410011020) КТС	90	105,33	Мероприятие завершено. Выполнение большого объема работ
3.1.40	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-46 до 1ТК-47 пр-д Лазаревский (инв. № 420120131) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
3.1.41	Реконструкция надземных тепловых сетей по ул. Заволжской и ул. Самоковской на участках от РК-2 до т.1 и от т.1, до т.3 (инв. № 410011020) КТС	898	898	Мероприятие завершено
3.1.49	Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п.Каравасво" на участке от т.1 до т.2 перед п.Каравасво (Инв. № 420120120) КТС	922	921,755	Мероприятие завершено
3.1.50	Модернизация тепловой сети от 2ТК-26 до 3-да ДЮС на участке от т.1 до т.2 вдоль школы в МКР Юбилейный, 12 (Инв. № 420120135) КТС	600	600	Мероприятие завершено
3.1.51	Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от К-9 до ЦТП-1 в м/р Паново (инв. №410011020) КТС	-	-	В 2025 г. запланированы работы по проектированию, в будущие периоды - выполнение СМР
ИТОГО по группе 3.1		4 031	4 724,56	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		4 231	4 724,56	

Директор по энергообеспечению ПАО "ТГК-2" г. Кострома



А. В. Кошкин