

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за 2024 год

в тыс. руб. (с НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2024 год, тыс. руб. (с НДС)		Источник финанси- рования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей									
1.2.1.	Строительство отдельно стоящей котельной на твёрдом топливе, теплопроизводительност ью 2МВт	2022	2022	2041	2022	1768,22	-	Собственные средства (амортизаци онные)	Собственные средства (амортизаци онные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.1.	Строительство надземной теплотрасы с прокладкой трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на низких опорах, диаметр труб 150 мм	2022	2022	2041	2022	87,42	-	Собственн ые средства (амортиза ционные)	Собственные средства (амортизацион ные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД

Всего по группе 2:									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:									
3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3:									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:									
4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4:									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:									
5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5:									
Итого по программе:					1855,64	-	Собственные средства (амортизационные)	Собственные средства (амортизационные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД

Директор ООО «Коммунальные системы»

С.Ж. Горохов



Приложение 2

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за весь период реализации программы

в тыс. руб. (с НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (с НДС)		Источник финанси- рования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										
1.2.1.	Строительство отдельно стоящей котельной на твёрдом топливе, теплопроизводительност ью 2МВт	2022	2022	2041	2022	35364,32	37517,50	Собствен ные средства (амортиза ционные)	Собственны е средства (амортизац ионные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.1.	Строительство надземной теплотрассы с	2022	2022	2041	2022	1748,36	793,69	Собствен ные	Собственны е средства	Уточнение стоимости по результатам утвержденной

прокладкой трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на низких опорах, диаметр труб 150 мм							средства (амортизационные) е)	(амортизационные)	ПСД
Всего по группе 2:									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:									
3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3:									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:									
4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4:									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:									
5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5:									
Итого по программе:									
	37112,68	38311,19	Собственные средства (амортизационные)		Собственные средства (амортизационные)		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		

Директор ООО «Коммунальные системы»

С.Ж. Горохов



Приложение 3


Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за весь период реализации программы

В п. м.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.1.	-	-	-	-
Всего по группе 1:				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:				
2.1.	Строительство надземной теплотрассы с прокладкой трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на низких опорах, диаметр труб 150 мм	100	66	Уточнение протяженности по результатам утвержденной ПСД
Всего по группе 2:				
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
3.1.	-	-	-	-
Всего по группе 3:				

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:			
4.1.	-	-	-
Всего по группе 4:			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:			
5.1.	-	-	-
Всего по группе 5:			
Итого по программе:			
			66
			Уточнение протяженности по результатам утвержденной ПСД

Директор ООО «Коммунальные системы»  С.Ж. Горохов



Приложение 4

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за 2024 год


В П. М.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей за 2024 год, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.1.	-	-	-	-
Всего по группе 1:				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:				
2.1.	Строительство надземной теплотрассы с прокладкой трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на низких опорах, диаметр труб 150 мм	100	66	Уточнение протяженности по результатам утвержденной ПСД
Всего по группе 2:				
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
3.1.	-	-	-	-
Всего по группе 3:				

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:			
4.1.	-	-	-
Всего по группе 4:			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:			
5.1.	-	-	-
Всего по группе 5:			
Итого по программе:			
			66
			Уточнение протяженности по результатам утвержденной ПСД

Директор ООО «Коммунальные системы»

С.Ж. Горохов



Централизованного теплоснабжения
(наименование организации)

[illegible]

С.Ж. Горовов

