


Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Малакин Игорь Евгеньевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1008db02636f21e13d7bc2e327183969
Владелец: Малакин Игорь Евгеньевич
Действителен: с 19.06.2025 по 12.09.2026
Дата подписания: 04.08.2025

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Герасимчук Виталий Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03d5effe35b407dd217daa44ae419d93
Владелец: Герасимчук Виталий Владимирович
Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026
Дата подписания: 01.08.2025

Дата утверждения отчета: 04.08.2025

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»
за II квартал 2025 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|---|---|---|--------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Цель государственной программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области посредством снижения к 2030 году энергоёмкости на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области до 26,8 тонн условного топлива.» | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Энергоёмкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области | ГП | Тонна условного топлива | 27,3 | X | 27,3 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 27,3 | https://rosstat.gov.ru/ (Федеральная служба государственной статистики) | В связи с отсутствием официальной статистической отчетности за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения – 27,3 тонны условного топлива. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|---------|----|---|----|--|----|--------------------|---|
| 2. | | Количество энергосервисных договоров (контрактов) и концессионных соглашений, заключенных в Костромской области (с нарастающим итогом) | ГП | Единица | 16 | X | 33 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 16 | Ведомственный учет | В настоящее время на территории Костромской области реализуется 9 концессионных соглашений в отношении 875 объектов ЖКХ на общий объем инвестиций (в том числе плата концедента) в размере 302,555 млн. рублей, а также 24 энергосервисных договоров (контрактов). В 2024 году реализовывалось 27 договоров (контрактов), по 3 договорам (контрактам) срок реализации в 2024 году завершен. Таким образом, на территории Костромской области реализуется 24 единицы энергосервисных договоров (контрактов) и 9 единиц концессионных соглашений, заключенных в Костромской области, то есть всего энергосервисных контрактов и концессионных соглашений - 33 единицы, при плановом показателе на 2025 год - 16 единиц. |
|----|--|--|----|---------|----|---|----|--|----|--------------------|---|

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|-------|---|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--|------------------------|--|
| 1. | | Энергоемкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области, Тонна условного топлива | | | | | | | | |
| 1.1. | | Отпуск в сеть электроэнергии | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 965 | 699,3 | X | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 2 300 | | В соответствии с показателями передачи электроэнергии "Отпуск в сеть в разрезе филиалов в 2021 – 2025 гг.", размещенными на официальном сайте ПАО "Россети Центр" отпуск в сеть электроэнергии по филиалу ПАО "Россети-Центр" - Костромаэнерго" за 2 квартал 2025 года составил 699,3 млн кВт*ч. |

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | |
|-------|--|--------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|------|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области посредством снижения к 2030 году энергоемкости на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области до 26,8 тонн условного топлива. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Энергоемкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области, Тонна условного топлива | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП | X | X | 27,3 | X | X | 27,3 | X | X | X | 27,3 | X | X | 27,3 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 27,3 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Количество энергосервисных договоров (контрактов) и концессионных соглашений, заключенных в Костромской области (с нарастающим итогом), Единица | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ГП | X | X | 16 | X | X | 16 | X | X | X | 16 | X | X | 16 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 33 | X | X | X | X | X | X | X |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|-------------------------|--------------------|-------------|
|---|--|-------------------------|--------------------|-------------|

| | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------|
| Внебюджетные источники | 31 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Комплекс процессных мероприятий "«Выполнение энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области»" (всего), в том числе: | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 110 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Комплекс процессных мероприятий "«Проведение мероприятий, popularизирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности»" (всего), в том числе: | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 15,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0,00 | 890 842,60 | 62 922,10 | 7,06 | |
| Ведомственный проект "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области" | 0,00 | 70 316,50 | 62 922,10 | 89,48 | |
| Ведомственный проект "Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области" | 0,00 | 820 526,10 | 0,00 | 0,00 | |

5. Информация о рисках государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|---|--|---|---------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Энергоемкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области | Не достижение прогнозного значения энергоемкости на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта 27,3 тонны условного топлива | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года | Низкий | Проведение мониторинга реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2025 году | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |

6. Дополнительная информация

| |
|---|
| Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы |
|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|
| 1.1. | Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению, Гигакалория | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ВП | X | X | 0,219 | X | X | 0,219 | X | X | 0,219 | X | X | 0,219 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 0,219 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Удельный уровень потребляемой электрической энергии в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению, Киловатт-час | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ВП | X | X | 164 | X | X | 164 | X | X | 164 | X | X | 164 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 164 | X | X | X | X | X | X |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|---------|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|------|-----------------|------|------------|---|--|--|
| | | | | | | | план | факт | план | факт | прогноз | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области" | Единица | X | | | 15 | 15 | 0 | 31.12.2025 | | | Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.1. | Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры | Единица | X | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.K.1 | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | 15 | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.07.2025 | Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.K.2 | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительные-монтажные работы | | X | X | 15 | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.2. | Разработка ПСД для устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для Татарской врачебная амбулатория ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» | Единица | X | X | 1 | 1 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирин Николай Владимирович - директор департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 разработка ПСД для устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для Татарской врачебная амбулатория ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» не завершено. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|---|----|----|---|---|------------|---|------------|--|--|---|
| 1.1.2.K 1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.2.K 2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.3. | Разработка ПСД для устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для здания Космынинской врачебной амбулатория ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» | Единица | X | X | 1 | 1 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирич Николай Владимирович - директор департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 разработана ПСД для устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для здания Космынинской врачебной амбулатория ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» не завершено. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.3.K 1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.3.K 2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.4. | Устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для здания Воскресенского ФАП ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница» | Киловатт | X | X | 32 | 32 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирич Николай Владимирович - директор департамента | | |
| 1.1.4.K 1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|---|---|-------|-------|---|---|------------|---|------------|--|--|--|
| 1.1.4.K 2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.5. | Устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» | Киловатт | X | X | 1 700 | 1 700 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирич Николай Владимирович - директор департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» не завершено. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.5.K .1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.5.K 2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|---|-------|-------|---|---|------------|---|------------|--|--|--|
| 1.1.6. | Устройства автономных источников теплоснабжения и теплотрассы для здания ОГБУЗ Костромская областная психиатрическая больница" (Костромской район, п. Никольское) | Киловатт | X | X | 3 200 | 3 200 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирин Николай Владимирович - директор департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 устройста автономных источников теплоснабжения и теплотрассы для здания ОГБУЗ Костромская областная психиатрическая больница" (Костромской район, п. Никольское) не завершено. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.6.K 1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.6.K 2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|---|----|----|---|---|------------|---|------------|--|--|--|
| 1.1.7. | Устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для здания Татарской врачебная амбулатория ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» | Киловатт | X | X | 42 | 42 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирин Николай Владимирович - директор департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для здания Татарской врачебная амбулатория ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» не завершено. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.7.K 1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.7.K 2. | Заклучен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|--|--|---|
| 1.1.8. | Разработка ПСД для устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» | Единица | X | X | 1 | 1 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирин Николай Владимирович - директор департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 разработка ПСД для устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУЗ «Сусанинская районная больница» не завершена. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.8.K 1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.8.K 2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------------------|---|---|-------|-------|---|---|------------|---|------------|---|---|---|
| 1.1.9. | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУ "Шарьинский КЦСОН" | Тысяча кубических метров в сутки | X | X | 0,144 | 0,144 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Матрос Ирина Владимировна - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н " ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУ "Шарьинский КЦСОН" не завершено. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.9.K | 1. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.9.K | 2. Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|---|----|----|---|---|------------|---|------------|---|--|---|
| 1.1.10. | Установка автономных источников теплоснабжения ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей» | Гигакалория на кубический метр | X | X | 70 | 70 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Будкина Любовь Владимировна - Директор департамента образования и науки Костромской области | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 установка автономных источников теплоснабжения ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей» не завершена. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.10. К.1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.10. К.2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|---|----|----|---|---|------------|---|------------|--|---|--|
| 1.1.11. | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУ "ЦОИОД" (Синие Дали) | Гигакалория на кубический метр | X | X | 70 | 70 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Будкина Любовь Владимировна - Директор департамента образования и науки Костромской области | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № б/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н | По состоянию на 30.06.2025 устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУ "ЦОИОД" (Синие Дали) не завершено. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.11. К.1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |
| 1.1.11. К.2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 15.10.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---|---|----|----|---|---|------------|---|------------|--|--|---|
| 1.1.12. | Устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для здания Космынинской врачебная амбулатория ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» | Киловатт | X | X | 32 | 32 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирич Николай Владимирович - директор департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для здания Космынинской врачебная амбулатория ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница» не завершено. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.12. К.1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | 1 | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.12. К.2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | 1 | - | - | - | 01.08.2025 | X | 01.08.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---|---|-----|-----|---|---|------------|---|------------|---|--|---|
| 1.1.13. | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУ "Мантуровский КЦСОН" | Киловатт | X | X | 100 | 100 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Матрос Ирина Владимировна - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУ "Мантуровский КЦСОН" не завершено. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.13. К.1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | 1 | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.13. К.2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | 1 | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|--|--|--|
| 1.1.14. | Разработка ПСД по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения и теплотрассы для здания ОГБУЗ «Городская больница г. Кострома» | Единица | X | X | 1 | 1 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Гирин Николай Владимирович - директор департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 разработка ПСД по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения и теплотрассы для здания ОГБУЗ «Городская больница г. Кострома» не завершена. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.14. К.1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | 1 | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.14. К.2. | Заключен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | 1 | - | - | - | 01.08.2025 | X | 01.08.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---|---|-----|-----|---|---|------------|---|------------|--|--|---|
| 1.1.15. | Техническое перевооружение системы отопления ОГБУ «Солигаличская районная СББЖ» на автономные источники отопления | Киловатт | X | X | 120 | 120 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 техническое перевооружение системы отопления ОГБУ «Солигаличская районная СББЖ» на автономные источники отопления не завершено. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.15. К.1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | 1 | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.15. К.2. | Заклучен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | 1 | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---|---|---|-----|---|---|------------|---|------------|--|--|--|
| 1.1.16. | Техническое перевооружение системы отопления ОГБУ «Шарьинская районная СББЖ» на автономные источники отопления | Киловатт | X | X | 0 | 700 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Грибов Денис Владимирович - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | По состоянию на 30.06.2025 техническое перевооружение системы отопления ОГБУ «Шарьинская районная СББЖ» на автономные источники отопления не завершено. Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.16. К.1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | X | X | 1 | - | - | - | 15.07.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |
| 1.1.16. К.2. | Заклучен государственный контракт (договор) на разработку проектно-сметной документации и (или) строительно-монтажные работы | | X | X | 1 | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2025 года. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|--|
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области" | Единица | X | 9 | X | 9 | 0 | 0 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н | В рамках мероприятия «00105 Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области» ВП. № 1 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» завершено строительство 9 объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области. В 2024 году на реализацию указанных мероприятий предусмотрено средств областного бюджета в размере 70 316,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование в 2024 году из областного бюджета составило 62 922,1 тыс. рублей, или 89,5%. |
| 1.2.1. | Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры | Единица | X | | | - | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|---|---|
| 1.2.K.1 | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | X | 9 | X | - | - | - | 01.11.2024 | 01.04.2025 | X | Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год) от 21.01.2025 № 6/н | <p>В рамках мероприятия «Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области» ВП. № 1 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» завершено строительство 9 объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области.</p> <p>Техническая готовность объектов - 100%. В 2024 году на реализацию указанных мероприятий предусмотрено средств областного бюджета в размере 70 316,5 тыс. рублей.</p> <p>Фактическое финансирование в 2024 году из областного бюджета составило 62 922,1 тыс. рублей, или 89,5%.</p> |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|--|
| 1.2.K.2 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ | X | 9 | X | - | - | - | 01.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год) от 21.01.2025 № 6/н | В рамках мероприятия «Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области» ВП. № 1 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» завершено строительство 9 объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области. В 2024 году на реализацию указанных мероприятий предусмотрено средств областного бюджета в размере 70 316,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование в 2024 году из областного бюджета составило 62 922,1 тыс. рублей, или 89,5%. |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|---|
| 1.2.K.3 | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 9 | X | - | - | - | 20.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год) от 21.01.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н | В рамках мероприятия «Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области» ВП. № 1 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» завершено строительство 9 объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области. Объекты подключены к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.). В 2024 году на реализацию указанных мероприятий предусмотрено средств областного бюджета в размере 70 316,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование в 2024 году из областного бюджета составило 62 922,1 тыс. рублей, или 89,5%. |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|---|---|---|-------|---|---|------------|------------|---|---|---|--|
| 1.2.2. | Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» | Киловатт | X | 1 | X | 1 000 | - | - | 31.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н</p> <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н</p> | Подготовка проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» завершена. |
|--------|---|----------|---|---|---|-------|---|---|------------|------------|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Акт выполненных работ "Документ о приемке № 228 от 08.07.2024 (испр. № 3 от 16.05.2025)" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 16.05.2025 № 228 | |
| 1.2.2.K .1. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | - | 1 | X | - | - | - | - | 01.05.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо о сроках направления проектно-сметной документации, разработанной в рамках исполнения контракта № 23 от 25.03.2024" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 16.07.2024 № М-16-С-24-2 | Подготовка проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» завершена. |
| | | | | | | | | | | | | | Акт выполненных работ "Документ о приемке № 228 от 08.07.2024 (испр. № 3 от 16.05.2025)" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 16.05.2025 № 228 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|---|--|--|---|
| 1.2.2.K 2. | Установка технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией | X | 1 | X | - | - | - | 01.10.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Акт приема- передачи "Контракт № 23 от 05.04.2024 на подготовку проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» " ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ ИЯ "НЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 05.04.2024 № 23 | В связи с тем, что в настоящее не готовы сети газоснабжения со стороны ООО «Газпром газораспределения Кострома», реализация мероприятия по подготовке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения для автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» перенесена на 2026 год. | Иной документ "Подписи сторон" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ ИЯ "НЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 05.04.2024 № 6/н | Письмо служебное "Письмо департамента здравоохранения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ ИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.01.2025 № 125 |
|---------------|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|---|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|--|
| 1.2.2.K 3. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | | X | 1 | X | - | - | - | 01.11.2024 | 01.04.2025 | X | Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента здравоохранения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ ИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.01.2025 № 125 | В связи с тем, что в настоящее не готовы сети газоснабжения со стороны ООО «Газпром газораспределения Кострома», реализация мероприятия по подготовке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» перенесена на 2026 год. |
| 1.2.2.K 4. | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | | X | 1 | X | - | - | - | 01.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента здравоохранения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ ИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.01.2025 № 125 | В связи с тем, что в настоящее не готовы сети газоснабжения со стороны ООО «Газпром газораспределения Кострома», реализация мероприятия по подготовке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» перенесена на 2026 год. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|
| 1.2.2.К 5. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | | X | 1 | X | - | - | - | 20.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента здравоохранения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.01.2025 № 125 | В связи с тем, что в настоящее время готови сети газоснабжения со стороны ООО «Газпром газораспределения Кострома», реализация мероприятия по подготовке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» перенесена на 2026 год. |
| 1.2.3. | Устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ "ЦОИиОД" (загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Синие дали») | Единица | X | 1 | X | 1 | - | - | 31.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н | по объекту ЗЛО и ОД «Синие дали» в 2024 году выделялись средства только на проведение работ по разработке рабочей документации по установке автономного источника теплоснабжения, на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения средств по данному объекту в 2024 году не выделялось. с 1 января 2025 года функционирование ЗЛО «Синие дали» относится к компетенции Департамента образования Костромской области. |

Письмо служебное
"Информационная
справка к отчету о
реализации
государственной
программы
Костромской
области
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
Костромской
области» за 3
квартал 2024 года"
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
30.09.2024 № 6/и

Письмо служебное
"Письмо
департамента по
труду и социальной
защите населения
Костромской
области"
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ТРУДУ И
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
18.01.2025 № Внд-
02-10/112

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|---|
| 1.2.3.K 1. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | | - | 1 | X | - | - | - | 01.05.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента по труду и социальной защите населения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2024 № 4370-05 | - контракт от 18.10.2024 года № 2024.059 на выполнение работ по разработке рабочей документации по установке автономного источника теплоснабжения для зданий ЭЛО и ОД «Синие дали», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, Чапаевское сельское поселение, деревня Иконниково (кадастровый номер 44:08:074503:95). |
| 1.2.3.K 2. | Заключение государственного контракта (договора) на строительные-монтажные работы | | X | 1 | X | - | - | - | 01.07.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента по труду и социальной защите населения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2024 № 4370-05 | Заключен контракт от 18.10.2024 года № 2024.059 на выполнение работ по разработке рабочей документации по установке автономного источника теплоснабжения для зданий ЭЛО и ОД «Синие дали», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, Чапаевское сельское поселение, деревня Иконниково |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|---|
| 1.2.3.К 3. | Установка технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией | X | 1 | X | - | - | - | 01.10.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Извещение о проведении электронного аукциона от 26.09.2024 № 08412000007240017 64 на выполнение работ по разработке рабочей документации по установке автономного источника теплоснабжения, на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения средств по данному объекту в 2024 году не выделялось. С 1 января 2025 года функционирование ЗЛЮ «Синие дали» относится к компетенции Департамента образования Костромской области. | По объекту ЗЛЮ и ОД «Синие дали» в 2024 году выделялись средства только на проведение работ по разработке рабочей документации по установке автономного источника теплоснабжения, на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения средств по данному объекту в 2024 году не выделялось. С 1 января 2025 года функционирование ЗЛЮ «Синие дали» относится к компетенции Департамента образования Костромской области. |
| | | | | | | | | | | | | | Письмо служебное "Письмо департамента по труду и социальной защите населения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.01.2025 № Внд- 02-10/112 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|
| 1.2.3.К 4. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | | X | 1 | X | - | - | - | 01.11.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента по труду и социальной защите населения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.01.2025 № Внд-02-10/112 | По объекту ЗЛО и ОД «Синие дали» в 2024 году выделялись средства только на проведение работ по разработке рабочей документации по установке автономного источника теплоснабжения, на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения средств по данному объекту в 2024 году не выделялось. С 1 января 2025 года функционирование ЗЛО «Синие дали» относится к компетенции Департамента образования Костромской области. |
|---------------|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|
| 1.2.3.К .5. | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ | | X | 1 | X | - | - | - | 01.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента по труду и социальной защите населения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.01.2025 № Внд- 02-10/112 | По объекту ЗЛО и ОД «Синие дали» в 2024 году выделялись средства только на проведение работ по разработке рабочей документации по установке автономного источника теплоснабжения, на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения средств по данному объекту в 2024 году не выделялось. С 1 января 2025 года функционирование ЗЛО «Синие дали» относится к компетенции Департамента образования Костромской области. |
|----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|---|
| 1.2.3.К .6. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | | X | 1 | X | - | - | - | 20.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента по труду и социальной защите населения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.01.2025 № Внд-02-10/112 | По объекту ЗЛО и ОД «Синие дали» в 2024 году выделялись средства только на проведение работ по разработке рабочей документации по установке автономного источника теплоснабжения, на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения средств по данному объекту в 2024 году не выделялось. С 1 января 2025 года функционирование ЗЛО «Синие дали» относится к компетенции Департамента образования Костромской области. |
| 1.2.4. | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ "Шарьинская район СББЖ" | Единица | X | 1 | X | 1 | - | - | 31.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Шарьинская район. СББЖ» (реализация мероприятия перенесена на 2026 год). |

Письмо служебное
"Информационная
справка к отчету о
реализации
государственной
программы
Костромской
области
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
Костромской
области» за 3
квартал 2024 года"
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
30.09.2024 № 6/и

Письмо служебное
"Письмо
управления
ветеринарии
Костромской
области от
14.10.2024 № 04/01-
27/2675"
УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
14.10.2024 № 04/01-
27/2675

Письмо служебное
"Письмо ОГБУ
"Шарьинская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных" от
16.01.2025 № 5"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШАРЬИНСКАЯ
РАЙОННАЯ
СТАНЦИЯ ПО
БОРЬБЕ С
БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ" от
16.01.2025 № 5

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Письмо служебное "Письмо ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАРЬИНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" от 16.01.2025 № 5 | |
| 1.2.4.K .1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | - | 1 | X | - | - | - | - | 01.05.2024 | 01.04.2025 | X | Пиндаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАРЬИНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" от 15.07.2024 № 207 | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Шарьинская район. СББЖ» (реализация мероприятия перенесена на 2026 год). |
| | | | | | | | | | | | | | Письмо служебное "Письмо ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАРЬИНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" от 16.01.2025 № 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|--|---|
| 1.2.4.K .2. | Заключен государственный контракт (договор) на строительно-монтажные работы | | X | 1 | X | - | - | - | 01.07.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Договор (Контракт) "Государственный контракт" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАРЬИНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" от 15.07.2024 № 08412000007240012 03 | Заключен государственный контракт (договор) на строительно- монтажные работы 15.07.2024 |
| 1.2.4.K .3. | Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией | | X | 1 | X | - | - | - | 01.10.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо управления ветеринарии Костромской области" УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.09.2024 № 04/01- 27/2358 | Документ о приемке № 1 от 23.10.2024 |
| 1.2.4.K .4. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | | X | X | 1 | - | - | - | 01.11.2024 | X | 31.12.2026 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Шарьинская район. СББЖ» (реализация мероприятия перенесена на 2026 год). |
| 1.2.4.K .5. | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | | X | X | 1 | - | - | - | 01.12.2024 | X | 31.12.2026 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Шарьинская район. СББЖ» (реализация мероприятия перенесена на 2026 год). |
| 1.2.4.K .6. | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | | X | X | 1 | - | - | - | 01.12.2024 | X | 31.12.2026 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Шарьинская район. СББЖ» (реализация мероприятия перенесена на 2026 год). |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|---|---|-------|---|---|------------|------------|---|---|--|---|
| 1.2.4.К 7. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | | X | 1 | X | - | - | - | 20.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАРЬИНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" от 16.01.2025 № 5 | Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Шарьинская район. СББЖ» (реализация мероприятия перенесена на 2026 год). |
| 1.2.5. | Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника питания теплоснабжения для зданий ОГБУЗ "Судиславская РБ" | Киловатт | X | 1 | X | 1 000 | - | - | 31.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н | Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника питания теплоснабжения для зданий ОГБУЗ "Судиславская РБ" завершено. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/и</p> <p>Акт выполненных работ "Документ о приемке № 3 от 23.04.2025" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУ ДИСЛАВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 23.04.2025 № 3</p> | |
| 1.2.5.K1. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) | - | 1 | X | - | - | - | - | 01.05.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | <p>Соглашение "Дополнительное соглашение к Контракту № Ф.2023.2359 от 17.05.2024" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУ ДИСЛАВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 17.05.2024 № 2</p> | <p>Проектно-сметная документация разработана. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости не требуется.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|-----|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | Акт приема-передачи "Акт приема-передачи рабочей документации" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУДИСЛАВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 24.06.2024 № 6/н | |
| 1.2.5.K 2. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | | X | 100 | X | - | - | - | 01.11.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Акт выполненных работ "Документ о приемке № 3 от 23.04.2025" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СУДИСЛАВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 23.04.2025 № 3 | Техническая готовность объекта: "Подготовка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника теплоснабжения для зданий ОГБУЗ Судиславская РБ" составляет 100%. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|
| 1.2.5.K 3. | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ | | X | 1 | X | - | - | - | 01.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Акт выполненных работ "Документ о приеме № 3 от 23.04.2025" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 23.04.2025 № 3 | В соответствии с условиями контракта № Ф.2023.2359 от 09.01.2024 г. Подрядчиком ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-МАСТЕР", фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования по объекту: "Подготовка рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника теплоснабжения для зданий ОГБУЗ Судиславская РБ" |
|---------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|
| 1.2.5.K .4. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | X | 1 | X | - | - | - | 20.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пинцаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Иной документ "Акт о готовности сетей газопотребления и газопользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от 05.09.2024 № 6/н (Приложение № 3 к договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газопотребления № 4 213 от 29.03.2024)" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦА" от 05.09.2024 № 6/н | Выполнено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства. |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|---|---|---|-------|---|---|------------|------------|---|---|---|--|
| 1.2.6. | Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий (инфекционное отделение, стационар, прачечная, гараж 1, пищеблок) ОГБУЗ «Мантуровская ОБ», расположенного по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 2 | Киловатт | X | 1 | X | 1 200 | - | - | 31.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н</p> <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н</p> | Письмо департамента здравоохранения Костромской области от 28.01.2025 № 125. |
|--------|--|----------|---|---|---|-------|---|---|------------|------------|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Акт выполненных работ "Документ о приемке № 17 от 11.02.2025" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАНТУРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 17.02.2025 № 17 |
| 1.2.6.K .3. | Техническая готовность объекта капитального строительства, % | X | 100 | X | - | - | - | 01.11.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Акт выполненных работ "Документ о приемке № 17 от 11.02.2025" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАНТУРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" от 11.02.2025 № 17 | Документ о приемке № 17 от 11.02.2025 |
| 1.2.6.K .4. | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ | X | 1 | X | - | - | - | 01.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента здравоохранения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.01.2025 № 125 | Письмо департамента здравоохранения Костромской области от 28.01.2025 № 125 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|---|--|
| 1.2.6.K 5. | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | | X | 1 | X | - | - | - | 20.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо департамента здравоохранения Костромской области от 28.01.2025 № 125" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.01.2025 № 125 | В связи с тем, что в настоящее время по объекту не готовы сети газоснабжения со стороны ООО «Газпром газораспределения Кострома» были не достигнуты показатели результативности реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» по следующему объекту: "Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий (инфекционное отделение, стационар, прачечная, гараж 1, пищеблок) ОГБУЗ «Мантуровская ОБ» Мантуровского муниципального района Костромской области, расположенного по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д.2". |
|---------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|---|--|

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений, всего: | 111 703,70 | 111 703,70 | 111 703,70 | 85 279,16 | 1,44 | 0,00 | |
| Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области" (всего), в том числе: | 111 703,70 | 111 703,70 | 111 703,70 | 85 279,16 | 1,44 | 0,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 111 703,70 | 111 703,70 | 111 703,70 | 85 279,16 | 1,44 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |
| ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ , в том числе: | 111 703,70 | 111 703,70 | 111 703,70 | 85 279,16 | 1,44 | 0,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 111 703,70 | 111 703,70 | 111 703,70 | 85 279,16 | 1,44 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование ведомственного проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области (всего) | 111 703,70 | 70 316,50 | 62 922,10 | 89,48 | |
| Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области" | 111 703,70 | | | | |
| Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области" | 0,00 | 70 316,50 | 62 922,10 | 89,48 | |

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области" | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 703,70 |
| | Факт/прогноз | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области" | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 419,10 | 70 316,50 |
| | Факт/прогноз | | | | | | | | | | | 12 419,10 | 62 922,10 |

6. Информация о рисках ведомственного проекта

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|--|--|---|---------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений | | | | | | |
| 1.1. | Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 0,219 Гкал/кв. м. | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года | Низкий | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |

| | | | | | | | |
|------|---|--|---|--------|---|------------|---|
| 1.2. | Удельный уровень потребляемой электрической энергии в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 164,0 кВт.ч.кв.м. | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года | Низкий | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
|------|---|--|---|--------|---|------------|---|

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

«Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»

за II квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Герасимчук Виталий Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 03d5effe35b407dd217daa44ae419d93
Владелец: Герасимчук Виталий Владимирович
Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026

Дата подписания: 19.07.2025

Дата утверждения отчета: 19.07.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|--|---|--|--------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению | ВП | Гигакалория | 0,2 | X | 0,2 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 0,2 | 0,2 | Ведомственный учет | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 0,2 Гкал/кв. м. |
| 2. | | Удельный уровень потребляемой электрической энергии в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению | ВП | Киловатт-час | 163 | X | 163 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 163 | 163 | Ведомственный учет | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 163,0 кВт.ч.кв.м. |
| 3. | | Протяженность реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей | ВП | Километр/тысяча метров | 0,7 | X | 1,3 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 1,3 | 1,3 | Ведомственный учет | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 1,3 км. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----|---------|----|---|----|--|----|----|--------------------|---|
| 4. |  | Доля установленных/замененных уличных светильников | ВП | Процент | 79 | X | 79 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 79 | 79 | Ведомственный учет | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 79,0%. |
|----|---|--|----|---------|----|---|----|--|----|----|--------------------|---|

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | |
|-------|---|--------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|--|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению, Гигакалория | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ВП | X | X | 0,2 | X | X | 0,2 | X | X | 0,2 | X | X | 0,2 | |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 0,2 | X | X | X | X | X | X | |
| 1.2. | Удельный уровень потребляемой электрической энергии в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению, Киловатт-час | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ВП | X | X | 163 | X | X | 163 | X | X | 163 | X | X | 163 | |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 163 | X | X | X | X | X | X | |
| 1.3. | Протяженность реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей, Километр/тысяча метров | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ВП | X | X | 0 | X | X | 0,7 | X | X | 1 | X | X | 1,3 | |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 1,3 | X | X | X | X | X | X | |
| 1.4. | Доля установленных/замененных уличных светильников, Процент | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | ВП | X | X | 79 | X | X | 79 | X | X | 79 | X | X | 79 | |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 79 | X | X | X | X | X | X | |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) | | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|------|----|-----------------|------|---------|---|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | план | факт | | план | факт | прогноз | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|--|--|--|
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области" | Единица | X | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | В рамках мероприятия «000283 Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области» ВП. № 2 «Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» запланирована реализация 20 мероприятий модернизации систем коммунальной инфраструктуры по переводу на природный газ муниципальных котельных в рамках выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Костромской области в городском округе город Шарья, в Мантуровском и Нейском муниципальных округах со сроком завершения работ в 2025 году - 4 объекта и в 2026 году - 14 объектов с плановым объемом финансирования из областного бюджета в 2025 году - 820 526,1 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы планируется завершить по условиям заключенных контрактов (договоров) в 2025-2026 годах. |
|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|
| 1.1.K.1 | <p>Заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области</p> | - | - | X | - | - | - | - | 15.06.2025 | 05.06.2025 | X | <p>Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента</p> | <p>Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету Костромского муниципального района в рамках ведомственного проекта "Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" от 14 мая 2025 г. № 34614000-1-2025-023"</p> <p>ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.05.2025 № 34614000-1-2025-023</p> | <p>Заключены соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области в рамках ведомственного проекта "Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области" государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области"</p> |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|

Соглашение
"Заключено
соглашение о
предоставлении
субсидии на
софинансирование
муниципальных
программ в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности на
объектах
теплоэнергетики,
расположенных на
территории
Костромской
области из
областного
бюджета бюджету
городского округа
город Кострома
Костромской
области от 22 мая
2025 г. № 34701000-
1-2025-034"
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
22.05.2025 №
34701000-1-2025-
034

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------|---|---|-----|-----|---|---|------------|---|------------|---|---|--|
| 1.1.K.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.07.2025 | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Документация о закупке "Контракт №1-К/25 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: "Блочно-модульная котельная в п. Никольское" от 21.04.2025" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СТРОЙЗАКАЗЧИ К" от 21.04.2025 № 1-К/25 | Размещен контракт в реестре контрактов 21.04.2025. Реестровый номер контракта 34400011036 25 000001. |
| 1.1.1. | Строительство блочно-модульной котельной п. Никольское Никольского сельского поселения | Гигакалория в час | X | X | 6,9 | 6,9 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|--|
| 1.1.1.K 1. | Заклучено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | - | 100 | X | - | - | - | - | 15.06.2025 | 14.05.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету Костромского муниципального района в рамках ведомственного проекта "Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области" государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" от 14 мая 2025 г. № 34614000-1-2025-023" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.05.2025 № 34614000-1-2025-023 | Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету Костромского муниципального района в рамках ведомственного проекта "Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области" государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" от 14 мая 2025 г. № 34614000-1-2025-023 |
|---------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|---|---|-----|-----|---|---|------------|------------|------------|---|---|--|
| 1.1.1.K 2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | X | - | X | - | - | - | 15.07.2025 | 21.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Договор (Контракт) "Контракт №1-K/25 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: "Блочно-модульная котельная в п. Никольское" от 21.04.2025" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СТРОЙЗАКАЗЧИ К" от 21.04.2025 № 1-K/25 | Размещен контракт в реестре контрактов 21.04.2025. Реестровый номер контракта 34400011036 25 000001. |
| 1.1.2. | Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома № 102а | Мегаватт; тысяча киловатт | X | X | 4,5 | 4,5 | - | - | 31.12.2026 | X | 31.12.2026 | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|---|---|-----|-----|---|---|------------|------------|------------|--|--|---|
| 1.1.2.K 1. | Заклучено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | | - | - | X | - | - | - | 15.06.2025 | 22.05.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома Костромской области от 22 мая 2025 г. № 34701000-1-2025-034" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2025 № 34701000-1-2025-034 | Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома Костромской области от 22 мая 2025 г. № 34701000-1-2025-034 |
| 1.1.2.K 2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.09.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Сведения о государственном (муниципальном) контракте будут внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок до 15.09.2025 | |
| 1.1.3. | Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Костромская область, город Кострома, проспект Мира, в районе дома № 159а/1 | Мегаватт;^тысяча киловатт | X | X | 0,3 | 0,3 | - | - | 31.12.2026 | X | 31.12.2026 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|---|---|-----|-----|---|---|------------|------------|------------|--|--|---|
| 1.1.3.K 1. | Заклучено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | | - | - | X | - | - | - | 15.06.2025 | 22.05.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома Костромской области от 22 мая 2025 г. № 34701000-1-2025-034" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2025 № 34701000-1-2025-034 | Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома Костромской области от 22 мая 2025 г. № 34701000-1-2025-034 |
| 1.1.3.K 2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.09.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Сведения о государственном (муниципальном) контракте будут внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок до 15.09.2025 | |
| 1.1.4. | Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Костромская область, город Кострома, проспект Мира, в районе дома № 134 | Мегаватт;^тысяча киловатт | X | X | 3,5 | 3,5 | - | - | 31.12.2026 | X | 31.12.2026 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---|---|-----|-----|---|---|------------|------------|------------|--|--|---|
| 1.1.4.K 1. | Заклучено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | | - | - | X | - | - | - | 15.06.2025 | 22.05.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома Костромской области от 22 мая 2025 г. № 34701000-1-2025-034" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2025 № 34701000-1-2025-034 | Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома Костромской области от 22 мая 2025 г. № 34701000-1-2025-034 |
| 1.1.4.K 2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.09.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Сведения о государственном (муниципальном) контракте будут внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок до 15.09.2025 |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт 1-ой квартальной котельной г. Буй (замена трубной части ПСВ-200-7-15 (Латунь трубки) | Тысяча погонных метров | X | X | 0,3 | 0,3 | - | - | 31.12.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию до 31.12.2025 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|--|---|
| 1.1.5.K 1. | Заклучено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | | - | - | X | - | - | - | 15.06.2025 | 05.06.2025 | X | Пиццаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Буй Костромской области от 05 июня 2025 г. № 34705000-1-2025-021" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.06.2025 № 34705000-1-2025-021 | Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Буй Костромской области от 05 июня 2025 г. № 34705000-1-2025-021 |
| 1.1.5.K 2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.09.2025 | Пиццаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Сведения о государственном (муниципальном) контракте будут внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в срок до 15.09.2025 |
| 1.1.6. | Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 114 | Мегаватт;^тысяча киловатт | X | X | 1 | 9 | - | - | 31.12.2026 | X | 31.12.2026 | Пиццаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Завершение строительно-монтажных работ в 2026 году. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|--|---|---|
| 1.1.6.K 1. | Заклучено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | - | - | X | - | - | - | 15.06.2025 | 22.05.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Соглашение "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома Костромской области от 22 мая 2025 г. № 34701000-1-2025-034" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2025 № 34701000-1-2025-034 | Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области из областного бюджета бюджету городского округа Кострома Костромской области от 22 мая 2025 г. № 34701000-1-2025-034 |
| 1.1.6.K 2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | X | - | - | - | - | 15.07.2025 | X | 15.09.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | | Сведения о государственном (муниципальном) контракте будут внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок до 15.09.2025 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, всего: | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области" (всего), в том числе: | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------|------|
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 820 526,10 | 820 526,10 | 820 526,10 | 680 806,60 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 820 526,10 | 820 526,10 | 820 526,10 | 680 806,60 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 820 526,10 | 820 526,10 | 820 526,10 | 680 806,60 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 820 526,10 | 820 526,10 | 820 526,10 | 680 806,60 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 886 949,27 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование ведомственного проекта | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|--|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области (всего) | 820 526,10 | 820 526,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области" | 820 526,10 | 820 526,10 | 0,00 | 0,00 | |

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|--|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1. | Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области" | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 526,10 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 526,10 |

6. Информация о рисках ведомственного проекта

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|--|---|---|---------------|--|-----------------------------------|--|
| 1. | Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | |
| 1.1. | Удельный уровень потребляемой электрической энергии в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению | Отсутствие отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 163,0 кВт.ч.кв.м. | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года. | Низкий | Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.2. | Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению | Отсутствие отчетных данных за 2 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 0,2 Гкал/кв. м. | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года | Низкий | Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |

| | | | | | | | |
|------|--|---|--|--------|--|------------|---|
| 1.3. | Протяженность реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 1,3 км | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года. | Низкий | Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.4. | Доля установленных/замененных уличных светильников | Отсутствие отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 79,0%. | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года | Низкий | Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Выполнение энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области»
за II квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Герасимчук Виталий Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03d5effe35b407dd217daa44ae419d93
Владелец: Герасимчук Виталий Владимирович
Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026
Дата подписания: 22.07.2025

Дата утверждения отчета: 22.07.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|-------|---|--|--------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | Увеличение использования сжиженного углеводородного газа в качестве экономичного вида моторного топлива на транспорте Костромской области | | | | | | | | | |
| 1.1. | █ | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование (нарастающим итогом) | КПМ | Единица | 200 | X | 200 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 330 | Ведомственный учет | По состоянию на отчетную дату информация о количестве транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование (нарастающим итогом) отсутствует. Таким образом, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения - 330 единиц на конец 2025 года. |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

2. Сведения о помесичном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|-------|---|--------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|---------|------|-------|--------------------|
| | | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентяб. | окт. | нояб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Увеличение использования сжиженного углеводородного газа в качестве экономичного вида моторного топлива на транспорте Костромской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование (нарастающим итогом), Единица | | | | | | | | | | | | | |
| | План | КПМ | X | X | 100 | X | X | 200 | X | X | 300 | X | X | 330 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 200 | X | X | X | X | X | X |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------|---|-----------------------------|--|------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Увеличение использования сжиженного углеводородного газа в качестве экономичного вида моторного топлива на транспорте Костромской области | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|---|---|---|------|------|
| Внебюджетные источники | 110 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------------|---|---|---|------|------|

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|--|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Выполнение энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|---|--|--|---------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение использования сжиженного углеводородного газа в качестве экономичного вида моторного топлива на транспорте Костромской области | | | | | | |
| 1.1. | | Не достижение показателя на конец 2025 года - 330 единиц транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива | Не достижение показателя по итогам 2 квартала 2025 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года | Низкий | Проведение мониторинга реализации энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства, использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование" | Отсутствие информации о приобретении транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование по состоянию на 30.06.2025 | Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2025 года | Низкий | Реализация энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области»
за II квартал 2025 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик: КПМ - Герасимчук Виталий Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03d5effe35b407dd217daa44ae419d93
Владелец: Герасимчук Виталий Владимирович
Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026
Дата подписания: 28.07.2025

Дата утверждения отчета: 28.07.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|-------|---|--|--------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе | | | | | | | | | |
| 1.1. | ■ | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | КПМ | Процент | 11,8 | X | 11,8 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 11,8 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромстат) 44.rosstat.gov.ru | В связи с отсутствием официальных показателей деятельности ПАО «Россети Центр» за 2 квартал 2025 года (потери электроэнергии в разрезе филиалов в 2 квартале 2025 года), произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 11,8%. |
| 1.2. | ■ | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | КПМ | Процент | 23,2 | X | 23,2 | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | 23,2 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромстат) 44.rosstat.gov.ru | В связи с отсутствием официальной статистической информации «Сведения о снабжении теплоэнергией в Костромской области за 2 квартал 2025 года/Отпуск тепловой энергии в 2 квартале 2025 года/Затраты на мероприятия по энергосбережению, экономия от проведенных мероприятий, потери тепловой энергии в 2 квартале 2025 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 23,2%. |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

2. Сведения о помесичном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|-------|---|---|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | | Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, Процент | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
| | План | КПМ | X | X | 11,8 | X | X | 11,8 | X | X | 11,8 | X | X | 11,8 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 11,8 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, Процент | | | | | | | | | | | | | |
| | План | КПМ | X | X | 23,2 | X | X | 23,2 | X | X | 23,2 | X | X | 23,2 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 23,2 | X | X | X | X | X | X |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------|---|-----------------------------|--|------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» " | Процент | | 100 | X | X | 100 | 100 | - | - | - | Пинцев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | В связи с отсутствием информации о реализации инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса по состоянию на 30.06.2025 произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|-----|---|-----|---|-----|---|------------|---|------------|--|--|--|
| 1.1.K.1 | Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» в первом полугодии 2025 года | | - | - | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | В связи с отсутствием информации о реализации инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса по состоянию на 30.06.2025 произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%. Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2025 года. |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» " | Процент | 100 | X | 100 | X | 100 | - | - | - | - | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н | Инвестиционные программы в сфере электроснабжения имеют 5 организаций. Плановые показатели инвестиционных программ на 2024 год составили 1 250 594,69 тыс. руб., фактическое финансирование инвестиционных в сфере электроснабжения по оперативным данным составило 1 280 662,70 тыс. рублей (или 102,4% от плана). Инвестиционные программы в сфере теплоснабжения имеют 7 организаций. Плановые показатели инвестиционных программ на 2024 год составили 395 219,90 тыс. руб., фактическое финансирование инвестиционных программ в сфере теплоснабжения по оперативным данным составило |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|--|
| 1.2.K.1 | Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» во втором полугодии 2024 года | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н</p> <p>Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н</p> | <p>Инвестиционные программы в сфере электроснабжения имеют 5 организационных подразделений. Плановые показатели инвестиционных программ на 2024 год составили 1 250 594,69 тыс. руб., фактическое финансирование инвестиционных в сфере электроснабжения по оперативным данным составило 1 280 662,70 тыс. рублей (или 102,4% от плана).</p> |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|--|
| 1.2.K.2 | Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» во втором полугодии 2024 года | | - | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н</p> <p>Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н</p> | <p>Инвестиционные программы в сфере теплоснабжения имеют 7 организаций. Плановые показатели инвестиционных программ на 2024 год составили 395 219,90 тыс. руб., фактическое финансирование инвестиционных программ в сфере теплоснабжения по оперативным данным составило 289 202,27 тыс. рублей (или 72,4% от плана).</p> |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|--|--|
| 1.3. | <p>Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» "</p> | Процент | 100 | X | X | 100 | 100 | - | - | - | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года"</p> <p>ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н</p> | <p>В связи с отсутствием информации о выполнении предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии по состоянию на 30.06.2025, произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%. Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2025 года.</p> |
|------|---|---------|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|
| 1.3.K.1 | Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии во втором полугодии 2024 года | - | - | - | - | - | - | 10.04.2025 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо администрации Костромской области" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.11.2024 № ИМ- 8286/4 | Согласно сведениям по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) по состоянию на последнюю отчетную дату 01.11.2024 предприятиями жилищно- коммунального комплекса Костромской области выполнено мероприятий на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ с общим объемом средств предприятий ЖКХ в размере 465 593,03 тыс. рублей. |
| 1.3.K.2 | Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии во втором полугодии 2024 года | - | - | - | - | - | - | 10.04.2025 | 01.04.2025 | X | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Письмо администрации Костромской области" АДМИНИСТРАЦИ Я КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.11.2024 № ИМ- 8286/4 | Согласно сведениям по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) по состоянию на последнюю отчетную дату 01.11.2024 предприятиями жилищно- коммунального комплекса Костромской области выполнено мероприятий на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ с общим объемом средств предприятий ЖКХ в размере 465 593,03 тыс. рублей. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|---|--|---|
| 1.3.К.3 | Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии в первом полугодии 2025 года | | - | - | - | - | - | - | 01.08.2025 | X | 31.12.2025 | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/и | В связи с отсутствием информации о выполнении предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии по состоянию на 30.06.2025, произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%. Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2025 года. |
|---------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|---|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|--|---|---|
| 14. | <p>Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» "</p> | Процент | 100 | X | 100 | X | 100 | - | - | - | - | <p>Пиццаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента</p> | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н</p> | <p>Согласно сведениям по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) по состоянию на последнюю отчетную дату 01.11.2024 предприятиями жилищно-коммунального комплекса Костромской области выполнено мероприятий на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ с общим объемом средств предприятий ЖКХ в размере 465 593,03 тыс. рублей.</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н</p> | |

Письмо служебное
"Письмо
Администрации
Костромской
области"
АДМИНИСТРАЦИ
Я КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
05.11.2024 № ИМ-
8286/4

Письмо служебное
"Информационная
справка к отчету о
реализации
государственной
программы
Костромской
области
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
Костромской
области» за 4
квартал 2024 года
(годовой отчет за
2024 год)"
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
21.01.2025 № б/н

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|
| 1.4.K.1 | Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии в первом полугодии 2024 года | - | - | - | - | - | - | - | 31.07.2024 | 01.04.2025 | X | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н</p> <p>Письмо служебное "Письмо администрации Костромской области" АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.11.2024 № ИМ-8286/4</p> | <p>Согласно сведениям по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) по состоянию на последнюю отчетную дату 01.11.2024 предприятиями жилищно-коммунального комплекса Костромской области выполнено мероприятий на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ с общим объемом средств предприятий ЖКХ в размере 465 593,03 тыс. рублей.</p> |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|--|---|

| | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------|
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 565 600,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» " (всего), в том числе: | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 180 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|---|---|--|---------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе | | | | | | |
| 1.1. | | Увеличение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года. | Низкий | Осуществление мониторинга реализации предприятиями топливно-коммунального хозяйства энергосберегающих мероприятий | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.2. | | Увеличение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года | Низкий | Осуществление мониторинга выполнения предприятиями топливно-коммунального хозяйства энергосберегающих мероприятий | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» " | Не выполнение мероприятия по итогам 4 квартала 2024 года | В связи с отсутствием информации о реализации инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса по состоянию на 01.10.2024 произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 70 %. | Низкий | Реализация инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса | 30.04.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| | | Не выполнение плановых показателей инвестиционных программ по итогам 2024 года | В 2024 году по Костромской области фактическое финансирование инвестиционных в сфере электроснабжения по оперативным данным составило 1 280 662,70 тыс. рублей (или 102,4% от плана). | Низкий | Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области | 30.04.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--|---------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|
| 1. | Формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о большой социальной значимости и экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "«Организованы выставки, проведены семинары, конференции, фестивали и иные массовые мероприятия, популяризирующие и повышающие информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности (#ВместеЯрче, ENES, организация тематических стендов в рамках массовых мероприятий и т.п.)» " | Единица | | 3 | X | X | 3 | 3 | - | - | - | Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | Организация и проведение основных мероприятий, популяризирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности (#ВместеЯрче, ENES, организация тематических стендов в рамках массовых мероприятий и т.п.) планируется в августе-ноябре 2025 года. Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2025 года. |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 15,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие (результат) "«Организованы выставки, проведены семинары, конференции, фестивали и иные массовые мероприятия, популяризирующие и повышающие информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности (#ВместеЯрче, ENES, организация тематических стендов в рамках массовых мероприятий и т.п.)» " (всего), в том числе: | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 15,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Проведение мероприятий, популяризирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о большой социальной значимости и экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | |
| 1.1. | | Отсутствие проведенных основных мероприятий, популяризирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года. | Низкий | Проведение не менее 3 основных мероприятий в августе-ноябре 2025 года | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "«Организованы выставки, проведены семинары, конференции, фестивали и иные массовые мероприятия, популяризирующие и повышающие информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности (#ВместеЯрче, ENES, организация тематических стендов в рамках массовых мероприятий и т.п.)» " | Отсутствие проведенных мероприятий, популяризирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности | Организация и проведение основных мероприятий, популяризирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности (#ВместеЯрче, ENES, организация тематических стендов в рамках массовых мероприятий и т.п.) планируется в августе-ноябре 2025 года и составить не менее 3 мероприятий. | Низкий | Осуществление мониторинга проведения мероприятий | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|
| | План | КПМ | X | X | 100 | X | X | 150 | X | X | 200 | X | X | 250 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 150 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Доля МКД оснащенных общедомовыми приборами учета, Процент | | | | | | | | | | | | | |
| | План | КПМ | X | X | 86 | X | X | 86 | X | X | 86 | X | X | 86 |
| | Факт/прогноз | | X | X | - | X | X | 86 | X | X | X | X | X | X |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------|---|-----------------------------|--|------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Снижение безучетного отпуска энергоресурсов и воды потребителям в многоквартирном жилом фонде Костромской области и снижение объема платы за коммунальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД" | Процент | | 100 | X | X | 0 | 100 | - | - | - | Пинцев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2025 года от 30.06.2025 № 6/н" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 6/н | В связи с отсутствием информации об установлении общедомовых приборов в МКД по состоянию на 30.06.2025, произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%. Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2025 года |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД" | Процент | 100 | X | 100 | X | 100 | - | - | - | - | Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента | <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н</p> <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н</p> | <p>Фактически оснащено многоквартирных домов приборами учета на конец отчетного периода по объектам благоустройства за 2024 год: холодной воды - 2995 МКД; горячей воды - 1347 МКД; отопления - 2884 МКД, электрической энергии - 6738 МКД; газа - 84 МКД.</p> |
|------|---|---------|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--|

Иной документ
"Информационная
справка к отчету о
реализации
государственной
программы
Костромской
области
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
Костромской
области» за 3
квартал 2024 года"
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
30.09.2024 № 6/н

Иной документ
"Информационная
справка к отчету о
реализации
государственной
программы
Костромской
области
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
Костромской
области» за 4
квартал 2024 года
(годовой отчет за
2024 год) от
21.01.2025
(годовой отчет за
2024 год)"
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
ГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от
21.01.2025 № 6/н

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|--|--|---|
| 1.2.К.2 | Установлены общедомовые приборы учета в МКД | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 01.04.2025 | X | <p>Пицдаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента</p> | <p>Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н</p> | <p>Фактически осущеено многоквартирных домов приборами учета на конец отчетного периода по объектам благоустройства за 2024 год: холодной воды - 2995 МКД; горячей воды - 1347 МКД; отопления - 2884 МКД; электрической энергии- 6738 МКД; газа - 84 МКД.</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н</p> | |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|------|
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 31 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД" (всего), в том числе: | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 31 000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Выполнение энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|-------|---|---|--|---------------|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снижение безучетного отпуска энергоресурсов и воды потребителям в многоквартирном жилом фонде Костромской области и снижение объема платы за коммунальные ресурсы | | | | | | |
| 1.1. | | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2025 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 250 МКД. | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года. | Низкий | Присвоение многоквартирным домам класса энергоэффективности "В" и выше | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.2. | | В связи с отсутствием отчетных данных за 2 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения – 86%. | Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2025 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2025 года | Низкий | Осуществление мониторинга реализации энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Присвоен вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности "В" и выше" | Не присвоение вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше | Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2025 года | Низкий | Проведение комплекса организационных мероприятий по присвоению вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД" | Произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0% | Плановые сроки выполнения мероприятия - 4 квартал 2025 года | Низкий | Осуществление мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | 31.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента |