

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения за 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия				Год окончания реализации мероприятия				Стоимость мероприятия за 2022 год, тыс.руб. (с НДС)				Источник финансирования				Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях модернизации объектов в целях модернизации потребителей																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях модернизации потребителей																		
Всего по группе 1:																		
Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня потерь существующих объектов и (или) поставок энергии от разных источников:																		
Магистральные сети																		
1	Реконструкция участка тепловой сети К-134 - К-145 ул. М.И.Волынец	2022	2022	2023	-	57 179	-	30 506	Прибыль	Прибыль							Магистральные сети. СМР будет выполняться в 2023-м в 1-ом квартале, благо строительство планируется в мае-июне 2023, так как еще планируется декабрь, когда эффект учитывать невозможно. Подрядчик не выполнил официально завершающие работы по реконструкции участка тепловой сети, рассчитывался на возможность выдать акты приемки, поэтому (Отсутствие факта от проекта, неподписанных экспертных, завершающих работ по установке факельных элементов, проектируемых работ по благоустройству организации, выполняющей БКД, пришлось выполнять, работы должны выполняться. Дождаться).	
2	Реконструкция участка тепловой сети ПТК-39, ПТК-41 по бульвару Петровского	2022	2022	2022	-	21 338	-	23 533	Амортизация	Амортизация							Примечание: затраты за счет принятия прочих и капитальных расходов	
3	Реконструкция участка тепловой сети ПТК-44, ПТК-45 ул. Газария	2022	2021	2022	-	1 452	-	1 530	Амортизация	Амортизация							Примечание: затраты за счет принятия прочих и капитальных расходов	
4	Реконструкция участка тепловой сети ПТК-30, ПТК-31 ул. Титова	2022	2021	2022	-	3 624	-	3 939	Амортизация	Амортизация							Общая картина выполнена в срок, подрядчик завершил выполнение по материалу Заключения, изменение состава работ в проекте в сторону снижения затрат.	
5	Реконструкция участка тепловой камеры К-110 по ул. Козлова	2022	2021	2022	-	5 712	-	5 251	Амортизация	Амортизация							Примечание: затраты за счет принятия прочих и капитальных расходов	
6	Реконструкция участка тепловой сети К-130-К-143 ул. Писемского	2022	2021	2022	-	14 226	-	15 841	Прибыль	Прибыль							Работы на 2 этапа, 1-й этап завершил благоустройство в 2022 (К-142-К-143), 2-й этап планируется в 2023 году (К-139-142)	
7	Реконструкция участка тепловой сети К-130-К-143 ул. Писемского	2022	2021	2023	-	14 565	-	8 249	Амортизация	Амортизация							Работы выполнялись в зимний период, по завершении, устройство проездов и сходов в зимнее оздоровление расходов с последующим восстановлением, изменение проектных решений, планирование на удорожание стоимости работ	
8	Реконструкция участка тепловой сети ул. Захарина К-51а - К-122	2022	2021	2022	-	8 516	-	9 175	Прибыль	Прибыль							Увеличение суммы за счет снижения прочих затрат. Работы выполнялись, акты на ввод в эксплуатацию не оформлены.	
9	Реконструкция участка тепловой сети ПТК-56, ПТК-63 ул. Мясникова	2020	2020	2022	-	4 854	-	4 901	Прибыль	Прибыль							Работы по контракту и благоустройству выполнены. Документация подготавливается подрядчиком. СМД не введено в эксплуатацию так как теплотехническая камера с газопроводом, который расположен под зданием и рядом с ним, не соответствует, где по плану описано. Об этих проектных Администрации города были проинформированы с целью принятия решения о замене здания.	
10	Реконструкция участка тепловой сети ул. Славского от ТК К-106 ТК К-41	2021	2021	2022	-	21 195	-	18 335	Амортизация	Амортизация							Выполнение проектных решений в срок, снижение затрат	
11	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Борьбы К-5 - К-5А	2019	2021	2022	-	3 278	-	2 403	Прибыль	Прибыль							Выполнение объектов прошлых периодов	
12	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Сухоминина К-34а - К-35	2020	2021	2022	-	0	-	16	Прибыль	Прибыль							Увеличение суммы за счет снижения прочих затрат	
13	Реконструкция участка тепловой сети К-104-К-37а ул. Островского	2021	2021	2023	-	1 015	-	1 363	Прибыль	Прибыль							Увеличение суммы за счет снижения прочих затрат	
14	Реконструкция магистральных тепловых сетей ул. Герасова К-104-К-17	2020	2020	2022	-	3 812	-	3 902	Прибыль	Прибыль							Выполнение объектов прошлых периодов	
15	Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ПТК-6-ПТК-7 ул. Боевая	2021	2021	2022	-	749	-	950	Амортизация	Амортизация							Работы на 2 этапа, 1-й этап завершил благоустройство в 2022, 2-й этап планируется в 2023 году.	
16	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Борьбы К-5а-К-10	2020	2020	2022	-	0	-	1 739	Амортизация	Амортизация							Экономия образовалась за счет выполнения благоустройства по программе БКД	
17	Перелом потребления с котельной ул. Ю. Смирнова-1а на коллектора ТЭЦ-2 ПТК-2	2019	2019	2022	-	4 574	-	2 266	Амортизация	Амортизация							Работы выполнялись в срок, выполнение в срок фактически отпущено объекту от инвестора в срок, выполнения.	
18	Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К126-К127 ул. Юных Пионеров	2020	2021	2020	-	0	-	35	Прибыль	Прибыль							Выполнение объектов прошлых периодов	
19	Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К36-К61 ул. Советская	2020	2020	2020	-	0	-	64	Амортизация	Амортизация							Увеличение объема работ, за счет изменения проектных решений (изменение диаметра трубопровода с Ø500 на Ø600) при прохождении проезда метро без вскрытия залпа подземных коммуникаций).	
20	Реконструкция участка тепловой сети ул. Инженера ПТК-51 до ТК-53	2022	2022	2022	-	28 484	-	25 114	Прибыль	Прибыль							Работы на 2 этапа, 1-й этап завершил благоустройство в 2022, 2-й этап планируется в 2023 году.	
21	Реконструкция участка тепловой сети К-26-К-7а ул. Славянского (от К-2а до К-7а)	2022	2022	2023	-	12 542	-	5 503	Амортизация	Амортизация							Экономия образовалась за счет выполнения благоустройства по программе БКД	
22	Реконструкция участка тепловой сети К-4 - К-31а по ул. Пугачевой	2022	2022	2022	-	28 136	-	23 036	Прибыль	Прибыль								

23	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Федосеева К-4б - К-5	2021	2021	2021	2021	0	575	Прибыль	Выполнение объемов прошлых периодов
24	Реконструкция участка тепловой сети от КТ Ж-1 до выхода магистральных сетей	2022	2022	2023	2023	8 748	8 712	Прибыль	Экономия в связи с уменьшением затрат СМР по итогам проведения конкурсных процедур
	Итого					243 999	196 478		
Квартальные сети									
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-35	2020	2021	2020	2020	0	14 150	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
2	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-6	2019	2019	2019	2019	0	230	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
3	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-4б, 5а	2019	2021	2021	2022	0	30	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
4	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-37	2021	2021	2021	2021	0	2 249	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
5	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-88	2019	2019	2020	2020	0	16 991	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
6	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-18а	2021	2021	2021	2021	0	8 349	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
7	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-41	2019	2019	2020	2020	0	900	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
8	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-55	2021	2021	2021	2021	0	2 398	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
9	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-87	2019	2020	2020	2020	0	15 790	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
10	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-78, 79, 80, тепло	2019	2019	2020	2020	0	374	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
11	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-109	2019	2020	2019	2020	0	2 351	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
12	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-101	2019	2019	2019	2019	0	366	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
13	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21	2019	2019	2019	2019	0	2 539	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
14	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-74 а	2020	2021	2020	2020	0	3 312	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
15	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-42	2019	2019	2020	2020	0	2 951	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
16	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-33	2019	2020	2020	2022	0	2 047	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
17	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-142, К-143	2021	2020	2021	2021	0	4 559	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
18	Восстановление линии реконструкции к ж/д по ул. Машинерейтингов 7, 9, 11, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 38а	2019	2019	2019	2019	0	7 846	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов (Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 6-ТК-11-3)
19	Восстановление линии реконструкции к ж/д по ул. Давыдовский 1, 24, 22, 30, ул. Профсоюзная 27, 29	2020	2021	2020	2020	0	5 056	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов (Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 6-ТК-5-6)
20	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-19	2019	2020	2020	2020	0	343	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
21	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-138	2020	2020	2020	2020	0	364	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
22	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21а	2019	2019	2019	2019	0	468	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
23	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 21А-10	2021	2020	2021	2021	0	6 288	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
24	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-62	2019	2020	2020	2020	0	630	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
25	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-9а	2019	2020	2019	2020	0	29	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
26	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-25 а	2019	2019	2019	2019	0	245	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
27	Реконструкция распределительных тепловых сетей ТЭС от магистральной тепловой камеры К-88	2019	2019	2019	2019	0	276	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
28	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-137	2020	2020	2020	2020	0	271	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
29	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-20 а	2019	2019	2019	2022	0	95	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
30	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-26	2019	2019	2019	2019	0	999	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов
31	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-18	2020	2022	2020	2020	0	3 377	Кредит	Выполнение объемов прошлых периодов

32	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-124	2021	2022	2021	-	0	8 697	Кредит	Выполнение объектов проектных периодов
33	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-42 в районе	2019	2019	2020	-	0	306	Кредит	Выполнение объектов проектных периодов
34	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-43	2020	2020	2020	-	0	0	Кредит	Выполнение объектов проектных периодов
35	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 21К-19	2023	2022	2023	-	0	0	Кредит	Выполнение объектов будущих периодов
36	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-134	2022	-	2022	-	11 310	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
37	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-17	2022	2022	2022	-	38 526	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
38	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-29-6	2022	-	2022	-	26 454	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
39	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-29-6	2022	-	2022	-	13 910	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
40	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-33	2022	-	2022	-	8 620	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
41	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер ПК-34, ПК-35, ПК-36	2022	-	2022	-	3 262	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
42	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-38	2022	-	2022	-	31 699	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
43	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-40	2022	-	2022	-	3 523	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
44	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-46	2022	-	2022	-	61 001	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
45	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-53	2022	-	2022	-	61 263	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
46	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ПК-55	2022	2022	2022	-	7 578	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
47	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 57К-21	2022	2022	2022	-	7 729	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
48	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 57К-22	2022	2022	2022	-	3 994	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
49	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 71К-6-1	2022	-	2022	-	1 404	0	Кредит	Перенос сроков мероприятий в связи с предоплаченным и неиспользованным кредитом
Итого по группе 3							114 876		

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1	Реконструкция обводного пункта паропровода острого пара с увеличением теплового КПД (в блоке 4-эта)	2020	2020	2023	-	9 600	13 106	Амортизация	В связи с изложением сведений информации по плану регламентированных процедур
2	Техническое перевооружение ОПО "Теплодоговорная Корпуса Кооперативной ТЭЦ-1"	2022	2022	2022	2022	155	277	Амортизация	Инвестиционный проект выполнен в полном объеме. Исполнение прочих затрат (зарплата плата, страховые взносы с ФОТ)
3	Техническое перевооружение ОПО "Сеть теплообеспечения Кооперативной ТЭЦ-1"	2022	2022	2022	2022	85	264	Амортизация	Инвестиционный проект выполнен в полном объеме. Исполнение прочих затрат (зарплата плата, страховые взносы с ФОТ)
4	Реконструкция системы сигнализации пожаротушения кабельного хозяйства главного корпуса	2018	2018	2022	2022	5 775	3 560	Амортизация	В связи с изложением сведений регламентированных включенных процедур на строительство, страховые взносы в январе 2023 г., исполнение работ перенесено на 2023 год
5	Модернизация ограждения территории с установкой системы периметровой сигнализации	2019	2019	2022	2022	3 982	5 544	Амортизация	Улучшение стоимости оборудования и материалов на факт проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено в полном объеме
6	Реконструкция эксплуатации с установкой теплового контура главного теплообменника	2022	2022	2022	2022	1 207	1 223	Амортизация	Исполнение прочих затрат (зарплата плата, страховые взносы с ФОТ) Мероприятие выполнено
7	Реконструкция эксплуатации с установкой теплового контура главного теплообменника	2022	2022	2022	2022	11 413	5 414	Амортизация	Исполнение прочих затрат (зарплата плата, страховые взносы с ФОТ) Мероприятие выполнено
8	Реконструкция системы безопасности объектов КТЭЦ-2	2022	2022	2022	2022	220	220	Амортизация	Выполнение проектных работ. Ввод объекта планируется в 2025 г.
9	Техническое перевооружение ОПО "Сеть теплообеспечения КТЭЦ-2"	2022	2022	2022	2022	210	461	Амортизация	Исполнение прочих затрат (зарплата плата, страховые взносы с ФОТ) Мероприятие выполнено
10	Техническое перевооружение ОПО "Теплодоговорная Корпуса КТЭЦ-2"	2022	2022	2022	2022	459	563	Амортизация	Исполнение прочих затрат (зарплата плата, страховые взносы с ФОТ) Мероприятие выполнено
11	Техническое перевооружение ОПО "Сеть теплообеспечения РК-2"	2022	2022	2022	2022	56	264	Амортизация	Исполнение прочих затрат (зарплата плата, страховые взносы с ФОТ) Мероприятие выполнено

12	Установка системы видеонаблюдения на территории Костромской ГЭИ-2	2022	2022	2022	2022	1 072	1 756	Амортизация	Амортизация	Удержание стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено в полном объеме.
13	Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой трансформаторов тока и напряжения на 1 СТП (инв. 4.20240064)	2022	2022	2022	2022	4 194	4 735	Амортизация	Амортизация	Удержание стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено в полном объеме.
14	Реконструкция турбины Т-100-120/130-3 ст. №2	2021	2021	2021	2022	0	1 826	Амортизация	Амортизация	В связи с затоплением проведения регламентированных закупочных процедур материалы не поставлены в мае 2022 г. выполнение работ перенесено на 2022 год. Мероприятие выполнено.
	ИТОГО п. 3.2.					38 428	39 193			
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ					562 699	350 547			

Директор по энергообеспечению г. Кострома

А. В. Колкин



Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения за весь период реализации программы

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий				Год окончания реализации мероприятий				Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс.руб. (с НДС)				Источники финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)	
		план		факт		план		факт		план		факт					
		3	4	5	6	7	8	9	10								
1	2														11		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1	"Строительство теплотрассы к железной дороге ГБУ КО "Спортивная школа олимпийского резерва им. А.В. Голубева" по ш. Кинешемское. 72	2021	-	2021	-	103	0							Плата за подключение	-	Мероприятия переносятся на будущий период в связи с долгим прохождением согласования проектно-сметной документации	
2	Строительство теплотрассы к зданию по ул.Симановского, 71а	2021	-	2021	-	521	0							Плата за подключение	-	Отсутствует обращение заявителя	
Всего по группе 1:											624	0					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставка энергии от разных источников:																	
Магистральные сети																	
1	Реконструкция участка тепловой сети ул. В. Терешковой К-7-К-76	2019	2019	2019	2019	3 350	3 443	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %, увеличение стоимости работ по благоустройству	
2	Реконструкция участка тепловой сети ул. Дюганя поляны 617К-8-2Б - 617К-8-3	2019	2019	2019	2019	3 151	3 280	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %	
3	Реконструкция участка тепловой сети ул. Индустриальная 217К-4 - 217К-4-1	2019	2019	2019	2019	3 852	3 097	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %, экономия по благоустройству и земляным работам.	
4	Реконструкция участка тепловой сети ул. Силикатная К-6-К-7	2019	2019	2019	2019	2 562	2 775	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %	
5	Реконструкция участка тепловой сети ул. Красная Слобода от ТК К-48В- ТК К-50	2019	2019	2019	2019	18 000	18 427	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %	
6	Реконструкция участка тепловой сети ул. 8 Марта 117К-54-1 ТК-56	2019	2019	2019	2019	7 200	8 185	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %, увеличение стоимости работ по благоустройству	
7	Реконструкция участка тепловой сети ул. М. Гора. 6 К-36а-ж/д	2019	2019	2019	2019	3 919	3 920	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %	
8	Реконструкция участка тепловой сети ул. Сутырина 217К-17 - 217К-18 (асфальтирование)	2019	2019	2019	2019	2 880	2 881	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %	
9	Перенос потребителей с котельной ул. Ю. Смирнова,41а на коллектора ГЭП-2 ТПК-2.	2019	2019	2022	2022	9 856	2 502	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Работы выполнены. Документация подготавливается подрядником. Работы выполнены в полном объеме, экономия за счет фактического отключения объема от прекратившего в сторону уценки.	
10	Реконструкция участка тепловой сети ул. Федосеева К-4 -К-46 (приобретение материалов К-46-К-5)	2019	2019	2019	2021	17 247	11 216	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Мероприятие выполнено с экономией затрат	
11	Реконструкция участка тепловой сети ул. Борзбы К-5а К-10	2019	2019	2019	2021	72 014	56 240	Прибыль	Прибыль					Прибыль		Объект выполнен. Выполнение объемов прошлых периодов	
12	Реконструкция участка тепловой сети К-41а-К-42 ул. Князева	2020	2019	2019	2020	40 480	42 430	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен. Выполнение объемов прошлых периодов	
13	Реконструкция участка тепловой сети К-41а-К-42 ул. Князева	2019	2019	2019	2019	3 519	5 247	Прибыль	Прибыль					Прибыль		Объект выполнен на 100 %	
14	Реконструкция участка тепловой сети К-113-К-114 пер.Кадетский	2019	2019	2019	2019	1 781		Прибыль	Прибыль					Прибыль		Объект выполнен на 100 %, увеличение стоимости работ по благоустройству	
15	Реконструкция участка тепловой сети ул. Борзбы ТК-5 до К-5А	2019	2019	2019	2022	7 213	6 917	Прибыль	Прибыль					Прибыль		Изменение проектных решений, в сторону снижения затрат	
16	Реконструкция участка тепловой сети К-123-К-126 пер.Кирпичный	2020	2020	2020	2020	9 591	5 380	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Проект выполнен на 100% с экономией затрат	
17	Реконструкция участка тепловой сети ул. Горького К-10-К-17	2020	2020	2022	2022	60 394	60 371	Прибыль	Прибыль					Прибыль		Мероприятие выполнено. Часть работ по благоустройству выполнялась за счет федеральной программы БКД	
18	Реконструкция участка тепловой сети ул. Беговая ТК-К-100-СК-1 - Беговая 31ЩП-К-101	2020	2020	2020	2021	8 258	6 516	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен на 100 %	
19	Реконструкция участка тепловой сети ул. Масницкая 117К-56-117К-63	2020	2020	2022	2022	54 982	46 560	Прибыль	Прибыль					Прибыль		Мероприятие выполнено. Часть работ по благоустройству выполнялась за счет федеральной программы БКД	
20	Реконструкция участка тепловой сети ул. Советская К-36-К-61	2020	2020	2020	2022	1 865	1 138	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен, экономия в связи с уточнением сметной стоимости	
21	Реконструкция участка тепловой сети ул. Беговая ТК-87Б - К-89	2020	2020	2020	2020	16 945	12 586	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен, экономия в связи с уточнением сметной стоимости	
22	Реконструкция участка тепловой сети ул. Беговая К-23-К-101	2020	2020	2020	2020	8 274	6 758	Амортизация	Амортизация					Амортизация		Объект выполнен, экономия в связи с уточнением сметной стоимости	

в тыс.руб. (с НДС)

23	Перевод потребителей с котельной ЖКУ ул. Пискаревская 47 б на коллектора ТЭЦ-2 ТК-2	2020	-	2021	-	1 911	0	Прибыль	Прибыль	Отказ администрации Котельни от мероприятий по переклечению потребителей от муниципальной котельной. Письмо от Горюдских сетей вх. 3210/4201-2021 от 24.11.21.
24	Реконструкция участка тепловой сети ул.Юных Пионеров К-126 - К-127	2020	2021	2020	2022	9 429	6 141	Прибыль	Прибыль	Объект выполнен. Выплате объемов прошлых периодов
25	Реконструкция участка тепловой сети ул.Кирпичный пер. К-123 - К-124	2020	2021	2020	2021	1 786	1 213	Прибыль	Прибыль	Объект выполнен. Выплате объемов прошлых периодов
26	Реконструкция участка тепловой сети ул.Кирпичный пер. К-122 - К-123	2020	2021	2020	2021	3 573	5 897	Прибыль	Прибыль	Объект выполнен. Выплате объемов прошлых периодов
27	Реконструкция участка тепловой сети ул. Ив. Сусалина К-34а - К-35	2020	2021	2020	2022	3 192	4 306	Прибыль	Прибыль	Объект выполнен. Выплате объемов прошлых периодов
28	Реконструкция участка тепловой сети ул. Новополянская К-17а - К-143	2020	2020	2022	2021	5 875	8 039	Прибыль	Прибыль	Объект выполнен. Выплате объемов прошлых периодов
29	Реконструкция аппарата для защиты оборудования по ул. Пушкина, 43	2020	2020	2020	2020	1 317	814	Амортизация	Амортизация	Объект выполнен. Эксплуатация по объекту, в связи с уменьшением сметной стоимости согласно приложению техническому решению
30	Реконструкция участка тепловой сети К-402-К-404 ул. Островского	2021	2021	2021	2021	5 520	5 521	Амортизация	Амортизация	Мероприятие выполнено с превышением затрат
31	Реконструкция участка тепловой сети К-404-К-37а ул. Островского	2021	2021	2021	2022	15 456	15 520	Прибыль	Прибыль	Мероприятие выполнено с экономией затрат
32	Реконструкция участка тепловой сети К-25-К-25а ул. Боевая	2021	2021	2021	2021	2 054	1 337	Прибыль	Прибыль	Мероприятие выполнено с экономией затрат
33	Реконструкция участка тепловой сети ТК К-45-ТК К-46 ул. Славянского	2021	-	2021	-	8 743	0	Прибыль	Прибыль	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
34	Реконструкция участка тепловой сети ТК К-10-ТК К-44 ул. Славянского	2021	2021	2021	2022	38 803	18 335	Амортизация	Амортизация	Работы выполнены. Документация подготавливается подрядчиком.
35	Реконструкция участка тепловой сети ТК К-44-ТК К-45 ул. Славянского	2021	-	2021	-	12 414	0	Прибыль	Прибыль	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
36	Реконструкция участка тепловой сети ул. Павый быт К-56 - К-86	2021	-	2021	-	17 118	0	Амортизация	Амортизация	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
37	Реконструкция участка тепловой сети ТК-6-ТК-7 ул. Боевая	2021	2021	2022	2022	12 880	3 547	Амортизация	Амортизация	Уменьшение объема работ с учетом технического состояния участка тепловой сети
38	Реконструкция участка тепловой сети К-54а-К-56 ул. Задорина	2021	2021	2021	-	16 715	4 784	Амортизация	Амортизация	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
39	Реконструкция участка тепловой сети К-54а-К-136 пр-т Рабочий	2021	-	2021	-	10 783	0	Прибыль	Прибыль	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
40	Реконструкция участка тепловой сети К-17-К-18 ул. Попкова	2021	-	2021	-	10 735	0	Прибыль	Прибыль	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
41	Реконструкция участка тепловой сети ТК-37-ТК-38 ул. Гагарина	2021	-	2021	-	7 452	0	Амортизация	Амортизация	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
42	Реконструкция участка тепловой сети ТК-34-ТК-35а ул. Гагарина	2021	-	2021	-	11 882	0	Амортизация	Амортизация	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
43	Реконструкция участка тепловой сети ТК-27-ТК-28 ул. Гагарина	2021	2021	2021	2021	3 021	2 737	Прибыль	Прибыль	Мероприятие выполнено с экономией затрат
44	Реконструкция участка тепловой сети ТК-33-ТК-34 ул. Гагарина	2021	-	2021	-	12 821	0	Амортизация	Амортизация	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
45	Реконструкция участка тепловой сети ТК-28-ТК-29 ул. Гагарина	2021	-	2021	-	5 907	0	Амортизация	Амортизация	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отклонения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период

46	Реконструкция участка тепловой сети ул. Федюсская К-46 - К-5	2021	2021	2022	2022	7 266	4 181	Прибыль	Прибыль	Мероприятия выполнены с экономией затрат
47	Реконструкция участка тепловой сети К-134 - К-186 ул.М.Повинкова	2022	2022	2023	-	69 298	30 506	Прибыль	Прибыль	Мероприятия в работе, СМР будут выполнены в 2023-м в I-м квартале, благоустройство запланировано в мае-июне 2023
48	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-39-ГТК-41 по бульвару Петровского	2022	2022	2022	2022	21 338	23 533	Амортизация	Амортизация	Отличие факта от проекта, появились нестандартные углы поворота, появились работы по установке фланговых элементов, появились работы по благоустройству организацией, выполняющей БКД, пришлось выполнять работу по бетон , устраивающим Дорожстрой. Объект выполнен на 100 %
49	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-44-ГТК-45 ул. Гагарина	2022	2021	2022	2022	1 452	1 530	Амортизация	Амортизация	Увеличение суммы за счет начисления прочих затрат
50	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-30-ГТК-31 ул. Титова	2022	2021	2022	2022	3 624	4 067	Амортизация	Амортизация	Увеличение суммы за счет начисления прочих затрат. Объект выполнен на 100 %
51	Реконструкция тепловой камеры К-10 по ул. Козьева	2022	2021	2022	2022	5 712	5 251	Амортизация	Амортизация	Объект камеры выполнен в этап, перекрытие камеры выполнено из материала Закрытия, изменение состава работ в проекте в сторону снижения затрат. Объект выполнен на 100 %
52	Реконструкция участка тепловой сети Павлово К16-К17 РК-2	2022	2021	2022	2022	14 226	15 841	Прибыль	Прибыль	Превышение затрат за счет принятия прочих и командировочных расходов. Объект выполнен на 100 %
53	Реконструкция участка тепловой сети К-139-К-143 ул. Покровская	2022	2021	2023	-	50 252	8 249	Амортизация	Амортизация	Работы на 2 этапа, 1-й этап завершён с благоустройством в 2022 (К-142-К-143), 2-й этап запланирован в 2023 году (К-139-142)
54	Реконструкция участка тепловой сети ул. Залюрина К-51а - К-122	2022	2021	2022	2022	8 516	9 175	Прибыль	Прибыль	Работы выполнялись в зимний период, появились устройство проездов и слан в зимнее содержание расходов с последующим восстановлением, изменение проектных решений, появившимся на удорожание стоимости работ. Объект выполнен на 100 %
55	Реконструкция участка тепловой сети ул. Никитская ГТК-51 до ТК-53	2022	2022	2022	2022	28 484	25 114	Прибыль	Прибыль	Экономика образовалась за счет изменения проектных решений (изменение диаметра трубопроводов с 0500 на 0400) при прохождении проезжей части без вскрытия канала методом протаскивания). Объект выполнен на 100 %
56	Реконструкция участка тепловой сети К-26-К-74а ул. Славянского (от К-2а до К-74а)	2022	2022	2023	-	36 837	5 503	Амортизация	Амортизация	Работы на 2 этапа, 1-й этап завершён с благоустройством в 2022, 2-й этап запланирован в 2023 году
57	Реконструкция участка тепловой сети К-14 - К-31а по ул. Пятишхой	2022	2022	2022	2022	28 136	23 036	Прибыль	Прибыль	Экономика образовалась за счет выполнения благоустройства по программе БКД. Объект выполнен на 100 %
58	Реконструкция участка тепловой сети от КТЭЦ-1 до выходов магистральных сетей	2022	2022	2023	-	13 285	8 712	Прибыль	Прибыль	Экономика в связи с уменьшением затрат СМР по итогам проведения конкурсных процедур
Итого							865 696		553 626	
Квартирные сети										
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-88	2019	2019	2020	-	68 336	100 603	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
2	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-87	2019	2020	2020	-	13 028	18 801	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
3	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-14а	2019	2019	2020	-	13 389	6 210	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
4	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-20а	2019	2019	2019	2021	2 784	7 001	Кредиты	Кредиты	Проект завершен
5	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21	2019	2019	2019	-	10 771	24 009	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
6	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21а	2019	2019	2019	2021	11 656	34 185	Кредиты	Кредиты	Проект завершен
7	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-25а	2019	2019	2019	-	5 241	14 953	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
8	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-26	2019	2019	2019	-	7 570	15 740	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
9	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-19	2019	2020	2020	2021	3 776	4 751	Кредиты	Кредиты	Проект завершен
10	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-41	2019	2019	2020	-	10 666	9 958	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
11	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-42 вправо	2019	2019	2020	-	9 236	6 220	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
12	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-78, К-79, К-80 влево	2019	2019	2020	-	3 367	5 115	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
13	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-82	2019	2019	2020	-	11 019	17 176	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
14	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-99	2019	2020	2019	2021	2 315	5 489	Кредиты	Кредиты	Проект завершен

15	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-100	2019	2020	2019	2022	15 779	30 791	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
16	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-101	2019	2019	2019	-	9 312	15 703	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
17	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры т.А в кв.7	2019	2020	2020	2020	5 728	11 190	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
18	Восстановление линии рециркуляции к жилым домам ул. Машинистов 7, 9, 11, ул. Голубкова 8, 10, 14, 16, ул. Станция 29, 31, ул. Профсоюзная 30, 30а, 32, 32а, 34, 28, 28а	2019	2019	2019	-	8 395	16 080	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов (Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 6-ТК-11-3)
19	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-4а, К-4б, К-5а	2019	2021	2021	-	7 414	3 858	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
20	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-6	2019	2019	2019	-	6 020	7 695	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
21	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-8	2019	2019	2021	-	6 080	4 460	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
22	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-36б	2019	-	2021	-	14 641		Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
23	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-61, К-62, К-63	2019	2020	2020	2020	4 431	10 633	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
24	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ГТК-58	2019	-	2020	-	8 399		Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
25	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-36а	2019	2020	2019	2020	3 082	5 122	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
26	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ГТК-62	2019	-	2020	-	2 910		Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
27	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-32	2021	2019	2021	-	16 067	1 213	Кредиты	Кредиты	Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
28	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-33	2019	2020	2020	2021	3 042	5 438	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
29	Реконструкция распределительных тепловых сетей ГВС от магистральной тепловой камеры К-21а	2019	-	2019	-	5 356		Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
30	Реконструкция распределительных тепловых сетей ГВС от магистральной тепловой камеры К-21	2019	-	2019	-	1 002		Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
31	Реконструкция распределительных тепловых сетей ГВС от магистральной тепловой камеры К-88	2019	2019	2019	-	1 686	908	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
32	Реконструкция распределительных тепловых сетей ГВС от магистральной тепловой камеры К-87	2019	-	2019	-	4 969		Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
33	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-11	2019	2020	2019	-	12 781	2 379	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
34	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-137	2020	2020	2020	2020	7 020	11 622	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
35	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-138	2020	2020	2020	2020	6 740	18 121	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
36	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-18	2020	2022	2020	-	5 492	3 377	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
37	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-18а	2020	-	2020	-	7 965	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
38	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-35	2020	2021	2020	-	33 704	19 508	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов

39	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-43	2020	2020	2020	-	15 265	1 253	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
40	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-45, К-45а	2020	-	2020	-	44 113	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
41	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-46	2020	-	2020	-	25 732	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
42	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-57, К-58, К-59 влево	2020	-	2020	-	4 212	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
43	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-60	2020	-	2021	-	44 490	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
44	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-74а	2020	2021	2020	-	17 048	21 863	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов
45	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-84, К-86	2020	2020	2020	2020	1 380	1 303	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
46	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-92, К-93	2020	-	2020	-	15 612	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
47	Перенос потребителей с котельной ул. Советская 22а на коллектора котельной ул. Пастуховская, 37а	2020	-	2020	-	3 559	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
48	Восстановление линий репарации к жилым домам ул. Беговая, 29а, 29б, м-н Юбилейный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, м-н Лядовский-1, 24, 22, 30, ул. Профсоюзная, 27, 29	2020	2021	2020	-	16 528	7 576	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов. (Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 6-ТК-8-6)
49	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной неподвижной опоры 211-19 и тепловой камеры К-117	2021	2020	2021	2021	23 779	16 134	Кредиты	Кредиты	Проект 211-19 завершен.
50	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-142, К-143	2021	2020	2021	2021	9 372	22 182	Кредиты	Кредиты	Проект завершен.
51	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-113, К-114, К-115	2021	-	2021	-	6 715	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
52	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-129	2021	-	2021	-	8 989	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
53	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-15, К-15а	2021	-	2021	-	7 484	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
54	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-55	2021	2021	2021	-	4 605	3 766	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов. Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя.
55	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-134	2021	-	2021	-	680	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
56	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-121, К-125, К-127, К-128	2021	-	2021	-	4 317	0	Кредиты	Кредиты	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредоставлением письменных условий КС
57	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-124	2021	2022	2021	-	21 000	8 697	Кредиты	Кредиты	Выполнение и закрытие объемов прошлых периодов

[illegible]

89	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 5ТК-22	2022	2022	-	3 994	0	Кредит	Кредит	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредвиденным изменением условий КС. Платить и вводить проектно-изыскательские работы.
90	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 7ТК-6-1	2022	-	-	1 404	0	Кредит	Кредит	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с непредвиденным изменением условий КС
Итого по группе 3									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
1	Реконструкция общестанционного паропровода острого пара с увеличением толщины стенки трубопровода	2020	2020		39 284	24 105	Амортизация	Амортизация	Экономия по факту проведения регламентированных закупочных процедур на строительно-монтажные работы, а так же на закупку материалов. Мероприятие не выполняно в полном объеме, последний этап выполнен в 2023 году.
2	Реконструкция паропровода острого пара к турбоагрегату ст. № 2 с увеличением толщины стенки трубопровода	2019	2019	2019	8 819	9 181	Амортизация	Амортизация	Проект завершен
3	Модернизация ограждения территории с установкой системы периметровой сигнализации	2018	2019	2021	3 021	1 473	Амортизация	Амортизация	Сроки реализации данного мероприятия перенесены на 2022 год в связи с внесением изменений в проектную документацию. На данный момент ведется подготовка документации для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ. Мероприятие планируется к выполнению в 2024 году.
4	Реконструкция трансформатора связи №2 с заменой кабелей	2020	2020	2020	1 705	1 705	Амортизация	Амортизация	Проект завершен
5	Реконструкция коммерческих узлов учета тепловой энергии в паре на ООО "БКЛМ"	2021	2023		605	72	Амортизация	Амортизация	В связи с удорожанием стоимости оборудования, материалов и выполнение проектных работ собственными силами принято решение о реализации инвестиционного проекта в 2024г. На данный момент проектные работы выполнены силами проектно-конструкторским бюро ЦАО "ТТК-2". Мероприятие будет выполнено в 2023 году.
6	Реконструкция узла коммерческого учета технической воды, забираемой из р. Выга	2021	2021	2021	938	1 402	Амортизация	Амортизация	Удорожание стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено в полном объеме.
7	Техническое перевооружение ОПО "Национального центра Костромской ТЭЦ-1"	2022	2022	2022	155	277	Амортизация	Амортизация	Получение прочих затрат (заработная плата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
8	Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления Костромской ТЭЦ-1"	2022	2022	2022	85	264	Амортизация	Амортизация	Получение прочих затрат (заработная плата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
9	Реконструкция части подземных железнодорожных путей с заменой рельс Р-43 на Р-65 со стрелочными переводами	2018	2018	2019	8 176	8 225	Амортизация	Амортизация	Получение прочих затрат (заработная плата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
10	Замена насосно-двигателей марки ПД-0.1/25/40К14А для перелива гидравлической воды в демака	2019	2019	2019	668	741	Амортизация	Амортизация	Получение прочих затрат (заработная плата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
11	Замена насосных выключателей ВМПГ-6кВ ТДМ котлов №1, 2, 3, ГЭП-1-2.3, работающие и резервные волю секции ПР, 2П, 3П, 4П в КРУ СЦ на вакуумные ВВ/TEL	2018	2018	2019	4 300	4 300	Амортизация	Амортизация	Мероприятие выполнено.
12	Реконструкция системы сигнализации пожаротушения кабельного хозяйства главного корпуса	2018	2018	2022	12 853	10 358	Амортизация	Амортизация	В связи с запуском проведения регламентированных закупочных процедур материалы поставлены в январе 2023г., выполнение работ начесено на 2023 год.
13	Модернизация ограждения территории с установкой системы периметровой сигнализации	2019	2019	2022	7 897	8 998	Амортизация	Амортизация	Удорожание стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено в полном объеме.
14	Реконструкция трубопроводов подачи питательной воды в энергетические котлы	2017	2019	2023	0	59	Амортизация	Амортизация	Получение прочих затрат (заработная плата, страховые взносы с ФОТ). Инвест проект ликвидирован, в связи с большими затратами на реализацию.
15	Установка воздушного винтового компрессора АТМОС SES2500V/ARIO взамен компрессора №2 305B1E-30/8	2021	2021	2021	9 319	0	Амортизация	Амортизация	Сроки реализации данного мероприятия перенесены, в связи с удорожанием стоимости строительно-монтажных работ и материалов по итогам регламентированных закупочных процедур
16	Реконструкция трубопровода технической воды на эстакаде с заменой на трубопровод ППД	2018	2018	2019	4 090	4 771	Амортизация	Амортизация	Получение прочих затрат, уточнение стоимости по смете. Мероприятие выполнено
17	Реконструкция котла БКЗ 210-140 №4 с заменой коллекторов и пескоотражателей гибов	2019	2019	2019	10 188	10 193	Амортизация	Амортизация	Получение прочих затрат (заработная плата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
18	Формирование запретной зоны Костромской ТЭЦ-2	2019	2019	2019	495	486	Амортизация	Амортизация	Запланированные работы выполнены

19	Реконструкция турбогенератора ТГБ0-63-2 ст. № 1 с полной заменой обмотки статора	2020	2020	2020	2020	2020	4 231	2 941	Амортизация	Амортизация	Экономия стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено
20	Реконструкция турбины ПТ-60/130-13 ст. № 1 с полной заменой 29 ступени	2020	2020	2020	2020	2020	29 624	21 714	Амортизация	Амортизация	Экономия стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено
21	Реконструкция турбины Т-100-120/130-3 ст. №2	2021	2021	2021	2021	2022	17 637	12 817	Амортизация	Амортизация	Экономия стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено
22	Реконструкция турбогенератора ТГБ0-120-2	2021	2021	2021	2021	2021	3 321	2 820	Амортизация	Амортизация	Экономия стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено
23	Реконструкция узла учета тепловой энергии сетевой воды с установкой ультразвуковых расходомеров US-800	2021	2021	2021	2021	2021	2 087	0	Амортизация	Амортизация	В связи с удорожанием стоимости строительного-монтажных работ и материалов по итогам регламентированных закупочных процедур, мероприятия перенесено на 2024 г.
24	Реконструкция схематиса с установкой нового кожухотрубного теплообменника	2022	2022	2022	2022	2022	1 207	1 223	Амортизация	Амортизация	Платежные прочие затраты (зарплата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
25	Реконструкция аккумуляторной батареи СК-24	2022	2022	2022	2022	2022	11 413	5 414	Амортизация	Амортизация	Экономия по результатам проведения регламентированных закупочных процедур на строительного-монтажные работы, а так же на закупку материалов. Мероприятие выполнено
26	Реконструкция систем безопасности объектов КТЭЦ-2	2022	2022	2022	2022	2022	220	220	Амортизация	Амортизация	Выполнены прочие затраты (зарплата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено
27	Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления КТЭЦ-2"	2022	2022	2022	2022	2022	210	461	Амортизация	Амортизация	Платежные прочие затраты (зарплата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
28	Техническое перевооружение ОПО "Потребление главного корпуса КТЭЦ-2"	2022	2022	2022	2022	2022	459	563	Амортизация	Амортизация	Платежные прочие затраты (зарплата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
29	Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления РК-2"	2022	2022	2022	2022	2022	56	244	Амортизация	Амортизация	Платежные прочие затраты (зарплата, страховые взносы с ФОТ). Мероприятие выполнено.
30	Установка системы видеонаблюдения на территории Костромской ТЭЦ-2	2022	2022	2022	2022	2022	1 072	1 756	Амортизация	Амортизация	Удорожание стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено в полном объеме.
31	Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой трансформаторов тока и напряжения на ЦП (инв. 420240054)	2022	2022	2022	2022	2022	4 194	4 735	Амортизация	Амортизация	Удорожание стоимости оборудования и материалов по факту проведения регламентированных закупочных процедур. Мероприятие выполнено в полном объеме.
	Итого по группе 3.2						188 349	141 518			
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ						2 174 295	1 226 825			

Директор по энергообеспечению г. Кострома

А. В. Кошкин

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за весь период реализации программы

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных потребителей.				
Магистральные сети				
1	Реконструкция участка тепловой сети ул. М. Гора, 6 К-36а-ж/д	125,0	125,0	Мероприятие выполнено
2	Реконструкция участка тепловой сети ул. В. Терешкова К-7-К-76	120,0	120,0	Мероприятие выполнено
3	Реконструкция участка тепловой сети ул. Долгая поляна 6 ТК-8-2Б - 6 ТК-8-3	96,0	96,0	Мероприятие выполнено
4	Реконструкция участка тепловой сети ул. Индустриальная 2 ТК-4 - 2 ТК-4-1	125,0	125,0	Мероприятие выполнено
5	Реконструкция участка тепловой сети ул. Силкатная К-6 - К-7	28,0	28,0	Мероприятие выполнено
6	Реконструкция участка тепловой сети ул. Красная Слобода от ТК К-48В-ТК К-50	348,0	322,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
7	Реконструкция участка тепловой сети ул. 8 Марта 1 ТК-54- 1 ТК-56	160,0	155,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
8	Перевод потребителей с котельной ул. Ю. Смирнова. 41а на коллектора ГЭЦ-2 1 ТК-2.	120,0	124,5	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
9	Реконструкция участка тепловой сети ул. Суварина 2 ТК-17 - 2 ТК-18	0,0	0,0	Мероприятие выполнено (асфальтование)
10	Реконструкция участка тепловой сети ул. Федосеева К-4 -К-46	189,0	175,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
11	Реконструкция участка тепловой сети ул. Борьбы К-5а К-10	787,0	776,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
12	Реконструкция участка тепловой сети К-41а-К-42 ул. Князева	91,0	79,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
13	Реконструкция участка тепловой сети К-42-К-129 ул. Князева	56,0	56,0	Мероприятие выполнено
14	Реконструкция участка тепловой сети К-113-К-114 пер. Кадьяковский	25,0	28,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
15	Реконструкция участка тепловой сети К-123-К-126 пер. Киринский	159,0	164,1	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
16	Реконструкция участка тепловой сети К-402-К-404 ул. Островского	86,0	103,8	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
17	Реконструкция участка тепловой сети К-404-К-37а ул. Островского	225,0	200,8	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
18	Реконструкция участка тепловой сети ул. Горького К-10-К-17	590,0	595,8	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
19	Реконструкция участка тепловой сети ул. Беговая ТК-К-100-С ТК-1 - Беговая 31 ТК-1-К-101	197,0	205,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
20	Реконструкция участка тепловой сети ул. Борьбы ТК-5 до К-5А	43,0	42,8	Мероприятие выполнено
21	Реконструкция участка тепловой сети ул. Федосеева К-46 -К-5	14,0	42,9	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
22	Реконструкция участка тепловой сети ул. Борьбы К-5а К-10	270,0	258,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
23	Реконструкция участка тепловой сети ул. Боевая К-25-К-25а	32,0	25,1	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
24	Реконструкция участка тепловой сети ул. Мислещика 1 ТК-56 -1 ТК-63	781,0	769,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
25	Реконструкция участка тепловой сети ул. Советская К-36-К-61	39,0	41,4	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений

В п. м.

26	Реконструкция участка тепловой сети ул. Спасокукоцкого от ТК К-45- ТК К-46	160,0	0,0	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
27	Реконструкция участка тепловой сети ул. Спасокукоцкого от ТК К-10- ТК К-44	278,0	278,9	Мероприятие выполнено
28	Реконструкция участка тепловой сети ул. Беговая ТК-87Б - К-89	264,0	276,7	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
29	Реконструкция участка тепловой сети ул. Никитская ГТК-51 до ТК-53	192,0	164,9	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
30	Реконструкция участка тепловой сети ул. Беговая К-23-К-101	159,0	169,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
31	Реконструкция участка тепловой сети ул. Спасокукоцкого от ТК К-44- ТК К-45	196,0	0,0	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
32	Реконструкция участка тепловой сети ул. Повный Бит К-56 - К-86	254,0	0,0	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
33	Реконструкция участка тепловой сети ул. Босная ГТК-6 - ГТК-7	189,0	52,0	Уменьшение объема работ с учетом технического состояния участка тепловой сети
34	Реконструкция участка тепловой сети К-54а - К-56 ул. Задорина	232,0	73,6	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период
35	Реконструкция участка тепловой сети К-2 Б-К-74а ул. Симановского (1 этап К-71-К-74а)	646,0	294,6	Разбито на 2 этапа. 1-й этап завершён без благоустройства в 2022, 2-й этап запланирован в 2023 году
36	Реконструкция участка тепловой сети К-54а-К-136 пр-т Рабочий	160,0	0,0	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период.
37	Реконструкция участка тепловой сети К-17 - К-18 ул. Повикона	149,0	0,0	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период.
38	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-37-ГТК-38 ул. Гагарина	74,0	0,0	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период.
39	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-34-ГТК-35а ул. Гагарина	118,0	0,0	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период.
40	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-27-ГТК-28 ул. Гагарина	30,0	27,6	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений

41	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-28-ГТК-29 ул. Гагарина	58,0	0,0	Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период.
42	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-33-ГТК-34 ул. Гагарина	126,0		Перенос срока мероприятия на будущий период в связи с отсутствием возможности отключения на смежных участках. Фактически мероприятие будет выполнено в более поздний период.
43	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-30-ГТК-31 ул. Титова	40,0	0,0	Мероприятие выполнено
44	Реконструкция участка тепловой сети К-139-К-143 ул. Новоопольская	467,0	150,3	Работы на 2 этапа, 1-й этап завершен с благоустройством в 2022 (К-142 К-143), 2-й этап запланирован в 2023 году (К-139-142)
45	Реконструкция участка тепловой сети ул. М. Павликова К-18в-К-134	628,0	479,3	Мероприятие в работе, СМР будут выполнены в 2023-м в 1-ом квартале, благоустройство запланировано в мае-июне 2023
46	Реконструкция участка тепловой сети от КГЭЦ-1 до выводов магистральных сетей	317,0	68,0	Выполнен 1 этап мероприятия, 2 этап в 2023 г.
47	Перевод потребителей с котельной ЖКУ ул. Ивницкая, 47 б на коллектора ГЭЦ-2 ГТК-2	70,0	0,0	Отказ администрации Косгромы от мероприятия по переклону потребителей от муниципальной котельной. Письмо от Горюжских сетей вх. 3210/4201-2021 от 24.11.21.
48	Реконструкция участка тепловой сети ул. Юных Пионеров К-126 - К-127	170,0	181,5	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
49	Реконструкция участка тепловой сети ул. Киришский пер. К-123 - К-124	45,0	21,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
50	Реконструкция участка тепловой сети ул. Киришский пер. К-122 - К-123	90,0	113,0	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
51	Реконструкция участка тепловой сети пл. Ив. Сусанина К-34а - К-35	91,0	90,3	Мероприятие выполнено
52	Реконструкция участка тепловой сети ул. Новоопольская К-17а - К-143	148,0	134,3	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
53	Реконструкция ангара для защиты оборудования по ул. Пункива, 43	0,0	0,0	Мероприятие выполнено
54	Реконструкция участка тепловой сети К-14 - К-31а по ул. Ивницкой	374,0	414,1	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
55	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-39-ГТК-41 по бульвару Петровского	180,0	173,4	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
56	Реконструкция участка тепловой сети ГТК-44-ГТК-45 ул. Гагарина	56,0	35,7	Изменение проектного решения
57	Реконструкция тепловой камеры К-10 по ул. Козуева	0,0	0,0	Мероприятие выполнено (работа в камере)
58	Реконструкция участка тепловой сети Паново К16-К17 РК-2	280,0	275,2	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
59	Реконструкция участка тепловой сети К-51А-К-122 ул. Задорина	157,0	153,9	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
	Итого	11 104,0	8 331,5	
	Квартальные сети			
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-88 (с ГВС)	5 309,0	3 163,2	Выполнение объемов прошлых периодов
2	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-87 (с ГВС)	1 439,0	1 189,7	Выполнение объемов прошлых периодов
3	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-14а	1 118,0	163,8	Выполнение объемов прошлых периодов
4	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-20а	207,0	211,4	Проект завершен.

5	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21 (с ПБС)	973,0	1 201,7	Выполнение объемов прошлых периодов
6	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-21а (с ПБС)	1 370,0	1 233,0	Проект завершен.
7	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-25а	409,0	352,2	Выполнение объемов прошлых периодов
8	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-26	595,0	601,5	Выполнение объемов прошлых периодов
9	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-19	303,0	198,4	Проект завершен.
10	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-41	862,0	395,4	Выполнение объемов прошлых периодов
11	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-42 вправо	779,0	346,4	Выполнение объемов прошлых периодов
12	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-78, К-79, К-80 влево	294,0	189,9	Выполнение объемов прошлых периодов
13	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-82	816,0	531,5	Выполнение объемов прошлых периодов
14	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-99	191,0	206,3	Проект завершен.
15	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-100	1 258,0	1 265,4	Проект завершен.
16	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-101	776,0	666,3	Выполнение объемов прошлых периодов
17	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры Т.А в кв.7	491,0	674,0	Проект завершен.
18	Восстановление линий циркуляции к жилым домам ул. Машиностроителей, 7, 9, 11, ул. Голубкова, 8, 10, 14, 16, Стопанн, 29, 31, ул. Пырьоводная, 30, 30а, 32, 32а, 34, 28, 28а	1 278,0	1 319,3	Выполнение объемов прошлых периодов. (6 ПК-1-3).
19	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-4а, К-4б, К-5а	577,0	107,2	Выполнение объемов прошлых периодов
20	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-6	479,0	359,2	Выполнение объемов прошлых периодов
21	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-8	450,0	187,0	Выполнение объемов прошлых периодов
22	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-36б	1 125,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Бюлхосдержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
23	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-61, К-62, К-63	357,0	374,8	Проект завершен.
24	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ТТК-58	497,0	11,2	Выполнение объемов прошлых периодов
25	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-36а	244,0	240,7	Проект завершен.
26	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ТТК-62	215,0	14,3	Выполнение объемов прошлых периодов
27	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-32	1 271,0	53,0	Выполнение объемов прошлых периодов

28	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-33	308,0	331,1	Проект завершен.
29	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-11	1 026,0	220,5	Выполнение объемов прошлых периодов
30	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-137	457,0	375,2	Проект завершен.
31	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-138	503,0	561,9	Проект завершен.
32	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-18	454,0	123,7	Выполнение объемов прошлых периодов
33	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-18а	651,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
34	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-35	2 503,0	1 117,4	Выполнение объемов прошлых периодов
35	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-43	1 225,0	66,4	Выполнение объемов прошлых периодов
36	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-45, К-45а	2 591,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
37	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-46	2 086,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
38	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-57, К-58, К-59 влево	351,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
39	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-60	2 400,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
40	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-74а	1 326,0	929,0	Выполнение объемов прошлых периодов
41	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-84, К-86	113,0	106,3	Проект завершен.
42	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-92, К-93	1 123,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
43	Перевод потребителей с котельной ул. Советская 22а на коллектора котельной ул. Пастуховская, 37а	-	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
44	Восстановление линий рекуляции к жилым домам ул. Веточная, 29а, 29б, м-н Юбилейный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, м-н Давыдовский-1, 24, 22, 30, ул. Приказовская, 27, 29	1 910,0	523,4	Выполнение объемов прошлых периодов (б/т К-8-6)

45	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-113, К-114, К-115	567,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
46	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-129	660,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
47	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-15, К-15а	581,0	5,5	Выполнение объемов прошлых периодов
48	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-55	370,0	125,0	Выполнение объемов прошлых периодов
49	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-134	50,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
50	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-60	653,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
51	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловых сетей 211-19 и тепловой камеры К-117	1 862,0	642,4	Выполнение объемов прошлых периодов
52	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-121, К-125, К-127, К-128	324,0	8,7	Выполнение объемов прошлых периодов
53	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-124	1 452,0	176,3	Выполнение объемов прошлых периодов
54	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-13	1 240,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
55	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-130а, К-131	486,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
56	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-136, К-139, К-140, К-141	325,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
57	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-142, К-143	642,0	853,4	Проект завершен.
58	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-37	708,0	168,6	Выполнение объемов прошлых периодов
59	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-38	1 253,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
60	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-38а	993,0	478,5	Выполнение объемов прошлых периодов

[illegible]

[illegible]

85	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 5ТК-22	204,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятий в связи с предполагаемым изменением условий КС
86	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 7ТК-6-1	101,0	0,0	Отсутствие полной исходной технической документации при передаче концессионного имущества со стороны Балансодержателя. Перенос сроков мероприятий в связи с предполагаемым изменением условий КС
87	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 2ТК-19	0,0	203,2	Выполнение объемов будущих перекладов
	Итого	81 071,0	22 273,3	
	ВСЕГО	97 175,0	30 604,8	

Директор по энергообеспечению г. Кострома

А. В. Кошкин



Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за 2022 год

В п. м.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей за 2022 год, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
Магистральные сети				
1	Перевод потребителей с котельной ул. Ю. Смирнова, 41а на коллектора ТЭЦ-2 ТГК-2.	0,0	0,0	Мероприятие выполнено в 2021 г.
2	Реконструкция участка тепловой сети К-404-К-37а ул. Островского	0,0	0,0	Мероприятие выполнено в 2021 г.
3	Реконструкция участка тепловой сети ул. Горького К-10-К-17	0,0	0,0	Мероприятие выполнено в 2021 г.
4	Реконструкция участка тепловой сети ул. Борьбы ТК-5 до К-5А	0,0	0,0	Мероприятие выполнено в 2021 г.
5	Реконструкция участка тепловой сети ул. Маснишкая ТГК-56 - ТГК-63	0,0	0,0	Мероприятие выполнено в 2021 г.
6	Реконструкция участка тепловой сети ул. Спасокукоцкого от ТК К-10- ТК К-44	198,0	198,0	Мероприятие выполнено
7	Реконструкция участка тепловой сети ул. Никитская ТГК-51 до ТК-53	192,0	164,9	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
8	Реконструкция участка тепловой сети ул. Боевая ТГК-6 - ТГК-7	0,0	0,0	Мероприятие выполнено в 2021 г.
9	Реконструкция участка тепловой сети К-2 б-К-74а ул. Симановского (1 этап К-71-К-74а)	295,0	294,6	Мероприятие выполнено. Выполнен 1 этап работ, 2 этап в 2023 г.
10	Реконструкция участка тепловой сети ТГК-30-ТГК-31 ул. Титова	40,0	0,0	Мероприятие выполнено в 2021 г.
11	Реконструкция участка тепловой сети К-139-К-143 ул. Новополянская	150,0	150,3	Мероприятие выполнено. Выполнен 1 этап работ, 2 этап в 2023 г.
12	Реконструкция участка тепловой сети ул. М. Новикова К-18в- К-134	480,0	479,3	Мероприятие выполнено. Выполнен 1 этап работ, 2 этап в 2023 г.
13	Реконструкция участка тепловой сети К-14 - К-31а по ул. Пятницкой	374,0	414,1	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
14	Реконструкция участка тепловой сети ТГК-39-ТГК-41 по бульвару Петровского	180,0	173,4	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
15	Реконструкция участка тепловой сети ТГК-44-ТГК-45 ул. Гагарина	56,0	35,7	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
16	Реконструкция тепловой камеры К-10 по ул. Козуева	0,0	0,0	Мероприятие выполнено (работа в камере)
17	Реконструкция участка тепловой сети Паново К16-К17 РК-2	280,0	275,2	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
18	Реконструкция участка тепловой сети К-51А-К-122 ул. Задорина	157,0	153,9	Мероприятие выполнено. Уточнение проектных решений
19	Реконструкция участка тепловой сети от КТЭЦ-1 до выводов магистральных сетей	68,0	68,0	Мероприятие выполнено. Выполнен 1 этап работ, 2 этап в 2023 г.
	Итого	2 470,0	2 407,4	
Квартальные сети				
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-134	825,0	0,0	Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
2	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ТГК-17	2 492,0	0,0	Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС
3	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры ТГК-29-6	1 740,0	0,0	Перенос сроков мероприятия в связи с предполагаемым изменением условий КС

[illegible]

28	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральных тепловых камер К-18	0,0	123,7	Выполнение объемов прошлых периодов
29	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры К-43	0,0	2,4	Выполнение объемов прошлых периодов
30	Реконструкция распределительных тепловых сетей от магистральной тепловой камеры 2ТК-19	0,0	203,2	Выполнение объемов будущих периодов
	Итого	18 149,0	2 542,3	
	ВСЕГО	20 619,0	4 949,7	

Директор по энергообеспечению г. Кострома

А. В. Кошкин

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
(наименование организации)

за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Костромская ТЭЦ-1					0,16717	0,16594						
2	Костромская ТЭЦ-2					0,1704	0,1703						
3	Районная котельная КТЭЦ-2					0,1654	0,16353						
	Тепловые сети	1,101	2,832825203	0	0	0	0	2,74909021	5,5	192806,59	385398,51		
	Концессионные тепловые сети	2,29	5,228862047	0	0	0	0	3,9839	5,46	141667,48	341322,3		

Директор по энергообеспечению г. Кострома

А. В. Кошкин