

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за 2022 год

в тыс. руб. (с НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2022 год, тыс. руб. (с НДС)		Источник финанси- рования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей									
1.2.1.	Строительство отдельно стоящей котельной на твёрдом топливе, теплопроизводительност ью 2МВт	2022	2022	2041	2022	1768,22	37517,50	Собственные средства (амортизаци онные)	Собственные средства (амортизацио нные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.1.	Строительство надземной теплотрассы с прокладкой трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на низких опорах, диаметр труб 150 мм	2022	2022	2041	2022	87,42	793,69	Собственн ые средства (амортиза ционные)	Собственные средства (амортизацион ные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД

Всего по группе 2:									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:									
3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3:									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:									
4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4:									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:									
5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5:									
Итого по программе:				1855,64	38311,19	Собственные средства (амортизационные)	Собственные средства (амортизационные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	

Директор ООО «Коммунальные системы»

С.Ж. Горохов





Приложение 2

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за весь период реализации программы

в тыс. руб. (с НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (с НДС)		Источник финанси- рования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительством объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										
1.2.1.	Строительство отдельно стоящей котельной на твердом топливе, теплопроизводительностью 2МВт	2022	2022	2041	2022	35364,32	37517,50	Собственные средства (амортизационные)	Собственные средства (амортизационные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.1.	Строительство надземной теплотрассы с	2022	2022	2041	2022	1748,36	793,69	Собственные	Собственные средства	Уточнение стоимости по результатам утвержденной

прокладкой трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на низких опорах, диаметр труб 150 мм							средства (амортиз ационны е)	(амортизаци онные)	ПСД
Всего по группе 2:									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:									
3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3:									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:									
4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4:									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:									
5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5:									
Итого по программе:	37112,68				38311,19		Собствен ные средства (амортиз ационны е)	Собственны е средства (амортизаци онные)	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД

Директор ООО «Коммунальные системы»

С.Ж. Горохов



Приложение 3

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за весь период реализации программы

В п. М.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.1.	-	-	-	-
Всего по группе 1:				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:				
2.1.	Строительство надземной теплотрассы с прокладкой трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на низких опорах, диаметр труб 150 мм	100	66	Уточнение протяженности по результатам утвержденной ПСД
Всего по группе 2:				
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
3.1.	-	-	-	-
Всего по группе 3:				

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:			
4.1.	-	-	-
Всего по группе 4:			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:			
5.1.	-	-	-
Всего по группе 5:			
Итого по программе:			
66			Уточнение протяженности по результатам утвержденной ПСД

Директор ООО «Коммунальные системы»

С.Ж. Горохов



Приложение 4

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за 2022 год

В. П. М.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей за 2022 год, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.1.	-	-	-	-
Всего по группе 1:				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:				
2.1.	Строительство надземной теплотрассы с прокладкой трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ на низких опорах, диаметр труб 150 мм	100	66	Уточнение протяженности по результатам утвержденной ПСД
Всего по группе 2:				
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
3.1.	-	-	-	-
Всего по группе 3:				

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:			
4.1.	-	-	-
Всего по группе 4:			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:			
5.1.	-	-	-
Всего по группе 5:			
Итого по программе:			66
			Уточнение протяженности по результатам утвержденной ПСД

Директор ООО «Коммунальные системы»

08

С.Ж. Горохов



за 2022 год

[illegible]

С.Ж. Торохов

