

Приложение 1

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «СТТ»
развития систем теплоснабжения г.п.п. Судиславль
Судиславского муниципального района Костромской области на 2015 - 2024 годы за 2024 год

в тыс. руб. (без НДС)										
N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2024 год, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.										
1.2.										
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.	Строительство котельной г.п.п. Судиславль, ул. Невского, д. 18а	2015	2015	2024	2024	1071,0	721,8	Амортизационные отчисления 780,2 721,8 Прибыль, направленная на инвестиции 92,9 0 Привлеченные средства 197,9 0		Уточнение стоимости котельной в 2019 году. Сроки погашения займов по бухгалтерскому учету меньше чем по программе. Вывод из эксплуатации котельной.
2.2.	Строительство котельной г.п.п. Судиславль, ул. Мичурина, в районе д. 23	2015	2015	2024	2019	1891,5	0	Амортизационные отчисления 1378,1 0 Прибыль, направленная на инвестиции 164,0 0		Вывод из эксплуатации котельной в 2019г. Плановые показатели превышают фактические, т. к. предусматривают работу котельной.

Приложение 2

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «СТТ» развития систем теплоснабжения г.п.п. Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области на 2015 - 2024 годы за весь период реализации программы

в тыс. руб. (без НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.										
1.2.										
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.	Строительство котельной г.п.п. Судиславль, ул. Невского, д. 18а	2015	2015	2024	2024	10709,5	13212,3	Амортизационные отчисления 7802,3 Прибыль, направленная на инвестиции 928,7 Привлеченные средства 1978,5	8750,7 1425,2 3036,4	Уточнение стоимости котельной в 2019 году. Сроки погашения займов по бухгалтерскому учету меньше чем по программе. Вывод из эксплуатации котельной.
2.2.	Строительство котельной г.п.п. Судиславль, ул. Мичурина, в районе д. 23	2015	2015	2024	2019	18915,5	8345,5	Амортизационные отчисления 13780,7 Прибыль, направленная на инвестиции 1640,3	4336,9 1280,5	Вывод из эксплуатации котельной в 2019г. Плановые показатели превышают фактические, т. к. предусматривают работу котельной.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ООО «Современные Технологии Теплоснабжения» за 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал		Отношение величины потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабжателя по тепловым сетям, Гкал/м2	
1	2	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная г.п.п. Судиславль, ул. Невского, д. 18а	0	0	0	0	148,2	148,2	1,96	0,75	359,0	263,3

Генеральный директор ООО «СТТ»



П.Е. Киселёв