

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения за 2025 год

в тыс.руб. (без НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2025 г., тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.1.2	Строительство тепловой сети от 1ТК-46-14 до наружной стены нежилого строения, расположенного по адресу г. Кострома, ул. Никитская, д. 94	2025	2025	2025		930	113,00022	Плата за подключение	Плата за подключение	Выполнение в будущие периоды
Всего по группе 1:						930	113,00022			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников										
	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Реконструкция тепловой сети на участке от К-80 до т.А, от т.А до К-82 по ул. Калиновская	2023	2023	2025	2025	974	805,34778	Прибыль	Прибыль	Мероприятие завершено. Экономия по факту реализации инвестиционной программы
3.1.1.3	Реконструкция тепловой сети на участке от К-7 -К-8 ул. Самоковская	2024	2024	2024	2025	2 410	2 410,05986	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено
3.1.1.4	Реконструкция теплоотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островская (инв. № 410011059) на участке от Проходного канала до Н.О.20 ул. Островского КТС	2024	2024	2026	план 2025	384	438,29905	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2024-2026 гг.
3.1.1.5	Реконструкция магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 Катущинская (инв. № 410011083) КТС	2024	2024	2026	план 2025	14 925	26 413,03920	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2024-2026 гг.
3.1.1.6	Реконструкция теплоотрассы от К-10 - Центр на участке от К-63 до К-65 по ул. Чайковского (Инв № 410011084) КТС	2024	2024	2025	2025	18 211	18 277,07988	Прибыль	Прибыль	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ
						0	175,00000	-	Экономия	
3.1.1.7	Реконструкция теплоотрассы от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от т.1 перед 1ТК-44, через 1ТК-45 до 1ТК-46 по ул. Советская (Инв № 420120124) КТС	2024	2024	2025		17 892	9 563,87876	Прибыль	Прибыль	Продление срока реализации мероприятия на 2026г. в связи с выявлением неучтенных объектов капитального строительства (железобетонного канала "Черная речка"), отсутствующих в материалах инженерно-геодезических изысканий г. Кострома, и необходимостью выполнения дополнительных работ по устройству защитных футляров
3.1.1.8	Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-26 до 1ТК-27 по ул. 2-я Волжская (Инв. № 420120127) КТС	2024	2024	2025	2025	18 873	19 148,14441	Прибыль	Прибыль	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
3.1.1.9	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-37 до 1ТК-38 по ул. Петровский бульвар (Инв № 420120124) КТС	2024	2024	2026	план 2025	384	710,09884	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2024-2026 гг.
3.1.20	Реконструкция тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от бтк-7 до ПНС-1 на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутягина	2024	2024	2026	план 2025	454	1 075,37412	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
3.1.21	Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-23 до 2ТК-24 по ул. Профсоюзная (Инв. № 420120127) КТС	2024	2024	2026		8 525	319,17074	Прибыль	Прибыль	Перенос объемов работ на 2026 г. в связи с невозможностью их реализации в 2025 г., обусловленной нахождением в охранный зоне тепловых сетей сооружений сторонних юридических лиц и их отказом от перемещения (демонтажа)
3.1.22	Реконструкция теплоотрассы от Капориферного завода 6ТК-8 до 6ТК-18 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 по ул. Профсоюзная (Инв № 420120137) КТС	2024	2024	2026	план 2025	5 277	8 543,06966	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2024-2026 гг.
3.1.23	Реконструкция тепловой сети от бтк-1 до бтк-8 на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский	2024	2024	2026	план 2025	227	269,74013	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
3.1.24	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1тк-63 до 1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) (инв. № 420120122) на участке от 7ТК-1 до 7ТК-2 ул. 8 Марта КТС	2024	2024	2027		0	2,40209	Амортизация	Амортизация	Выполнение работ прошлого периода. Мероприятие 2024-2027 гг.
3.1.26	Реконструкция тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС	2025	2025	2026	план 2025	299	794,71704	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2025-2026 гг.
3.1.27	Модернизация теплоотрассы Т-трассы от к-5а до к-60 на участке от К-56 до К-60 по ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС	2024	2024	2025	2025	9 482	9 482,00000	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено
						12 800	12 799,94402	Прибыль	Прибыль	
3.1.29	Реконструкция тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-5 по ул. Стрелковой и ул. Боевой (Инв №420120132) КТС	2025	2025	2029	план 2025	384	506,55713	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2025-2029 гг.
3.1.30	Реконструкция тепловой сети от ТК-54а - ТК-54б по Раб.лр.(К-54а - К-137) (Инв №410011066), от К-137 - К-139 Раб.лр. (Инв №410011071) на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект КТС	2025	2025	2029	план 2025	540	540,25025	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2025-2029 гг.
3.1.31	Реконструкция тепловой сети по ул. Никитской от Т-2 до стены дома №102, лит.11-2 на участке от Т-2 до дома №102 /СК-3 (Инв № 410011061) КТС	2025	2025	2026	план 2025	182	337,23396	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2025-2026 гг.
3.1.32	Реконструкция тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС	2025	2025	2026	план 2025	683	683,18536	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2025-2026 гг.
3.1.33	Реконструкция теплоотрассы подземной к жд по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС	2025	2025	2026	план 2025	485	484,96133	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2025-2026 гг.
3.1.34	Реконструкция тепловой сети от 1ТК53-10 до 1ТК53-11 подземные в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС	2025	2025	2026	план 2025	329	579,37464	Прибыль	Прибыль	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2025-2026 гг.
3.1.35	Реконструкции тепловой сети по ул. Заволжской и ул. Самоковской на участке от К-8 до К-8.1 по ул. Самоковской (Инв. № 410011020) КТС	2025	2025	2025	2025	3 461	3 267,98727	Прибыль	Прибыль	Мероприятие завершено. Экономия по факту реализации инвестиционной программы.

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2025 г., тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.40	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-46 до 1ТК-47 пр-д Лазаревский (инв. № 420120131) КТС	2025	2025	2026	план 2025	384	698,79122	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ. Мероприятие 2025-2026 гг.
3.1.41	Реконструкция надземных тепловых сетей по ул. Заволжской и ул. Самоковской на участках от РК-2 до т.1 и от т.1 до т.3 (инв. № 410011020) КТС	2025	2025	2025	2025	8 736	8 457,44522	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено. Экономия по факту реализации инвестиционной программы.
3.1.49	Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п.Каравасво" на участке от т.1 до т.2 перед п.Каравасво (Инв. № 420120120) КТС	2025	2025	2025	2025	37 872	38 879,52993	Прибыль	Прибыль	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
3.1.50	Модернизация тепловой сети от 2ТК-26 до 3-да ДОС на участке от т.1 до т.2 вдоль школы в МКР Юбилейный. 12 (Инв. № 420120135) КТС	2025	2025	2025	2025	25 277	26 506,91371	Прибыль	Прибыль	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
3.1.51	Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от К-9 до ЦТП-1 в м/р Паново (инв. №410011020) КТС	2025		2027		250	0,00000	Прибыль	Прибыль	Перенос реализации на 2026 г. в связи с непредоставлением Подрядчиком результатов экологических изысканий
Всего по группе 3.1						189 700	192 169,59560			
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.3	Модернизация внутростанционной теплофикационной установки с заменой участка трубопровода тепловой сети (инв.№ 410016195) КТЭЦ-1	2025	2025	2028	план 2025	5 833	5 832,50718	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2025-2028 гг.
3.2.11	Модернизация оборудования фильтровального зала с монтажом гуммированного трубопровода воды №2 от гребенки химически обессоленной воды до входной арматуры	2025	2025	2025	2025	5 001	5 001,22077	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено
3.2.12	Модернизация распределительного устройства собственных нужд (инв. №420240052) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-6кВ на вакуумные ВВ/TEL на КТЭЦ-2	2025	2024	2029	план 2025	5 393	5 392,72122	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2025-2029 гг.
3.2.14	Модернизация турбины ПТ-60/130-13 ст.№1 с заменой датчиков и газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. 420240007)	2025	2025	2025	2025	12 988	12 703,11456	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено. Экономия по факту реализации инвестиционной программы
3.2.15	Техническое перевооружение котлов БКЗ-210-140 ст.№№1;2;3;4 инв.№ 420240001, 420240002, 420240004, 420240505) с заменой приборного парка, приборов технологического контроля	2025	2025	2026	план 2025	2 472	2 472,16970	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2025-2026 гг.
3.2.19	Техническое перевооружение установки постоянного тока аккумуляторной батареи №2 на КТЭЦ-2 (инв. 420240139)	2025	2025	2025	2025	8 281	8 282,00726	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено
3.2.21	Модернизация системы обмена информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) с заменой устройств сбора данных и обновлением алгоритма резервирования и работы оборудования ТМиС на КТЭЦ-2	2024	2024	2024	2025	2 170	3 413,12602	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
3.2.24	Приобретение ОНТМ КТЭЦ-1	2024	2024	2028	план 2025	4 105	4 104,58333	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2024-2028 гг.
	Приобретение ОНТМ КТЭЦ-2	2024	2024	2026	план 2025	4 725	4 725,10800	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2024-2026 гг.
	Приобретение ОНТМ КТС	2024	2024	2026	план 2025	23 446	23 445,83333	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2024-2026 гг.
3.2.25	Прокладка ВОЛС на трассе Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» - Ростелеком	2024	2025	2024	2025	1 250	1 249,94058	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено
3.2.28	Приобретение ОНТМ ИТ КТЭЦ-1	2024	2024	2028	план 2025	1 167	1 167,39334	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2024-2028 гг.
	Приобретение ОНТМ ИТ КТЭЦ-2	2024	2024	2028	план 2025	463	463,18634	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2024-2028 гг.
	Приобретение ОНТМ ИТ КТС	2025	2025	2028	план 2025	539	538,80000	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2025-2028 гг.
Всего по группе 3.2						77 833	78 791,71163			
Всего по группе 3:						267 533	270 961,30723			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.										
4.1	Техническое перевооружение ЦЭН-1,2,3 (Береговая насосная станция) с установкой насоса меньшей производительности (инв.№ 410016020) КТЭЦ-1	2025	2025	2026	план 2025	7 265	7 265,12061	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2025-2026 гг.
Всего по группе 4:						7 265	7 265,12061			
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.										
6.2	Реконструкция ограждения территории КТЭЦ-2 (инв. 420120863) не соответствующих требованиям безопасности	2023	2023	2025	2025	9 586	10 501,29763	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
6.5	Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-1	2024	2024	2025	2025	4 139	4 151,55089	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
6.11	Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-2	2025	2025	2025	2025	10 562	10 932,19830	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости в ходе реализации инвестиционной программы
6.18	Установка защитных ограждающих конструкций здания и оборудования ГРП Костромской ТЭЦ-1	2025	2025	2025	2025	3 421	4 024,31942	Амортизация	Амортизация	Мероприятие завершено. Удорожание стоимости за счет выполнения большего объема работ

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2025 г., тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.19	Установка защитных ограждающих конструкций здания и оборудования газораспределительного пункта Костромской ТЭЦ-2	2025	2025	2025		4 091	3 711,10032	Амортизация	Амортизация	Перенос срока реализации на 2026г. в связи с нарушением сроков поставки материалов со стороны Подрядчика
6.20	Установка защитных ограждающих конструкций ресиверов водорода Костромской ТЭЦ-2	2025	2025	2025		6 653	6 481,55339	Амортизация	Амортизация	Перенос срока реализации на 2026г. в связи с нарушением сроков поставки материалов со стороны Подрядчика
6.21	НМА КТЭЦ-1	2025	2025	2028	план 2025	928	862,68847	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Экономия по факту реализации инвестиционной программы.
	НМА КТЭЦ-2	2025	2025	2028	план 2025	1 563	1 453,32581	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Экономия по факту реализации инвестиционной программы.
	НМА КТС	2025	2025	2028	план 2025	2 549	2 369,70859	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Экономия по факту реализации инвестиционной программы.
6.22	Приобретение ОНТМ по безопасности КТЭЦ-1	2024	2024	2028	план 2025	531	438,71667	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2024-2028 гг.
	Приобретение ОНТМ по безопасности КТЭЦ-2	2024	2024	2028	план 2025	307	306,77000	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2024-2028 гг.
	Приобретение ОНТМ по безопасности КТС	2024	2024	2028	план 2025	387	295,00000	Амортизация	Амортизация	Выполнен план 2025г. Мероприятие 2024-2028 гг. Экономия по завершенному мероприятию ИПР, достигнутая в результате проведения закупок в соответствии с ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (абз. 6 п. 66 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075))
Всего по группе 6:						44 717	45 528,22950			
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ						320 445	323 867,65756			

Директор по энергообеспечению ПАО "ТГК-2" г. Кострома



А. В. Кошкин