


Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за весь период реализации программы

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей (в однотрубном исчислении), п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей			
1.1.1	Строительство участка тепловой сети от неподвижной опоры на участке тепловой сети от 4К-4 до 4К-3 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Щербины Петра, д.23, лит. И	6	6	Мероприятие завершено
1.1.2	Строительство тепловой сети от 1ТК-46-14 до наружной стены нежилого строения, расположенного по адресу г. Кострома, ул. Никитская, д. 94	200	0	Выполнение в будущие периоды
1.1.3	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в границах земельного участка по адресу: ул. Зеленая, 8А	90	0	Выполнение в будущие периоды
1.1.4	Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя в границах земельного участка по адресу: ул. Деминская, 5в	306	0	Выполнение в будущие периоды
Всего по группе 1:		602	6	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников				
	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей			
3.1.1	Реконструкция тепловой сети на участке от К-80 до т.А, от т.А до К-82 по ул. Калиновская	301,6	301,6	Мероприятие завершено
3.1.2	Реконструкция тепловой сети на участке от К-118 до К-52а по ул. Юных пионеров	358,3	358,3	Мероприятие завершено
3.1.3	Реконструкция тепловой сети на участке от К-129 до К-130 по ул.Долматова	511	511	Мероприятие завершено
3.1.4	Реконструкция тепловой сети на участке от К-14а до К-14е ул. Ленина	409	409	Мероприятие завершено
3.1.5	Реконструкция тепловой сети на участке от К-44 до К-46 ул. Спасокукоцкого	767	767	Мероприятие завершено
3.1.6	Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-21 до 1ТК-22 Кинешемское шоссе	335,7	335,7	Мероприятие завершено
3.1.7	Реконструкция тепловой сети на участке от К-114 до к-30 пер. Кадыевский	257,6	257,6	Мероприятие завершено
3.1.8	Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-27- 1ТК-28 - 1ТК-29 ул. Гагарина	177,55	177,55	Мероприятие завершено
3.1.9	Реконструкция тепловой сети от 1ТК-18-4 до 1ТК-18-7 Кинешемское шоссе	418,01	418,01	Мероприятие завершено
3.1.10	Реконструкция тепловой сети на участке 2ТК-14 до 2ТК-14А ул. Индустриальная	34,4	34,4	Мероприятие завершено
3.1.11	Реконструкция тепловой сети на участке от 7ТК-2 до 7ТК-3 ул. 8 Марта	463	463	Мероприятие завершено
3.1.12	Реконструкция тепловой сети на участке от 2ТК-6 до 2ТК-7 ул. Индустриальная	301,32	301,32	Мероприятие завершено
3.1.13	Реконструкция тепловой сети на участке от К-7 -К-8 ул. Самоковская	358	358	Мероприятие завершено
3.1.14	Реконструкция теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островская (инв. № 410011059) на участке от Проходного канала до Н.О.20 ул. Островского КТС	384	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.15	Реконструкция магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 Катушечная (инв. № 410011083) КТС	850	802,04	Окончание работ в будущие периоды
3.1.16	Реконструкция теплотрассы от К-10 - Центр на участке от К-63 до К-65 по ул. Чайковского (Инв № 410011084) КТС	480	523,42	Мероприятие завершено. Фактическая протяженность отличается от плановых проектных решений
3.1.17	Реконструкция теплотрассы от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от т.1 перед 1ТК-44, через 1ТК-45 до 1ТК-46 по ул. Советская (Инв № 420120124) КТС	160	123,15	Окончание работ в будущие периоды
3.1.18	Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-26 до 1ТК-27 по ул. 2-я Волжская (Инв. № 420120127) КТС	149	152,9	Мероприятие завершено. Фактическая протяженность отличается от плановых проектных решений
3.1.19	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-37 до 1ТК-38 по ул. Петровский бульвар (Инв № 420120124) КТС	148	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.20	Реконструкция тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина	652	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.21	Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-23 до 2ТК-24 по ул. Профсоюзная (Инв. № 420120127) КТС	340	0	Выполнение в будущие периоды

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей (в одноконтурном исчислении), п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
3.1.22	Реконструкция теплотрассы от Калориферного завода 6ТК-8 до 6ТК-18 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 по ул. Профсоюзная (Инв № 420120137) КТС	532	267	Окончание работ в будущие периоды
3.1.23	Реконструкция тепловой сети от бтк-1 до бтк-8 на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский	164	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.24	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1тк-63 до 1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) (инв. № 420120122) на участке от 7ТК-1 до 7ТК-2 ул. 8 Марта КТС	284	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.25	Реконструкция тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова и от К-18в до К20а по ул. Катушечная (Инв. № 410011083) КТС	1134	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.26	Реконструкция тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС	206	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.27	Модернизация теплотрассы Т-трассы от к-5а до к-60 на участке от К-56 до К-60 по ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС	978	978,96	Мероприятие завершено
3.1.28	Реконструкция магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от бтк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-14 до ПНС-1 ул. Индустриальная (Инв №420120126) КТС	220	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.29	Реконструкция тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-5 по ул. Стрелковой и ул. Боевой (Инв №420120132) КТС	976	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.30	Реконструкция тепловой сети от ТК-54а - ТК-54б по Раб.пр.(К-54а - К-137) (Инв №410011066), от К-137 - К-139 Раб.пр. (Инв №410011071) на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект КТС	700	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.31	Реконструкция тепловой сети по ул. Никитской от Т-2 до стены дома №102, лит.11-2 на участке от Т-2 до дома №102 /СК-3 (Инв № 410011061) КТС	120	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.32	Реконструкция тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС	168	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.33	Реконструкция теплотрассы подземной к жд по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС	120	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.34	Реконструкция тепловой сети от 1ТК53-10 до 1ТК53-11 подземные в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС	110	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.35	Реконструкция тепловой сети по ул. Заволжской и ул. Самоковской на участке от К-8 до К-8.1 по ул. Самоковской (Инв. № 410011020) КТС	90	105,33	Мероприятие завершено. Фактическая протяженность отличается от плановых проектных решений
3.1.36	Реконструкция теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке от К-56 до К-86 ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС.	508	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.37	Реконструкция теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-87 до К 87б ул. Новый Быт (инв. № 410011037) КТС	172	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.38	Реконструкция магистральной тепловой сети от СО-39 до 5ТК-19 на участке от 5ТК-20 до 5ТК-21 ул. Скворцова(инв. № 420120121) КТС.	156	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.39	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-43 до 1ТК-44 пл. Конституции (инв. № 420120124) КТС	180	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.40	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-46 до 1ТК-47 пр-д Лазаревский (инв. № 420120131) КТС.	348	0	Разработаны ПИР, выполнение СМР запланировано в будущие периоды
3.1.41	Реконструкция надземных тепловых сетей по ул. Заволжской и ул. Самоковской на участках от РК-2 до т.1 и от т.1, до т.3 (инв. № 410011020) КТС	898	898	Мероприятие завершено
3.1.42	Реконструкция магистральной тепловой сети от 1ТК-63 до 1ТК-66 на участке от 1ТК-63 до 1ТК-65 ул. Энгельса (инв. № 420120122) КТС	528	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.43	Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-50 до К-52а ул. Задорина (инв. № 410011037) КТС.	856	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.44	Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-24 до К-25 ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС.	200	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.45	Модернизация теплотрассы Красноарм.-Кирпичный пер. (К-51а до К-122 - К-128а) на участке от К-127 до К-128а ул. Юных Пионеров (инв. № 410011057)	294	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.46	Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-55 до К-56 ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС.	220	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.47	Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-13 до 1ТК-16, от 2ТК-5 до 2ТК-11 на участке от 2ТК-9 до 2ТК-11 ул. Индустриальная (инв. № 420120130) КТС	383	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.48	Модернизация теплотрассы от К-10-Центр на участке от К-31 до К-32 пр-т Текстильщиков.(инв. № 410011084) КТС	166	0	Выполнение в будущие периоды
3.1.49	Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п.Каравасово" на участке от т.1 до т.2 перед п.Каравасово (Инв. № 420120120) КТС	922	921,755	Мероприятие завершено
3.1.50	Модернизация тепловой сети от 2ТК-26 до з-да ДОС на участке от т.1 до т.2 вдоль школы в МКР Юбилейный, 12 (Инв. № 420120135) КТС	600	600	Мероприятие завершено

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей (в однострубнои исчислении), п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
3.1.51	Реконструкция теплотрассы в мкр. Паново на участке от К-9 до ЦТП-1 в м/р Паново (инв. №410011020) КТС	420	0	Перенос реализации на 2026 г. в связи с непредоставлением Подрядчиком результатов экологических изысканий
	ИТОГО по группе 3.1	20 508	10 065,035	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ	21 110	10 071,035	

Директор по энергообеспечению ПАО "ТГК-2" г. Кострома



А. В. Кошкин