

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за 2024 год

в тыс. руб. (без НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2024 год, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.	-	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-
Всего по группе 1:						0,000	0,000	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.	Строительство автоматизированной котельной по адресу: г. Кострома, пос. Учхоз	2023	2023	2024	-	17 220,470	8 460,255	собственные средства	собственные средства	не достигнуто значение планируемого объема финансирования по причине переноса на 2025 год работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации и аварийной вентиляции здания котельной, вертикальной планировки и благоустройства территории, монтажу тепловой изоляции теплоэнергетического оборудования и трубопроводов внутри котельной, а также пусконаладочных работ в связи с высокой занятостью персонала предприятия (как линейного, так и ИТР) при реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой по модернизации систем

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2024 год, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий по техническому перевооружению муниципальной котельной пос. Волжский и строительству тепловых сетей в целях подключения потребителей пос. Первый к системе теплоснабжения
Всего по группе 2:						17 220,470	8 460,255	собственные средства	собственные средства	- // -
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:										
3.1.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Солоница, 5	2023	2023	2025	-	1 426,099	1 426,099	собственные средства	собственные средства	-
3.2.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, 1 пом.1	2025	-	2025	-	0,000	0,000	-	-	-
3.3.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105	2023	2023	2025	-	256,087	256,087	собственные средства	собственные средства	-
Всего по группе 3:						1 682,186	1 682,186	собственные средства	собственные средства	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:										

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2024 год, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.	-	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-
Всего по группе 4:						0,000	0,000	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения:										
5.1.	-	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-
Всего по группе 5:						0,000	0,000	-	-	-
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.										
6.1	Монтаж системы подогрева приточного воздуха на муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, 205, стр.1	2023	2023	2023	2023	0,000	0,000	-	-	-
6.2	Установка ЧРП на сетевой насос муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 47 в	2023	2023	2023	2023	0,000	0,000	-	-	-
6.3	Установка пожарной сигнализации здания по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, 44	2023	2023	2023	2023	0,000	0,000	-	-	-
6.4	Установка узла учета тепловой энергии в ЦРВМиТО по адресу: г. Кострома, м/р-н Юбилейный, 56	2023	2023	2023	2023	0,000	0,000	-	-	-
6.5	Приобретение многофункционального	2023	2023	2023	2023	0,000	0,000	-	-	-

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2024 год, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комбинированного тече- трассопоискового комплекта: Течеискатель Sewerin FC200, Трассоискатель Ridigid SR- 24									
Всего по группе 6:						0,000	0,000	-	-	-
Итого по программе:						18 902,656	10 142,441	собственные средства	собственные средства	- // -

Директор МУП г. Костромы «Городские сети»



С.Г. Соловьева

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за весь период реализации программы

в тыс. руб. (без НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.	-	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-
Всего по группе 1:										
						0,000	0,000	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.	Строительство автоматизированной котельной по адресу: г. Кострома, пос. Учхоз	2023	2023	2024	-	21 313,801	12 728,743	собственные средства	собственные средства	не достигнуто значение планируемого объема финансирования по причине переноса на 2025 год работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации и аварийной вентиляции здания котельной, вертикальной планировки и благоустройства территории, монтажу тепловой изоляции теплоэнергетического оборудования и трубопроводов внутри котельной, а также пусконаладочных работ в связи с высокой занятостью персонала предприятия (как линейного, так и ИТР) при реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой по

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий по техническому перевооружению муниципальной котельной пос. Волжский и строительству тепловых сетей в целях подключения потребителей пос. Первый к системе теплоснабжения
Всего по группе 2:						21 313,801	12 728,743	собственные средства	собственные средства	- // -
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:										
3.1.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Солоница, 5	2023	2023	2025	-	15 041,336	6 218,396	собственные средства	собственные средства	мероприятие не завершено
3.2.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, 1 пом.1	2025	-	2025	-	650,000	0,000	-	-	мероприятие не завершено
3.3.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 105	2023	2023	2025	-	16 361,041	4 357,647	собственные средства	собственные средства	мероприятие не завершено
Всего по группе 3:						32 052,377	10 576,043	собственные средства	собственные средства	мероприятия не завершены

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (без НДС)			Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	10	11
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:											
4.1.	-	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	-
Всего по группе 4:						0,000	0,000	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:											
5.1.	-	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	-
Всего по группе 5:						0,000	0,000	-	-	-	-
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемых организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.											
6.1	Монтаж системы подогрева приточного воздуха на муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, 205, стр.1	2023	2023	2023	2023	276,156	313,759	собственные средства	собственные средства	мероприятие выполнено хозяйством в объеме плана 2023 года	
6.2	Установка ЧРП на сетевой насос муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 47 в	2023	2023	2023	2023	1 205,506	1 003,862	собственные средства	собственные средства	мероприятие выполнено хозяйством в объеме плана 2023 года	
6.3	Установка пожарной сигнализации здания по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, 44	2023	2023	2023	2023	451,916	535,012	собственные средства	собственные средства	мероприятие выполнено в объеме плана 2023 года, для выполнения мероприятия потребовалось проведение дополнительных работ	
6.4	Установка узла учета тепловой энергии в ЦРВМиТО по адресу:	2023	2023	2023	2023	194,660	194,660	собственные средства	собственные средства	-	

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Кострома, м/р-н Юбилейный, 56									
6.5	Приобретение многофункционального комбинированного тече-трассопоискового комплекта: Течеискатель Sewerin FC200, Трассоискатель Ridigid SR-24	2023	2023	2023	2023	2 256,667	2 256,667	собственные средства	собственные средства	-
Всего по группе 6:						4 384,905	4 303,959	-	-	-
Итого по программе:						57 751,083	27 608,745	собственные средства	собственные средства	- // -

Директор МУП г. Костромы «Городские сети»



С.Г. Соловьева

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за весь период реализации программы

в п. м.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция объектов в целях подключения потребителей:				
1.1.	-	-	-	-
Всего по группе 1:				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:				
2.1.	-	-	-	-
Всего по группе 2:				
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
3.1.	-	-	-	-
Всего по группе 3:				
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:				
4.1.	-	-	-	-
Всего по группе 4:				
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:				
5.1.	-	-	-	-
Всего по группе 5:				
Итого по программе:				



Директор МУП г. Костромы «Городские сети»

С.Г. Соловьева

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за 2024 год

в п. м.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей за 2024 год, п.м.		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	
1	2	3	4	5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.1.	-	-	-	-
Всего по группе 1:				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:				
2.1.	-	-	-	-
Всего по группе 2:				
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
3.1.	-	-	-	-
Всего по группе 3:				
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:				
4.1.	-	-	-	-
Всего по группе 4:				
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:				
5.1.	-	-	-	-
Всего по группе 5:				
Итого по программе:				



Директор МУП г. Костромы «Городские сети»

С.Г. Соловьева

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
МУП г. Костромы "Городские сети"
за 2024 год

за 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, по теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	По системам теплоснабжения (источники тепловой энергии и присоединенные тепловые сети) на балансе предприятия	5,2	4,5	0,11	0,02	172,27	167,41	4,65	7,04	79 692,38	128 314,58

Директор МУП г. Костромы «Городские сети»

С.Г. Соловьева