

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(47) Формирование комфортной городской среды (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	68213,02 тыс. руб., 22,02 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее - Проект) по состоянию на 31.12.2025 года в Костромской области благоустроено 63 объекта, в том числе 35 дворовых территорий и 28 общественных пространств.

Муниципальным образованием Кологривский муниципальный округ в 2025 году выполнены работы по благоустройству объекта «Кологрив. Сказки заповедного края», признанного победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Всероссийский конкурс).

В 2026 году в реализации Проекта в субъекте в 28 муниципальных образованиях запланированы работы по благоустройству 34 общественных территорий, а также работы по благоустройству территории в рамках мероприятий Всероссийского конкурса.

В соответствии с отчетами муниципальных образований по состоянию на 30.06.2026 года работы завершены на 3 общественных территориях.

Кассовое исполнение средств субсидии за текущий период составляет 34 972,36 тыс. рублей (22,89 %).

Отклонения по кассовому исполнению возникли в связи с выявленными замечаниями комиссий по приемке и необходимостью их устранения в ряде муниципальных образований, а также в связи с отклонением УФК по Костромской области выставленных Администрацией города Костромы платежных поручений, по причине неотработанного авансового платежа в полном объеме.

Администрацией г. Костромы заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по объекту «Течение времени» (благоустройство набережной реки Волга от улицы Горной до центрального пляжа по улице Лесной).

Общий статус реализации

Работы на объекте ведутся, установлено видеонаблюдение.

Кассовое исполнение средств субсидии за текущий период составляет 14 151,92 тыс. рублей (20,34 %).

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году								
1.1.		Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, Указ 309	Единица	0	1	1	ведомственный учет	1	Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)»" Иное департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Единица	0	31	31	ведомственный учет	54	Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)»" Иное департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году														
1.1		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	31.12.2026	Захаров Владимир Владимирович - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА	ведомственный учет	Иное Информация по результату «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)»	В работе.Риски неисполнения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)»" Иное департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.06.2026г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта								30.06.2026	11.06.2026	Захаров Владимир Владимирович - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА	ведомственный учет	Письмо О направлении информации	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 07.04.2026г. №732, приложен файл .
1.2		Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской	Единица	0	89	66	89			31.12.2026	31.12.2026	Захаров Владимир Владимирович - ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА	ведомственный учет	Иное Информация по результату «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные,	В работе.Риски неисполнения отсутствуют. Отклонения по кассовому исполнению возникли в связи с выявленными замечаниями комиссий по приемке и необходимости их устранения в ряде муниципальных образований, а также в связи с отклонением УФК по Костромской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		среды Значение: 89,0000 Дата: 31.12.2026												центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами и формирования современной городской среды»	области выставленных Администрацией города Костромы платежных поручений, по причине неотработанного авансового платежа в полном объеме. Предоставлена информация : 66 из 89. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»" Иное департамента



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году							
1.1		(12) Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.), код направления расходов:54240	106 112,10	106 112,10	106 112,10	106 112,10	21 583,20	20,34	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	106 112,10	106 112,10	106 112,10	106 112,10	21 583,20	20,34	Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	69 582,20	69 582,20	69 582,20	69 582,20	14 151,92	20,34	Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	69 582,20	69 582,20	69 582,20	69 582,20	14 151,92	20,34	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	106 112,10	106 112,10	106 112,10	106 112,10	21 583,20	20,34	Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(13) Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, код направления расходов:55550	203 675,20	203 675,20	203 675,20	203 675,20	46 629,82	22,89	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	203 675,20	203 675,20	203 675,20	203 675,20	46 629,82	22,89	Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	152 756,40	152 756,40	152 756,40	152 756,40	34 972,37	22,89	Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	152 756,40	152 756,40	152 756,40	152 756,40	34 972,37	22,89	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	203 675,20	203 675,20	203 675,20	203 675,20	46 629,82	22,89	Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			309 787,30	309 787,30	309 787,30	309 787,30	68 213,02	22,02	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			309 787,30	309 787,30	309 787,30	309 787,30	68 213,02	22,02	
бюджет субъекта Российской Федерации			222 338,60	222 338,60	222 338,60	222 338,60	49 124,29	22,09	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			222 338,60	222 338,60	222 338,60	222 338,60	49 124,29	22,09	
бюджеты муниципальных образований			309 787,30	309 787,30	309 787,30	309 787,30	68 213,02	22,02	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
	План	0,00	0,00	8 823,24	22 222,20	26 262,60	48 484,80	89 899,00	112 222,20	119 393,90	126 464,70	152 756,40	152 756,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	8 823,24	22 619,94	23 605,90	34 972,36	89 899,00	112 222,20	119 393,90	126 464,70	152 756,40	152 756,40
1.2.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)												
	План	0,00	0,00	0,00	14 151,92	14 151,92	14 151,92	14 151,92	33 051,40	45 228,20	69 582,20	69 582,20	69 582,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	14 151,92	14 151,92	14 151,92	14 151,92	33 051,40	45 228,20	69 582,20	69 582,20	69 582,20