


**Отчет о фактическом использовании средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2020 год**

№№	Наименование и адрес объекта	Показатели в соответствии с программой				Выполнение работ					Примечание
		сроки исполнения		общая стоимость работ, тыс.руб.	протяженность, км.	за отчетный период		всего			
		ПНР	СМР			в денежном выражении, тыс.руб.	в натуральном выражении, км.	в денежном выражении, тыс.руб.	в натуральном выражении, км.	% от плана	
<b>1</b>	<b>Установка и замена запорного регулирующего и измерительного оборудования</b>										
<b>2</b>	<b>Проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией региона</b>										
2.1	Реконструкция газопровода высокого давления от задвижки 4027 до задвижки 4473 в Костромском районе		июль 2019 - декабрь 2021	28 702	2	9 225,55	2,00	9 225,55		32,14	
2.2	Реконструкция газопровода высокого давления от задвижки 4002 до задвижки 4005 в Костромском районе		июль 2019 - декабрь 2020	3 033	1	3 628,16	1,00	3 628,16		119,62	
<b>3</b>	<b>Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией региона</b>										
3.1.	Межпоселковый газопровод ГРС Мантурово - г. Мантурово		январь 2020 - декабрь 2021	101 329	6,5	48 361,59	4,00	48 361,59		47,73	
3.2.	Межпоселковый газопровод ГРС Шарья - г. Шарья	январь 2019 - декабрь 2020		5 334		5 192,38		5 192,38		97,34	
3.3.	Распределительный газопровод в д. Емельянка Костромского района		май 2020 - декабрь 2020	13 502	5,53	9 936,40	5,53	9 936,40		73,59	
3.4.	Распределительный газопровод в д. Турабево Костромского района		май 2020 - декабрь 2020	4 481	1,57	3 897,38	1,57	3 897,38		86,98	
3.5.	Распределительный газопровод в д. Вертлово Красносельского района		май 2020 - декабрь 2020	2 840	2,1	3 139,00	2,10	3 139,00		110,53	
3.6.	Распределительный газопровод квартала жилой застройки, ограниченной ул. Полевой и Волжской в г. Волгореченск	июль 2020 - декабрь 2020		1 580		1 560,41		1 560,41		98,76	
3.7.	Распределительный газопровод по улице Тяговая подстанция в г. Галич	июль 2020 - август 2020	сентябрь 2020 - декабрь 2020	3 460	0,84	3 393,28	0,84	3 393,28		98,07	
3.8.	Распределительный газопровод к ОГКУ "Семеновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" в с. Семеновское, Нерехтский район	июль 2020 - декабрь 2020		1 954		2 015,88		2 015,88		103,17	
3.9.	Распределительный газопровод в д. Медведки Сусанинского района		июль 2020 - декабрь 2021	1 681	0,70	1 376,00	0,70	1 376,00		81,86	
3.10.	Проверка достоверности сметной стоимости по объектам Программы газификации	январь 2020 - декабрь 2020		500		0,00		0,00		0,00	
3.11.	Компенсация выпадающих доходов от применения платы за присоединение объектов капитального строительства	январь 2020 - декабрь 2020	январь 2020 - декабрь 2020	44 675		73 306,40		73 306,40		164,09	
	<b>ИТОГО:</b>			213 071	20	165 032	18	165 032	0	77,45	

Директор филиала АО "Газпром газораспределение Кострома" "Облгазстрой"



А.Д. Орлов