

**Отчет о фактическом использовании средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2021 год**

№№	Наименование и адрес объекта	Показатели в соответствии с программой				Выполнение работ				Примечание	
		сроки исполнения		общая стоимость работ, тыс.руб.	протяженность, км.	за отчетный период		всего			
		ПНР	СМР			в денежном выражении, тыс.руб.	в натуральном выражении, км.	в денежном выражении, тыс.руб.	в натуральном выражении, км.		% от плана
<b>Установка и замена запорного регулирующего и измерительного оборудования</b>											
1											
2		<b>Проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией региона</b>									
2.1	Реконструкция газопровода высокого давления от задвижки 4027 до задвижки 4473 в Кострском районе	январь 2020 - декабрь 2022		17 255	3,50	17 255,00		17 255,00	3,50	100,00	
3		<b>Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией региона</b>									
3.1.	Межпоселковый газопровод ГРС Мантурово - г. Мантурово	август 2020 - декабрь 2021		102 897,01	13,40	104 014,36		104 014,36	12,00	101,09	
3.2.	Межпоселковый газопровод ГРС Шарья - г. Шарья	май 2021 - декабрь 2022		28 887,24	2,00	25 927,34		25 927,34	0,01	89,75	
3.3.	Распределительный газопровод квартала жилой застройки, ограниченной ул. Полевой и Волжской в г. Волгореченск	апрель 2021 - декабрь 2022		1 000,00	0,30	1 027,31		1 027,31	0,30	102,73	
3.4.	Распределительный газопровод к ОГУ «Семеновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в с Семеновское, Нерехтский район	апрель 2021 - декабрь 2022		1 000,00	0,30	1 035,61		1 035,61	0,30	103,56	
3.5.	Распределительный газопровод в д. Холм Костремского района	июнь 2021 - декабрь 2021		4 582	1,9	3 751,18		3 751,18	1,9	81,87	
3.6.	Разработка схемы газоснабжения г. Костромы (1 этап)	январь 2021 - декабрь 2021		2 500		0,00		0,00		0,00	
3.7.	Проверка достоверности сметной стоимости по объектам Программы газификации	январь 2021 - декабрь 2021		381		0,00		0,00		0,00	
3.8.	Компенсация выпадающих доходов от применения платы за присоединение объектов капитального строительства	январь 2021 - декабрь 2021		52 203		78 532,58		78 532,58		150,44	
3.9.	Подключение объектов в рамках догазификации Костремской области	январь 2021 - декабрь 2021		0		449,31		449,31			
<b>ИТОГО:</b>				210 705	21	231 993	0	231 993	18	110,10	

Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Кострома"

А.Е. Исаков