

Руководитель
регионального проекта —
Герасимчук Виталий Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03D5EFFFE35B407DD217DAA44AE419D93

Владелец: Герасимчук Виталий Владимирович

Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(47) Формирование комфортной городской среды (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 9, из них: - 8 достигнутых контрольных точек.	11764.32 тыс. руб., 3.80 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее - Проект) по состоянию на 31.12.2025 года в Костромской области благоустроено 63 объекта, в том числе 35 дворовых территорий и 28 общественных пространств.

Муниципальным образованием Кологривский муниципальный округ в 2025 году выполнены работы по благоустройству объекта «Кологрив. Сказки заповедного края», признанного победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Всероссийский конкурс).

В 2026 году в реализации Проекта в субъекте в 28 муниципальных образованиях запланированы работы по благоустройству 28 общественных территорий, а также работы по благоустройству территории в рамках мероприятий Всероссийского конкурса.

Муниципальными образованиями контракты на выполнение работ по благоустройству заключены в полном объеме. В соответствии с графиками работы на объектах начнутся с мая 2026 года.

Администрацией г. Костромы 12.02.2026 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по объекту «Течение времени» (благоустройство набережной реки Волга от улицы Горной до центрального пляжа по улице Лесной).

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году									
1.1.		Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, Указ 309	Единица	0	1	1	ведомственный учет	1	Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)»" Иное департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.03.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Единица	0	28	28	ведомственный учет	54	Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)»" Иное департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.03.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году														
1.1		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	1	1			31.12.2026	30.06.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ведомственный учет	Иное Информация по результату «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)»	В работе.Риски неисполнения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)»" Иное департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.03.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.01.2026	12.01.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Закон Костромской области об областном бюджете	Закон Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" Закон Костромской областной Думы от 24.12.2025г. № 31-8-ЗКО, указана ссылка .
1.1.K.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации								31.01.2026	12.01.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на создание комфортной городской среды в	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" администрации Костромской области от 28.12.2025г. №069-09-2026-575, приложен файл .	победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" Соглашение администрации Костромской области от 28.12.2025г. №069-09-2026-575, приложен файл .
1.1.К.3		Утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								31.01.2026	12.01.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ведомственный учет	Постановление Об утверждении государственной программы Костромской области "Формирование современной городской среды" Постановление администрации Костромской области от 31.07.2023г. №325-а, приложен файл .	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственной программы Костромской области "Формирование современной городской среды"" Постановление администрации Костромской области от 31.07.2023г. №325-а, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Постановление О внесении изменений в государственную программу Костромской области «Формирование современной городской среды»" Постановление администрации Костромской области от 08.12.2025г. №492-а, приложен файл .	2. "О внесении изменений в государственную программу Костромской области «Формирование современной городской среды»" Постановление администрации Костромской области от 08.12.2025г. №492-а, приложен файл .
1.1.К.4		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.05.2026	30.03.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ведомственный учет	Иное Муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и благоустройству набережной реки Волга	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и благоустройству набережной реки Волга" Иное администрации города Костромы от 12.02.2026г. №24-мк, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Информация по контрольной точке «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	2. "Информация по контрольной точке «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»" Иное департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.03.2026г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.5		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского								20.02.2026	20.02.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Костромской области бюджету городского округа город Кострома	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Костромской области бюджету городского округа город Кострома на создание комфортной городской среды в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды												Костромской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" Соглашение департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 19.02.2026г. №34701000-1-2026-008, приложен файл .
1.1.К.6		Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта								30.06.2026	30.06.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ведомственный учет		В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2		Реализованы	Единица	0	89	63	89					Герасимчук	ведомственный	Иное	В работе.Риски



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Значение: 89,0000 Дата: 31.12.2026								31.12.2026	31.12.2026	Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ый учет	Информация по результату «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	неисполнения отсутствуют. Предоставлена информация : 63 из 89. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»" Иное департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 30.03.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														городской среды»	
1.2.К.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.01.2026	12.01.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ведомственный учет	Закон О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" Закон Государственной Думы от 28.11.2025г. №426-ФЗ, указана ссылка .
														Закон Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	2. "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" Закон Костромской областной Думы от 24.12.2025г. №31-8-ЗКО, указана ссылка .
														Письмо о направлении информации	3. "о направлении информации" Письмо Министра России от 21.08.2025г. №49556-КМ/06, приложен файл .
1.2.К.2		Утверждено										Герасимчук	Закон	Закон Об	Выполнено. Риски



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.01.2026	12.01.2026	Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Костромской области областного бюджета	областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" Закон Костромской областной Думы от 24.12.2025г. № 31-8-ЗКО, указана ссылка .
1.2.К.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.01.2026	12.01.2026	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации на поддержку	Выполнено. Риски неисполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 24.12.2024 № 069-09-2025-200	программ формирования современной городской среды от 24.12.2024 № 069-09-2025-200" Соглашение администрации Костромской области от 26.12.2025г. №069-09-2025-200/4, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году							
1.1		(12) Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.), код направления расходов:54240	106 112,10	106 112,10	106 112,10	106 112,10	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	106 112,10	106 112,10	106 112,10	106 112,10	0,00	0,00	Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	69 582,20	69 582,20	69 582,20	69 582,20	0,00	0,00	Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	69 582,20	69 582,20	69 582,20	69 582,20	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	106 112,10	106 112,10	106 112,10	106 112,10	0,00	0,00	Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(13) Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, код направления расходов:55550	203 675,20	203 675,20	203 675,20	203 675,20	11 764,32	5,78	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	203 675,20	203 675,20	203 675,20	203 675,20	11 764,32	5,78	Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	152 756,40	152 756,40	152 756,40	152 756,40	8 823,24	5,78	Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	152 756,40	152 756,40	152 756,40	152 756,40	8 823,24	5,78	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	203 675,20	203 675,20	203 675,20	203 675,20	11 764,32	5,78	Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			309 787,30	309 787,30	309 787,30	309 787,30	11 764,32	3,80	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			309 787,30	309 787,30	309 787,30	309 787,30	11 764,32	3,80	
бюджет субъекта Российской Федерации			222 338,60	222 338,60	222 338,60	222 338,60	8 823,24	3,97	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			222 338,60	222 338,60	222 338,60	222 338,60	8 823,24	3,97	
бюджеты муниципальных образований			309 787,30	309 787,30	309 787,30	309 787,30	11 764,32	3,80	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
	План	0,00	0,00	8 823,24	22 222,20	26 262,60	48 484,80	89 899,00	112 222,20	119 393,90	126 464,70	152 756,40	152 756,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	8 823,24	22 222,20	26 262,60	48 484,80	89 899,00	112 222,20	119 393,90	126 464,70	152 756,40	152 756,40
1.2.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)												
	План	0,00	0,00	0,00	20 874,60	20 874,60	20 874,60	20 874,60	33 051,40	45 228,20	69 582,20	69 582,20	69 582,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	20 874,60	20 874,60	20 874,60	20 874,60	33 051,40	45 228,20	69 582,20	69 582,20	69 582,20