



**ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ТЭК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Сенная ул., 17, г. Кострома, 156013
тел./факс (4942) 31-28-12, 47-10-94
E-mail: stroy@adm44.ru
ОКПО 33798929, ОГРН 1184401005172
ИНН/КПП 4401188854/440101001

Директору департамента
экономического развития
Костромской области

Свиштунову А.А.

от 25.03.2022 № 2563

на № _____ от _____

О представлении отчета о реализации
государственной программы

Уважаемый Александр Александрович!

Во исполнение пп. 46, раздел VI постановления администрации Костромской области от 28.01.2014 г. № 2-а «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области» департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области направляет информацию:

- отчет о реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2021 году (форма №2);
- отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2021 году (форма №3);
- оценка эффективности реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2021 году (форма №4);
- аналитическая записка о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2021 году.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Директор департамента

С.Н. Кралин

Аналитическая записка

о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2021 году

В целях реализации поручений Президента РФ и положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ принят Закон Костромской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Костромской области», постановлением администрации области от 28.04.2014 г. № 175-а утверждена государственная программа Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области». Утратила силу на основании постановления администрации Костромской области от 07.02.2022 № 30-а. В соответствии с новыми требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановлением администрации области от 15.11.2021 №503-а утверждена новая программа сроком до 2024 года.

Целью программы являлась повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области.

Задачи программы:

- 1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях экономики Костромской области;
- 2) реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики.

Конечные результаты реализации государственной программы:

- 1) снижение энергоемкости валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области к 2021 году до 20,017 кг. у. т./тыс. рублей;
- 2) снижение доли потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства до 8 процентов к 2021 году.

Финансирование мероприятий государственной программы планировалось за счет средств областного бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программой предусмотрено 889 899,7 тыс. рублей, в том числе:

- 32 998,6 тыс. рублей – средства областного бюджета;
- 85 943,5 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов;
- 770 957,6 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.

Фактическое финансирование мероприятий в 2021 году составило 1 784 917,2 тыс. рублей (200,6 %), в том числе областной бюджет – 15 222,3 тыс. рублей (46,1 %), местный бюджет – 61 378,6 тыс. рублей (71,4 %), внебюджетные источники – 1 708 316,3 тыс. рублей (221,6 %).

Фактическое финансирование мероприятий по энергосбережению в рамках межведомственного взаимодействия с ИОГВ составило:

- областной бюджет – 9 718,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 14 859,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в областных бюджетных учреждениях в рамках текущего финансирования в сметах на содержание и через подпрограммы и мероприятия по энергосбережению профильных государственных программ Костромской области.

Мероприятия, выполненные в 2021 году:

I. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области»

1. Выполнение инвестиционных программ предприятиями ТЭК:

- замена проводов на перегруженных линиях;
- установка светодиодных энергоэффективных светильников наружного и внутреннего размещения;
- установка современных уплотнительных и прокладочных материалов из пористого политетрафторэтилена;
- применение полиэтиленовых труб для строительства и реконструкции подземных газопроводов;
- внедрение интеллектуальных систем управления освещением и т.д.;

2. Выполнение муниципальными образованиями Костромской области мероприятий по энергосбережению:

2.1. Установка приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях:

Общая потребность в установке приборов учета в учреждениях составляет 5548 ед. Количество установленных приборов учета составляет – 5328 ед. или 96 % от потребности. Всего за 2021 год было установлено 43 прибора учета. В настоящее время полностью оснащены приборами учета бюджетные учреждения в 28 муниципальных образованиях. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях полностью установлены приборы учета потребления электроэнергии и газа. Большинство из оставшихся не оснащенных приборами учета бюджетных учреждений имеют собственные источники тепло- и водоснабжения.

2.2. Установка приборов учета в МКД:

В настоящее время, в рамках требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» обязанность по установке коллективных приборов учета возложена на ресурсоснабжающие организации.

По состоянию на 01.01.2022 г. обеспеченность приборами учета составляет:

Тепло – 2815 ед. из 3724 ед. или 75,5 %;

ГВС – 1094 ед. из 1662 ед. или 65,8 %;

ХВС – 2574 ед. из 4031 ед. или 63,9 %;

ЭС – 5388 ед. из 5403 ед. или 99,7 %.

2.3. В рамках предоставления финансовой поддержки НКО «Костромской фонд энергосбережения» в 2021 году осуществлено 10 мероприятий на общую сумму 13,73 млн. рублей, в том числе:

1) установлен автономный газовый котел наружного размещения для МКУК «Буйский краеведческий музей им.Т.В.Ольховик», г. Буй, ул. Карла Маркса, д. ¼ стоимостью 2,3 млн. рублей;

2) оптимизированы системы теплоснабжения в котельных п.Карьково, д.Угоры, г.о.г. Мантурово (приобретение и установка пеллетных котлов),

установлены пеллетные котлы для МБУ «Спортивная школа г. Мантурово», МБУ ФОК «Спартак» г. Мантурово общей стоимостью 2,8 млн. рублей;

3) осуществлены работы по прокладке тепловых сетей для объектов религиозной организации «Костромская епархия РПЦ» на сумму 3,7 млн. рублей

4) заменена устаревшие котельные агрегаты на котельные агрегаты с более высоким КПД в котельной административного здания, расположенного по адресу : г. Кострома ул. Лесная д.37 на сумму 4,2 млн. рублей;

5) проведены другие мероприятия, направленные на повышение уровня энергосбережения и энергетической эффективности Костромской области на сумму 730 тыс. рублей (разработка схем теплоснабжения, проектно-сметной документации, установка энергосберегающих стеклопакетов).

2.4. Заключение энергосервисных контрактов:

С 2021 года реализуется ЭСК по модернизации уличного освещения в г.о.г. Буй. Срок реализации работ – до апреля 2022 года, цена контракта - 28,9 млн. рублей. В рамках контракта подлежит к замене 1237 устаревших светоточек, установка 218 единиц новых светоточек, 39 шкафов управления и узлов автоматизации городского освещения. Контракт заключен с ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на семилетний срок, плановая экономия в натуральной величине составит 3,8 млн. кВт/ч или 29,2 млн. рублей (75% от текущих затрат на электрическую энергию для уличного освещения).

Альтернативным вариантом для реализации энергосберегающего мероприятия может послужить договор подряда, концессионное соглашение или инвестиционная программа. Так, в конце 2020 – в I квартале 2021 года, в г.о.г. Галич в рамках двух подрядных контрактов были проведены масштабные работы по модернизации уличных сетей освещения: вместо 997 светильников ДнАТ было установлено 1382 новых светодиодных светильника. Несмотря на увеличение количества точек освещения, что дало более высокое качество и соответствие нормам освещенности, проводимые мероприятия дополнительно дали и экономию электроэнергии — более 30%. Так расход электроэнергии за период с марта по сентябрь включительно 2020 года составил 224,4 тыс. кВт*час, а за такой же период 2021 года 156,3 тыс. кВт*час. Экономия электроэнергии составила более 30%. В ценах 2021 года экономия составила 550,2 тыс. рублей. В рамках данного проекта также было установлено автоматическое оборудование с программным обеспечением, которое дает возможность самостоятельно управлять освещением города с одной точки, а также экономить на обслуживании сетей уличного освещения (замена вышедшего из строя оборудования), что привело к экономии свыше 0,5 млн. рублей в год. В целом за календарный год планируемая экономия должна превышать 1,5 млн. рублей.

Также в 2021 году была произведена модернизация освещения в г. Нея (контракт на 1,1 млн. рублей, установлено 34 новых опоры и светильников) г. Шарья (контракт на 6,7 млн. рублей, заменено 1058 светильника, 2 шкафа управления, 20 опор и 12,2 км сетей), г. Солигалич (контракт на 1,2 млн. рублей, замена 82 светильников и сетей освещения). Заключен договор подряда до 15.04.2022 в г. Мантурово (на 1 млн. рублей, к замене 42 светильника и 1 шкаф управления).

В 11 учебных учреждениях г. Костромы в рамках энергосервисных контрактов бы установлены автоматизированные узлы автоматического погодного регулирования теплопотребления. Примером реализации может послужить ЭСК

между МБОУ г. Костромы «Гимназия № 15» и ООО «Терем». Цена заключенного в июле 2021 года контракта составила 5,1 млн. руб., срок действия – 7 лет, работы выполнены до начала отопительного периода. В рамках контракта реализованы комплексные работы по установке узла автоматического погодного регулирования теплопотребления, балансировке и модернизации системы отопления, установке датчиков температуры, теплоизоляции разводящих трубопроводов и переносу узла учета тепловой энергии. После проведенных мероприятий экономия потребленных Гкал за октябрь 2021 года в сопоставимых условиях составила 57,3 Гкал или 128 тыс. руб., за ноябрь текущего года - 104,8 Гкал или 165 тыс. рублей. Таким образом, годовая экономия по предварительным расчетам может даже превышать утвержденные контрактом ежегодные плановые показатели в 847 тыс. рублей (29% от отчетного периода). По итогам контракта планируемая экономия составляет 2 358,3 Гкал или 5,1 млн. рублей.

2.5. Выполнение предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению:

В 2021 году в рамках мероприятия «Выполнение предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению» были выполнены работы по модернизации котельных и установке энергоэффективного оборудования, установка современного насосного оборудования, а также реконструкции тепловых сетей с применением энергоэффективных материалов в рамках инвестиционных программ и концессионных соглашений.

Фактическое финансирование мероприятий по энергосбережению составило – 401 290,02 тыс. рублей.

II. Подпрограмма «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»

В рамках государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2021 году реализованы:

1) мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство котельных»

Выполнены работы по объектам:

- МКУК «Ченцовский сельский дом культуры», Красносельский р-н, п. Ченцы, ул. Молодежная, д. 13 – установка газовых котлов внутреннего размещения стоимостью 455,0 тыс. рублей, срок окупаемости – 5,2 года;

- МКУС «Олимп», п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 44а – установка газовых котлов внутреннего размещения и реконструкция внутренней системы отопления стоимостью 2 828,0 тыс. рублей, срок окупаемости – 5,7 лет;

- МБДОУ «Детский сад № 1 п. Никольское» Костромской р-н, Никольское с/п, п. Никольское, ул. Мира, д. 2 – установка котлов наружного размещения стоимостью 2 800,0 тыс. рублей, срок окупаемости – 6,7 лет;

- МКДОУ «Детский сад «Родничок» с. Яковлевское» Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Яковлевское, ул. Новая, д. 7а – установка котлов наружного размещения стоимостью 2 956,6 тыс. рублей, срок окупаемости – 5,1 лет;

- МДОУ «Калинковский детский сад», Судиславский р-н, д. Калинки, ул. Центральная, д. 45 – установка котлов наружного размещения стоимостью 1 961,5 тыс. рублей, срок окупаемости – 4,2 года.

2) мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики находящихся в государственной собственности Костромской области»

Выполнены работы по объектам:

- ОГКУ «Центр занятости населения по Парфеньевскому району», с. Парфеньево, ул. Пионерская, д. 12 – установка котлов наружного размещения стоимостью 1 000,0 тыс. рублей, срок окупаемости – 4,1 года;

- ОГБУ «Парфеньевская станция по борьбе с болезнями животных», с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 – установка котлов наружного размещения стоимостью 1 150,0 тыс. рублей, срок окупаемости – 3,9 года;

- ОГБУ «Парфеньевский центр социального обслуживания населения», с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 40 - разработана проектно-сметная документация, ТЭР и документация для технического присоединения стоимостью 450,0 тыс. рублей, реализация строительно-монтажных работ в 2022 году;

- ОГБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» (ЗОЦ «Красная горка»), Красносельский р-н, Боровиковское с/п – замена аварийного угольного котла на новый, разработка документации для технического присоединения к газовым сетям - 3 754,0 тыс. рублей, завершение работ в 2022-2023 годах;

- ОГБУ «Нейский КЦСОН», г. Нея, ул. Чкалова, д. 28 – разработана проектно-сметная документация, ТЭР и документация для технического присоединения стоимостью 305,1 тыс. рублей, реализация строительно-монтажных работ в 2022 году;

- структурное подразделение ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж», г. Нея, ул. Кирова, д. 62 – разработана проектно-сметная документация, ТЭР и документация для технического присоединения стоимостью 800 тыс. рублей, реализация строительно-монтажных работ в 2022 году;

- структурная часть пожарно-спасательной части № 22 ОГКУ «4-й отряд противопожарной службы Костромской области», с. Парфеньево, м-н Зеленый, 30 – разработка проектно-сметной документации, ТЭР и документации для технического присоединения, оплата аванса по контракту на строительно-монтажные работы - 1 050,0 тыс. рублей, завершение работ в 2022 году.

Оценка эффективности государственной программы.

Государственная программа Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в соответствии с методикой оценки эффективности имеет уровень - эффективный (значение критерия эффективности равно 0,95).


Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области» в соответствии с методикой оценки эффективности имеет уровень - высокоэффективный (значение критерия эффективности равно 1,47).

Целевые показатели (индикаторы) доли потребления энергетических ресурсов (тепловая энергия, холодная и горячая вода, природный газ) не достигнуты по причине не полной установки приборов учета потребления. В настоящее время проводится активная работа по установке приборов учета потребления энергетических ресурсов в объектах тепло- и водоснабжения, бюджетных учреждениях, многоквартирных домах, находящихся на территории Костромской

области.

Подпрограмма «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» в 2021 году в соответствии с методикой оценки эффективности имеет уровень – неэффективная (значение критерия эффективности равно 0,36).

Директор Департамента строительства,
ЖКХ и ТЭК Костромской области



С.Н. Кралин

1.1	Мероприятие «Выполнение инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса, в том числе подпрограмм энергосбережения»		Всего	0,00	592957,60	1269574,07	на территории Костромской области, в 2021 году составит 100%; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2021 году составит 100%; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2021 году составит 100%; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области, в 2021 году составит 100%; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области, в 2021 году составит 19 единиц	на территории Костромской области, в 2021 году составила 74,5%; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2021 году составила 73,3%; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области, в 2021 году составила 66,8%; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области, в 2021 году составила 96,7%; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области, в 2021 году составило 24 единицы
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	592957,60	1269574,07		
1.2	Мероприятие «Контроль за выполнением исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями мероприятий по энергосбережению»		Всего	0,00	0,00	0,00		
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
1.3	Мероприятие «Выполнение муниципальными образованиями Костромской области мероприятий по энергосбережению»		Всего	74500,00	74500,00	55878,06		
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет	74500,00	74500,00	55878,06		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
1.4	Мероприятие «Выполнение предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению»		Всего	0,00	178000,00	438742,23		
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	178000,00	438742,23		

2.	Подпрограмма "Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области"	Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области; Департамент здравоохранения Костромской области; Департамент культуры Костромской области; Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. Департамент по труду и социальной защите Костромской области; Департамент образования и науки Костромской области;	Всего, в т.ч.:	44442,10	44442,10	20722,85	x	x	x
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	32998,60	32998,60	15222,31			
			местный бюджет	11443,50	11443,50	5500,54			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
Всего по мероприятиям:									
2.1	Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство котельных на объектах муниципальной собственности»	Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области;	Всего	22887,00	22887,00	11001,08	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 41 шт.	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 39 шт.	Поступившие в ходе аукционных процедур жалобы в Федеральную антимонопольную службу при определении подрядчиков по объектам МКДОУ детский сад «Теремок», с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 46а, МКОУ «Парфеньевская средняя общеобразовательная школа» (СОШ), ул. Пионерская, д. 39, а также увеличение стоимости объектов на момент определения подрядчика
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	11443,50	11443,50	5500,54			
			местный бюджет	11443,50	11443,50	5500,54			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики	Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области;	Всего	22887,00	22887,00	11001,08			
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	11443,50	11443,50	5500,54			
			местный бюджет	11443,50	11443,50	5500,54			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
2.2	Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство тепловых сетей на объектах муниципальной собственности»	Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области;	Всего	0,00	0,00	0,00	Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей - 6,24 км	Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей - 6,24 км	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			

			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
2.2.1	субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на реконструкцию, модернизацию и строительство тепловых сетей	Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области;	Всего	0,00	0,00	0,00			
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
2.3	Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской област»	Департамент здравоохранения Костромской области; Департамент культуры Костромской области; Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. Департамент по труду и социальной защите Костромской области; Департамент образования и науки Костромской области;	Всего	21555,10	21555,10	9721,77	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области - 21 шт.	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области - 19 шт.	Затянувшиеся аукционные процедуры в связи с ошибками проектировщика при разработке проектно-сметной документации для ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница», с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 58, а также поступившие в ходе аукционных процедур жалобы в Федеральную антимонопольную службу при определении подрядчиков по ОГБУ "Парфеньевский центр социального обслуживания населения", с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	21555,10	21555,10	9721,77			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
	Мероприятие «Подключение к системе теплоснабжения объектов находящихся в государственной собственности»		Всего	0,00	0,00	0,00			
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" по итогам 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2021 года (при наличии)
					2020 год*	2021 год		
						план	факт	
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области"								
1	Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях экономики Костромской области	кг у.т./тыс. рублей	28,9	20,017	28,2	Целевые показатели предусматривают снижение энергоемкости ВРП ежегодно на 3%. Недостижение показателя обусловлено недостижением значений за прошлые периоды и всемирной вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшей спад экономики и экономического развития, применения устаревших технологий и оборудования в производственном цикле, отсутствия финансовой возможности закупить новую технику и внедрять прогрессивные энергосберегающие меры.
2	Доля потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства		Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики	процентов	14,6	8,0	14,5	
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области"								
3	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях Костромской области	Повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе; повышение энергоэффективности в промышленности; повышение энергоэффективности в бюджетной сфере	процентов	98	100	98,4	
4	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области			процентов	74,5	100	75,5	
5	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области			процентов	73,3	100	75,52	
6	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области			процентов	66,8	100	68,13	
7	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области			процентов	96,7	100	96,94	
8	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области			единиц	11	16	24	
Подпрограмма "Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области"								

9	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных	Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики	Реконструкция, модернизация нерентабельных котельных на природный газ и местные виды топлива; строительство котельных, работающих на природном газе и местных видах топлива	единиц	34,0	41,0	39,0	Поступившие в ходе аукционных процедур жалобы в Федеральную антимонопольную службу при определении подрядчиков по объектам МКДОУ детский сад «Теремок», с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 46а, МКОУ «Парфеньевская средняя общеобразовательная школа» (СОШ), ул. Пионерская, д. 39, а также увеличение стоимости объектов на момент определения подрядчика
10	Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей		Реконструкция, модернизация и строительство тепловых сетей	километров	6,24	6,24	6,24	
11	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области		Реконструкция, модернизация нерентабельных котельных на природный газ и местные виды топлива; строительство котельных, работающих на природном газе и местных видах топлива; реконструкция, модернизация и строительство тепловых	единиц	15,0	21,0	19,0	Затянувшиеся аукционные процедуры в связи с ошибками проектировщика при разработке проектно-сметной документации для ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница», с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 58, а также поступившие в ходе аукционных процедур жалобы в Федеральную антимонопольную службу при определении подрядчиков по ОГБУ «Парфеньевский центр социального обслуживания населения», с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 40

* - Приводится фактическое значение индикатора за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности реализации государственная программа Костромской области " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" в 2021 году

	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{ГП_i}^{план}$	$P_{ГП_i}^{факт}$	R_i	$R_{ГП}$	$D_{ГП}^{план}$	$D_{ГП}^{факт}$	$D_{ГП}$	$B_э$	k	$E_{ГП}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа Костромской области " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области"												
1	Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области	кг у.т./тыс. рублей	20,0	28,2	0,71	x	x	x	x	x	x	x
2	Доля потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями жилищно-коммунального хозяйства	процентов	8,0	14,5	0,55	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО		x	x	x	x	0,63	889 899,70	1 784 917,21	2,01	320,1	0,75	0,95
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области"												
3	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области	процентов	100	98,4	0,98	x	x	x	x	x	x	x
4	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Костромской области	процентов	100	75,5	0,76	x	x	x	x	x	x	x
5	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области	процентов	100	75,52	0,76	x	x	x	x	x	x	x
6	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Костромской области	процентов	100	68,13	0,68	x	x	x	x	x	x	x
7	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Костромской области	процентов	100	96,94	0,97	x	x	x	x	x	x	x
8	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных исполнительными органами государственной власти Костромской области и государственными учреждениями Костромской области	единиц	16	24	1,50	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО		x	x	x	x	0,94	845 457,60	1 762 796,30	2,09	0,0	0,75	1,47
Подпрограмма "Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области"												
9	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных	единиц	41,0	39,0	0,95	x	x	x	x	x	x	x
10	Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей	километров	6,24	6,24	1,00	x	x	x	x	x	x	x
11	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области	единиц	21,0	19,0	0,90	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО		x	x	x	x	0,95	44 442,10	22 120,91	0,50	320,1	0,75	0,36