

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»
за I квартал 2024 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Цель 1. Улучшение к 2030 году жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта в 4,0 тыс. многоквартирных домов для 400,0 тыс. человек.»											
1.		Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом	ГП	Условная единица	2 950	3 360	X	Отчет "Квартальный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" от 31.03.2024 № КР-2	3 155	Ведомственный контроль	По итогам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД (далее - Программа) за I квартал 2024 выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 40 многоквартирных домах (МКД). Т.о. с начала реализации Программы количество отремонтированных домов достигло 3360.
2.		Количество граждан улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом	ГП	Тысяча человек	332	395,61	X	Отчет "Квартальный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД" от 31.03.2024 № КР-2	340	Ведомственный учет	По итогам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД (далее - Программа) за I квартал 2024 года количество граждан улучшивших жилищные условия равно 4,61 тыс.чел. Т.о. с начала реализации Программы количество граждан улучшивших жилищные условия достигло 395,61 тыс. чел.
2 Цель государственной программы «Цель 2. Обеспечение устойчивого финансового состояния отраслевых предприятий, благодаря чему доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Костромской области к 2030 году снизится до 63,0 процентов»											
1.		Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области	ГП	Процент	70	X	70	Иной документ "Информационная справка за I квартал 2024 года к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» от 29.03.2024 № б/н. Отчет "Информация об инвестиционных расходах в общем объеме расходов организаций за I квартал 2024 года" от 29.03.2024 № б/н. Отчет "Форма 1-ГМУ за февраль 2024" от 01.03.2024 № б/н. Отчет "Форма 1-ГМУ за март 2024" от 01.04.2024 № б/н. Отчет "Форма 1-ГМУ за январь 2024" от 01.02.2024 № б/н. Отчет "Информация об инвестиционных программах за I квартал 2024 года" от 29.03.2024 № б/н	68	АИС "Реформа ЖКХ"	По оперативным данным плановое значение показателя за I квартал достигнуто. Подтверждающие данные за I квартал 2024 года будут сформированы в соответствии с регламентом Костромастата (май-июнь 2024 г.).

2.		Доля газоснабжающих организаций, получающих субсидию на реализацию природного и (или) сжиженного газа по регулируемым ценам, в общем объеме газоснабжающих организаций, реализующих природный и (или) сжиженный газ по регулируемым ценам	ГП	Процент	50	50	X	Письмо служебное "Об отчетности по государственным программам в ГИИС Электронный бюджет" от 10.04.2024 № 01-25/810	100	ведомственный контроль	В плане предоставления субсидий на 2024 год - 2 организации. В отчетном периоде субсидии предоставлены только одной организации (отчет по ВП "Повышение финансовой устойчивости"), что соответствует плану на отчетную дату.
3 Цель государственной программы «Цель 3. Увеличение численности населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к концу 2030 года на 11,0 тыс. человек по сравнению с соответствующей численностью в 2022 году»											
1.		Количество населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ГП	Человек	428 067	443 048	X	Письмо служебное "О мониторинге ГП" от 01.04.2024 № 3309	439 067	рег.проект (ведомственный контроль)	Показатель «Количество населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» по состоянию на 01.04.2024 - 443048 чел.
4 Цель государственной программы «Цель 4. Повышение качества предоставления коммунальных услуг к концу 2030 года для 9,74 тыс. человек населения Костромской области»											
1.		Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг	ГП	Человек	51	926	X	Письмо служебное "письмо департамента строительства, ЖКХ и ТЭК" от 01.04.2024 № 3309	6 418	ведомственный контроль	С учетом информации муниципальных образований, участвующих в региональной программе по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, о протяженности капитально отремонтированных коммунальных сетей и в соответствии с расчетом ППК ФРТ количества граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг плановое значение показателя достигнуто.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Цель 1. Улучшение к 2030 году жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта в 4,0 тыс. многоквартирных домов для 400,0 тыс. человек.													15
1.1.	Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом, Условная единица													
	План	ГП	X	X	2 950	X	X	3 000	X	X	3 050	X	X	3 155
	Факт/прогноз		X	X	3 360	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Количество граждан улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом, Тысяча человек													
	План	ГП	X	X	332	X	X	332	X	X	335	X	X	340
	Факт/прогноз		X	X	395,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Цель 2. Обеспечение устойчивого финансового состояния отраслевых предприятий, благодаря чему доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Костромской области к 2030 году снизится до 63,0 процентов													
2.1.	Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области, Процент													
	План	ГП	X	X	70	X	X	69,5	X	X	69	X	X	68
	Факт/прогноз		X	X	70	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	Доля газоснабжающих организаций, получающих субсидию на реализацию природного и (или) сжиженного газа по регулируемым ценам, в общем объеме газоснабжающих организаций, реализующих природный и (или) сжиженный газ по регулируемым ценам, Процент													
	План	ГП	X	X	50	X	X	50	X	X	100	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Цель 3. Увеличение численности населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к концу 2030 года на 11,0 тыс. человек по сравнению с соответствующей численностью в 2022 году													
3.1.	Количество населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, Человек													
	План	ГП	X	X	428 067	X	X	428 067	X	X	428 067	X	X	439 067
	Факт/прогноз		X	X	443 048	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Цель 4. Повышение качества предоставления коммунальных услуг к концу 2030 года для 9,74 тыс. человек населения Костромской области													
4.1.	Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг, Человек													
	План	ГП	X	X	51	X	X	102	X	X	510	X	X	6 418

Факт/прогноз		X	X	926	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--------------	--	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области" (всего), в том числе:	836 085,01	683 807,31	683 807,31	461 599,96	117 731,38	14,08	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	586 412,90	586 412,90	586 412,90	413 187,55	34 818,68	5,94	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	354 714,10	354 714,10	354 714,10	354 714,10	13 232,30	3,73	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	505 104,10	505 104,10	505 104,10	358 297,10	13 365,90	2,65	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	602 498,51	602 498,51	602 498,51	406 709,51	13 500,90	2,24	
Внебюджетные источники	152 277,70	-	-	-	82 777,70	54,36	
Региональный проект "Чистая вода (Костромская область)" (всего), в том числе:	476 209,51	406 709,51	406 709,51	406 709,51	13 500,90	2,84	По состоянию на 01.04.2024 профинансировано из всех бюджетов 13500,9 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 13232,2 тыс. руб., областной бюджет – 133,7 тыс. руб., местный бюджет – 135,0 тыс. руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	358 297,10	358 297,10	358 297,10	358 297,10	13 365,90	3,73	По состоянию на 01.04.2024 профинансировано из всех бюджетов 13500,9 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 13232,2 тыс. руб., областной бюджет – 133,7 тыс. руб., местный бюджет – 135,0 тыс. руб.
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	354 714,10	354 714,10	354 714,10	354 714,10	13 232,30	3,73	Между администрацией Костромской области и Министром России заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 23.12.2023 № 069-09-2024-044 на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	358 297,10	358 297,10	358 297,10	358 297,10	13 365,90	3,73	С муниципальными образованиями (Мантурово м.о., Кадыйский и Красносельский м.р.) заключены соответствующие соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета.
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	406 709,51	406 709,51	406 709,51	406 709,51	13 500,90	3,32	На данный момент во всем МО (включая п. Красное-на-Волге) заключены муниципальные контракты на строительство объектов питьевого водоснабжения.
Внебюджетные источники	69 500,00	-	-	-	0,00	0,00	Реализация мероприятий в 2024 году, в том числе за счет внебюджетных источников, осуществляется в рамках заключенных контрактов и договоров.
Ведомственный проект "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе:	195 789,00	195 789,00	195 789,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	146 807,00	146 807,00	146 807,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	146 807,00	146 807,00	146 807,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	195 789,00	195 789,00	195 789,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Ведомственный проект "Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций" (всего), в том числе:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	11 138,36	11 138,36	34,81	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	11 138,36	11 138,36	34,81	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области" (всего), в том числе:	92 086,50	9 308,80	9 308,80	3 752,09	83 541,41	90,72	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 308,80	9 308,80	9 308,80	3 752,09	763,71	8,20	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	82 777,70	-	-	-	82 777,70	100,00	!!!
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области" (всего), в том числе:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	9 550,71	23,88	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	9 550,71	23,88	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	153 807,80	153 807,80		
Ведомственный проект "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры"	0,00				
Ведомственный проект "Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций"	0,00				
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области"	0,00	153 807,80	153 807,80		
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области"	0,00	0,00			

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области	По оперативным данным плановое значение показателя за 1 квартал достигнуто. Подтверждающие данные за 1 квартал 2024 года будут сформированы в соответствии с регламентом Костромстата (май-июнь 2024 г.).	Не достижение значения показателя по итогам 1 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	низкий	При формировании отчета данные будут занесены оперативно	2 квартал 2024 года	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
2.	Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг	Плановое значение показателя за 1 квартал достигнуто. Подтверждающие данные за 1 квартал 2024 года будут предоставлены по мере поступления в адрес департамента подписанных актов выполненных работ	Не достижение значения показателя по итогам 1 квартала не повлияет на достижение показателя по итогам года.	низкий	занесение актов выполненных работ по мере поступления в адрес департамента и исправления технической ошибки в ЭБ	2 квартал 2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

6. Дополнительная информация

В связи с логикой подсистемы "Управления государственными программами субъектов РФ" не представляется возможным изменить ранее введенные значения по мероприятиям и контрольным точкам, входящим в отчет. Все КТ с плановой датой достижения 2-й квартал 2024 года находятся в работе, рисков не достижения не имеется.	
КПМ №4. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области.	
Подтверждающие документы прикреплены в отчет о выполнении государственной программы №16 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области» к показателю 0467 «Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области».	
Показатель 0020 «Доля инвестиционных расходов в общем объеме расходов организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере» Подтверждающий документ (Информация об инвестиционных расходах в общем объеме расходов организаций за 1 квартал 2024 года).	
Показатель 0022 «Доля прибыльных организаций отрасли ЖКХ». Тип сведений – прогноз. Подтверждающий документ (Информационная справка за 1 квартал 2024 года к показателю 0022 «Доля прибыльных организаций отрасли ЖКХ»).	
Мероприятие 000020 «Реализованы инвестиционные программы в отдельных сферах ЖКХ». Тип сведений – прогноз.	
Фактическое значение мероприятия за 1 квартал 2024 года – 14 усл.ед. (В течение 2024 года на территории Костромской области реализуется 14 инвестиционных программ). В отчете КПМ прикрепленный документ не корректный, правильный подтверждающий документ «Информация об инвестиционных программах за 1 квартал 2024 года» прикреплен к показателю 0467 отчета по ГП.	
Контрольные точки № 1,2,3 -подтверждающие документы форма 1-ГМУ за периоды январь, февраль, март 2024 г.	
Мероприятие 00023 «Осуществлены мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жизнеобеспечения на территории Костромской области». Все КТ с плановой датой достижения 2-й квартал 2024 года находятся в работе, рисков не достижения не имеется.	
ГП: Показатель 0465 "Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом" - по итогам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД (далее - Программа) за 1 квартал 2024 выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 40 многоквартирных домах (МКД) (подтверждающий документ - ежемесячный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах КР-2 (таблица 5, строка 2, столбец 9)). Т.о. с начала реализации Программы количество отремонтированных домов достигло 3360 МКД (Отчет КР-2 за 1 квартал 2024 г. - таблица 6, строка 43, столбец "Значение").	
Показатель 0466 "Количество граждан улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом" за 1 квартал 2024 года количество граждан улучшивших жилищные условия равно 4,61 тыс.чел. (подтверждающий документ - ежемесячный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах КР-2 (таблица 5, строка 6, столбец 9)). Т.о. с начала реализации Программы количество граждан улучшивших жилищные условия достигло 395,61 тыс. чел. (Отчет КР-2 за 1 квартал 2024 г. - таблица 6, строка 45, столбец "Значение").	
КПМ №5"Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области" : Подтверждающая информация мероприятия 000025 "Реализована региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области" находится в подтверждающих документах показателя 0465 - КР 2 "Отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области за 1 квартал 2024 года" в ППК «Фонд развития территорий».	