

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Маков Юрий Вениаминович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00a6e0092c01c1e8e05a2e88c460783693b
Владелец: Маков Юрий Вениаминович
Действителен: с 01.09.2025 по 25.11.2026
Дата подписания: 15.07.2026

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Захаров Владимир Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 2b27267b5bcsce6b2084944c8cf75ac5
Владелец: Захаров Владимир Владимирович
Действителен: с 24.06.2026 по 17.09.2027
Дата подписания: 10.07.2026

Дата утверждения отчета: 15.07.2026

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды»
за II квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Повышение уровня комфортности городской среды муниципальных образований Костромской области к 2030 году за счет благоустройства 435 территорий (общественных и дворовых)»											
1.		Количество благоустроенных территорий (дворовых и общественных) нарастающим итогом	ГП	Единица	735	734	X	Отчет "Отчет Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области о достижении показателей государственной программы Костромской области «Формирование современной городской среды» и ее структурных элементов за II квартал 2026 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2026 № 6/н	777	Ведомственный учет	В 2019-2025 годах реализован 731 объект. По итогам II квартала 2026 года планировалось реализовать еще 4 объекта (735 объектов нарастающим итогом). По состоянию на 30.06.2026 завершены и оплачены работы на 3-х объектах в Воховском, Неёском, Павинском муниципальных округах. Также по 1 объекту в Межевском муниципальном округе работы выполнены, однако данный объект не включен в отчет, т.к. денежные средства на поддержку будут перечислены до конца июля 2026 года.
2.		Количество благоустроенных территорий -победителей в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нарастающим итогом	ГП	Единица	6	6	X	Отчет "Отчет Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области о достижении показателей государственной программы Костромской области «Формирование современной городской среды» и ее структурных элементов за II квартал 2026 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2026 № 6/н	7	Ведомственный учет	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о помесечном достижении показателей государственной программы в 2026 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение уровня комфортности городской среды муниципальных образований Костромской области к 2030 году за счет благоустройства 435 территорий (общественных и дворовых)													
1.1.	Количество благоустроенных территорий (дворовых и общественных) нарастающим итогом, Единица													
	План	ГП	X	X	731	X	X	735	X	X	766	X	X	777
	Факт/прогноз		X	X	731	X	X	734	X	X	X	X	X	X
1.2.	Количество благоустроенных территорий -победителей в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нарастающим итогом, Единица													
	План	ГП	X	X	6	X	X	6	X	X	6	X	X	7
	Факт/прогноз		X	X	6	X	X	6	X	X	X	X	X	X

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Формирование современной городской среды" (всего), в том числе:	365 775,20	365 775,20	365 775,20	365 775,20	69 117,47	18,90	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	222 338,60	222 338,60	222 338,60	222 338,60	49 124,29	22,09	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	220 115,10	220 115,10	220 115,10	220 115,10	48 633,02	22,09	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00		0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	222 338,60	222 338,60	222 338,60	222 338,60	49 124,29	22,09	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	365 775,20	365 775,20	365 775,20	365 775,20	69 117,47	18,90	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Неразмешенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Костромская область)" (всего), в том числе:	365 775,20	365 775,20	365 775,20	365 775,20	69 117,47	18,90	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	222 338,60	222 338,60	222 338,60	222 338,60	49 124,29	22,09	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	220 115,10	220 115,10	220 115,10	220 115,10	48 633,02	22,09	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	222 338,60	222 338,60	222 338,60	222 338,60	49 124,29	22,09	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	365 775,20	365 775,20	365 775,20	365 775,20	69 117,47	18,90	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Неразмешенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Формирование современной городской среды" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы



ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ и ТЭК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сенная ул., 17, г. Кострома, 156013

тел./факс (4942) 31-28-12, 47-10-94

E-mail: stroy@kostroma.gov.ru

www.gkh.kostroma.gov.ru

от 07.07.2026 № 5/ч
на № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ТЭК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ» И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

**I. Государственная программа Костромской области
«Формирование современной городской среды»**

1. Показатель «Количество благоустроенных территорий (дворовых и общественных) нарастающим итогом».

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019-2024 годах на территории Костромской области выполнены работы по благоустройству 668 объектов (498 дворовых и 170 общественных территорий).

Вышеуказанные федеральный и национальный проекты завершились 31.12.2024.

Показатель, установленный Минстроем России для Костромской области (660 дворовых и общественных территорий), перевыполнен.

Муниципальное образование	Выполнено в 2019-2024 годах	
	Дворовые территории	Общественные территории
ИТОГО	498	170
Городской округ город Кострома	200	14
Городской округ город Буй	14	7
Городской округ город Волгореченск	26	6
Городской округ город Галич	36	5
Городской округ город Шарья	7	7
Антроповский муниципальный округ	5	5
Буйский муниципальный район	4	5
Вохомский муниципальный район	5	6
Галичский муниципальный район	1	-
Кадынский муниципальный округ	8	5
Кологривский муниципальный округ	-	5
Костромской муниципальный район	43	8
Красносельский муниципальный район	10	7

Макарьевский муниципальный округ	8	6
Мантуровский муниципальный округ	18	4
Межевской муниципальный округ	1	5
Нейский муниципальный округ	7	6
муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район	37	6
Октябрьский муниципальный округ	-	6
Островский муниципальный округ	9	13
Павинский муниципальный округ	-	6
Парфеньевский муниципальный округ	6	5
Поназыревский муниципальный округ	6	7
Пыщугский муниципальный округ	6	4
Солигаличский муниципальный округ	7	5
Судиславский муниципальный район	17	4
Сусанинский муниципальный район	12	3
Чухломской муниципальный район	5	3
Шарьинский муниципальный район	-	7

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» (2025-2030 годы) на территории Костромской области:

1) в 2025 году выполнены работы по благоустройству 63 объектов (35 дворовых и 28 общественных территорий).

Показатель по количеству благоустроенных общественных территорий, установленный Минстроем России для Костромской области на 2025 год (27 общественных территорий), перевыполнен.

Муниципальное образование	Выполнено в 2025 году	
	Дворовые территории	Общественные территории
ИТОГО	35	28
Городской округ город Кострома	13	4
Городской округ город Буй	-	1
Городской округ город Волгореченск	1	1
Городской округ город Галич	-	1
Городской округ город Шарья	1	1
Антроповский муниципальный округ	-	1
Буйский муниципальный район	1	1
Вохомский муниципальный район	-	2
Кадынский муниципальный округ	-	1
Кологривский муниципальный округ*	-	-
Костромской муниципальный район	5	-
Красносельский муниципальный район	-	2
Макарьевский муниципальный округ	-	1
Мантуровский муниципальный округ	1	1
Межевской муниципальный округ	-	1
Нейский муниципальный округ	2	-
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район	4	1
Октябрьский муниципальный округ	-	1
Островский муниципальный округ	-	1
Павинский муниципальный округ	-	1

Поназыревский муниципальный округ	1	2
Пыщугский муниципальный округ	-	1
Солигаличский муниципальный округ	2	1
Судиславский муниципальный район	2	-
Сусанинский муниципальный район	1	1
Чухломской муниципальный район	1	-
Шарьинский муниципальный район	-	1

*в государственную программу включена разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории «Городской пруд», расположенной по адресу: г. Кологрив ул. Набережная р. Киченки (второй этап)»

2) в 2026 году планируется выполнить работы по благоустройству 46 объектов (12 дворовых и 34 общественных территорий).

Показатель по количеству благоустроенных общественных территорий, установленный Минстроем России для Костромской области на 2026 год составляет 27 общественных территорий.

Муниципальное образование	План на 2026 год		Выполнено на 30.06.2026	
	Дворовые территории	Общественные территории	Дворовые территории	Общественные территории
ИТОГО	12	34	0	3
Городской округ город Кострома	1	6	-	-
Городской округ город Буй	2	1	-	-
Городской округ город Волгореченск	1	1	-	-
Городской округ город Галич	-	1	-	-
Городской округ город Шарья	-	1	-	-
Антроповский муниципальный округ	-	1	-	-
Буйский муниципальный округ	1	1	-	-
Вохомский муниципальный округ	-	1	-	1
Кадынский муниципальный округ	-	1	-	-
Кологривский муниципальный округ	-	1	-	-
Костромской муниципальный район	1	1	-	-
Красносельский муниципальный округ	-	1	-	-
Макарьевский муниципальный округ	-	1	-	-
Мантуровский муниципальный округ	2	1	-	-
Межевской муниципальный округ	-	1	-	-
Нейский муниципальный округ	-	1	-	1
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район	1	1	-	-
Октябрьский муниципальный округ	-	1	-	-
Островский муниципальный округ	-	1	-	-
Павинский муниципальный округ	-	1	-	1
Парфеньевский муниципальный округ*	-	-	-	-
Поназыревский муниципальный округ	-	1	-	-
Пыщугский муниципальный округ	-	2	-	-
Солигаличский муниципальный округ	2	1	-	-
Судиславский муниципальный округ	-	1	-	-
Сусанинский муниципальный округ	1	2	-	-
Чухломской муниципальный округ	-	1	-	-
Шарьинский муниципальный округ	-	1	-	-

*в государственную программу разработана проектно-сметной документации по объекту «Мемориальный сквер в селе Парфеньево Парфеньевского муниципального округа Костромской области»

2. Показатель «Количество благоустроенных территорий – победителей в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нарастающим итогом».

В рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды реализовано 6 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Конкурс):

- 1) «Музей леса» в городском округе город Шарья;
- 2) «Галич – город у синего озера» в городском округе город Галич;
- 3) «Парк Текстильщиков – «Ткацкий двор» в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район;
- 4) «Буйская стрелка» в городском округе город Буй;
- 5) «Городские источники». Благоустройство территории около Волгореченского городского культурного центра «Энергетик» в городском округе город Волгореченск;
- 6) «Кологрив. Сказки заповедного края». Благоустройство центрального сквера в городе Кологрив Костромской области» в Кологривском муниципальном округе.

В 2026 году реализуется проект – победитель X Конкурса «Течение времени» (благоустройство набережной реки Волга от улицы Горой до центрального пляжа по улице Лесной) в городском округе город Кострома.

II. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Костромская область)»

«Отчет о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2026 года «(47) Формирование комфортной городской среды (Костромская область)»» утвержден 03.07.2026.

1. Показатель «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)».

За II квартал 2026 года показатель выполнен и составил 1 проект - победитель Конкурса «Кологрив. Сказки заповедного края», заверченный в 2025 году.

2. Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)».


За II квартал 2026 года показатель выполнен и составил 31 общественная территория, реализованная в 2025-2026 годах.

III. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по повышению комфортности городской среды на территории муниципальных образований Костромской области»

Срок реализации комплекса процессных мероприятий: 2029 – 2030 годы.

В связи с этим, отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за II квартал 2026 года не представляется.

Исполняющий обязанности
директора департамента

 В.В. Захаров