

Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Куратор ГП - Малякин Игорь Евгеньевич
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 6fe684ca1e0253e0404f263d0c5bd40
 Владелец: Малякин Игорь Евгеньевич
 Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025
 Дата подписания: 12.02.2025



Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Ответственный исполнитель ГП - Кралин Сергей Николаевич
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 008f42477dd76f813b498eafe9cb0fbc72
 Владелец: Кралин Сергей Николаевич
 Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
 Дата подписания: 11.02.2025

Дата утверждения паспорта: 12.02.2025

**ОТЧЕТ
 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»
 за 2024 год**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области посредством снижения к 2030 году энергоемкости на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области до 26,8 тонн условного топлива.»											

1.		Энергоемкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области	ГП	Тонна условного топлива	27,4	X	27,4	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н	https://rosstat.gov.ru/ (Федеральная служба государственной статистики)	В связи с отсутствием на дату подготовки годового отчета официальной статистической отчетности за 2024 год, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения – 27,4 тонн условного топлива.
2.		Количество энергосервисных договоров (контрактов) и концессионных соглашений, заключенных в Костромской области (с нарастающим итогом)	ГП	Единица	15	27	X	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н	Ведомственный учет	По состоянию на 31 декабря 2024 года на территории Костромской области реализуется 27 энергосервисных договоров (контрактов). Значение показателя по итогам 2024 года достигнуто.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области посредством снижения к 2030 году энергоёмкости на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области до 26,8 тонн условного топлива.													
1.1.	Энергоёмкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области, Тонна условного топлива													
	План	ГП	X	X	27,4	X	X	27,4	X	X	27,4	X	X	27,4
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	27,4	X	X	27,4
1.2.	Количество энергосервисных договоров (контрактов) и концессионных соглашений, заключенных в Костромской области (с нарастающим итогом), Единица													
	План	ГП	X	X	1	X	X	3	X	X	10	X	X	15
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	27	X	X	27

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" (всего), в том числе:	976 673,30	639 155,00	639 155,00	581 787,82	2 194 669,14	144,09	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	81 506,50	81 506,50	81 506,50	81 182,62	73 966,46	90,75	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 044,39	98,70	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	22 380,00	568 838,50	568 838,50	511 795,20	511 795,20	89,97	
Внебюджетные источники	883 976,80	-	-	-	1 619 951,87	183,26	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области" (всего), в том числе:	70 316,50	70 316,50	70 316,50	69 992,62	62 922,07	89,48	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	70 316,50	70 316,50	70 316,50	69 992,62	62 922,07	89,48	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области" (всего), в том числе:	22 380,00	568 838,50	568 838,50	511 795,20	511 795,20	89,97	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 044,39	98,70	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 044,39	98,70	

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	22 380,00	568 838,50	568 838,50	511 795,20	511 795,20	89,97	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "«Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области»" (всего), в том числе:	744 637,60	0,00	0,00	0,00	1 569 864,97	210,82	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	744 637,60	-	-	-	1 569 864,97	210,82	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "«Выполнение энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»" (всего), в том числе:	30 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	30 679,20	-	-	-	0,00	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "«Выполнение энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области»" (всего), в том числе:	108 650,00	0,00	0,00	0,00	49 986,90	46,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	108 650,00	-	-	-	49 986,90	46,01	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "«Проведение мероприятий, popularизирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности»" (всего), в том числе:	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	10,00	-	-	-	100,00	1 000,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		


1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	81 506,50	639 155,00	574 817,30	89,93	
Ведомственный проект "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области"	70 316,50	70 316,50	62 922,10	89,48	
Ведомственный проект "Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области"	11 190,00	568 838,50	511 795,20	89,97	
Комплекс процессных мероприятий "«Проведение мероприятий, популяризирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности»"		0,00	100,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Энергоемкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области	Не достижение показателя "Энергоемкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта" 27,4 тонн условного топлива по итогам 2024 года	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий	Реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2024 году	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
2.	Энергоемкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области	Не достижение показателя "Энергоемкость на каждый 1 миллион рублей валового регионального продукта" 27,4 тонн условного топлива по итогам 2024 года	Плановые сроки выполнения мероприятия – 2 квартал 2025 года	Низкий	Реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

1.1.		Численность населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения и повышения энергетической эффективности (нарастающим итогом)	КПМ	Человек	7 300	9 611	X	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Письмо служебное "Письмо администрации Костромской области от 18.12.2024 № ИМ-9678/4 в Министерство экономического развития Российской Федерации о направлении информации о проведенном в Костромской области Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии "Вместе Ярче-2024"" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2024 № ИМ-9678/4. Письмо служебное "Письмо НКО "Костромской фонд энергосбережение" от 15.01.2025 № 3 о направлении информации о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2025 № 3	Ведомственный учет
------	---	--	-----	---------	-------	-------	---	---	--------------------

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.	Формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о большой социальной значимости и экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности													
1.1.	Численность населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения и повышения энергетической эффективности (нарастающим итогом), Человек													
	План	КПМ	X	X	1 000	X	X	2 000	X	X	3 000	X	X	7 300
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	3 101	X	X	9 611

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о большой социальной значимости и экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности													

1.1.	Мероприятие (результат) "«Организованы выставки, проведены семинары, конференции, фестивали и иные массовые мероприятия, популяризирующие и повышающие информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности (#ВместеЯрче, ENES, организация тематических стендов в рамках массовых мероприятий и т.п.)»"	Единица	3	3	3	X							Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	<p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Письмо служебное "Письмо администрации Костромской области от 18.12.2024 № ИМ-9678/4 в Министерство экономического развития Российской Федерации о направлении информации о проведенном в Костромской области Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче-2024""</p> <p>ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2024 № ИМ-9678/4. Письмо служебное "Письмо НКО "Костромской фонд энергосбережения" от 15.01.2025 № 3" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2025 № 3. Письмо служебное "Письмо администрации Костромской области от 18.12.2024 № ИМ-9678/4 в Министерство экономического развития Костромской области о проведенном в Костромской области Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии</p> <p>В 2024 году на территории Костромской области состоялся ежегодный Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче - 2024 (далее – фестиваль #ВместеЯрче). В рамках фестиваля #ВместеЯрче на территории Костромской области проведено 3 тематических и иных массовых мероприятий, популяризирующие и повышающие информационную открытость сферы энергетической эффективности, в том числе: - региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» – 2024 года; - региональные конкурсы, приуроченные к фестивалю #ВместеЯрче». Конкурс рисунков «Азбука энергосбережения», познавательная интерактивная программа «В стране Энергосбережения» и открытый просмотр литературы «Азбука энергосбережения»; - Всероссийская неделя/урок «Экология и энергосбережения».</p>
------	---	---------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

I.1.K.1	Подведены итоги ежегодного Всероссийского фестиваля #Вместе Ярче на территории Костромской области. Награждены победители фестиваля								01.10.2024	18.12.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 15.05.2024 № 16432-ИТ/Д05и" МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.05.2024 № 16432-ИТ/Д05и. Письмо служебное "Письмо администрации Костромской области от 18.12.2024 № ИМ-9678/4 в Министерство экономического развития Костромской области о направлении информации о проведенном в Костромской области Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче-2024"	Отчёт о проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче-2024» в Костромской области отправлен в Министерство экономического развития Российской Федерации письмом администрации Костромской области от 18.12.2024 № ИМ-9678/4.
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---	--	---	---

1.1.K.2	Подготовлен и направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации отчет о проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче на территории Костромской области								01.11.2024	18.12.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Отчет "Письмо администрации Костромской области от 18.12.2024 № ИМ-9678/4 в Министерство экономического развития Костромской области о направлении информации о проведенном в Костромской области Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче-2024" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2024 № ИМ-9678/4. Отчет "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н	В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 мая 2024 года № 16432-ИТ/Д05н подготовлен и направлен письмом администрации Костромской области от 18.12.2024 № ИМ-9678/4 отчет о проведенном в Костромской области Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче-2024"
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---	--	---	---

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	10,00	-	-	-	100,00	1 000,00	
Мероприятие (результат) "«Организованы выставки, проведены семинары, конференции, фестивали и иные массовые мероприятия, популяризирующие и повышающие информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности (#ВместеЯрче, ENES, организация тематических стендов в рамках массовых мероприятий и т.п.)" (всего), в том числе:	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	10,00	-	-	-	100,00	1 000,00	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
«Проведение мероприятий, популяризирующих и повышающих информационную открытость сферы энергосбережения и энергетической эффективности» (всего)	0,00	0,00	100,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о большой социальной значимости и экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
1.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Подведены итоги ежегодного Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче на территории Костромской области. Награждены победители фестиваля"	Не предоставление в Минэкономразвития России в установленный срок сводного отчета по итогам проведения Фестиваля #ВместеЯрче на территории Костромской области	Своевременная подготовка сводного отчета в Минэкономразвития России	Низкий	Предоставление в Минэкономразвития России в установленный срок сводного отчета по итогам проведения Фестиваля #ВместеЯрче на территории Костромской области	21.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Подготовлен и направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации отчет о проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче на территории Костромской области"	Не направление в установленный срок в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 мая 2024 года № 16432-ИТ/Д05и сводного отчета по итогам проведения Фестиваля в Костромской области	Подготовка в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 мая 2024 года № 16432-ИТ/Д05и сводного отчета по итогам проведения Фестиваля в Костромской области в установленный срок до 20.12.2024.	Низкий	Подготовка в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 мая 2024 года № 16432-ИТ/Д05и сводного отчета по итогам проведения Фестиваля в Костромской области в установленный срок до 20.12.2024.	29.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
«Выполнение энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области»
за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008f4247dd76f813b498eaf69c50fbc72
Владелец: Кралин Сергей Николаевич
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписания: 28.01.2025

Дата утверждения паспорта: 28.01.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Увеличение использования сжиженного углеводородного газа в качестве экономичного вида моторного топлива на транспорте Костромской области											
1.1.	■	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование (нарастающим итогом)	КПМ	Единица	325	160	X	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Письмо служебное "Письмо департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 23.01.2025 № 03/318 о направлении информации " ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.01.2025 № 03/318		Ведомственный учет	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование (всего по Костромской области с нарастающим итогом по состоянию 01.01.2025) – общее количество транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки в Костромской области и использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, составляет 160 единиц, из них 103 – компримированный природный газ, 57 - сжиженный углеводородный газ.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. Увеличение использования сжиженного углеводородного газа в качестве экономичного вида моторного топлива на транспорте Костромской области									

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Увеличение использования сжиженного углеводородного газа в качестве экономичного вида моторного топлива на транспорте Костромской области														
1.1.1. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование (нарастающим итогом), Единица														

1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства, использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование"	Процент	100	100	100	X						Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № б/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Письмо служебное департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 23.01.2025 № 03/318 о предоставлении информации" ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.01.2025 № 03/318	В 2023 году заключен Государственный контракт от 11.10.2023 № 1774-2023-СКК «На поставку пассажирских автобусов для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Костромской области», в соответствии с которым приобретено 45 автобусов, из них: 1 большого класса марки ЛиАЗ 529267, использующий компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Поставка автобусов по данному контракту была осуществлена в 2024 году до 31.03.2024. Также перевозчиками частных форм собственности приобретены 10 автобусов, работающих на сжиженном углеводородном газе.
------	---	---------	-----	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	---

1.1.K.1	Заклучен государственный (муниципальный) контракт на приобретение транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование								31.07.2024	31.12.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	<p>Письмо служебное "Письмо департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 23.01.2025 № 03/318 о предоставлении информации"</p> <p>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.01.2025 № 03/318.</p> <p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года"</p> <p>ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н.</p> <p>Письмо служебное "Информационная справка за 2 квартал 2024 года"</p> <p>ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н</p>	<p>В 2023 году заключен Государственный контракт от 11.10.2023 № 1774-2023-СКК «На поставку пассажирских автобусов для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Костромской области», в соответствии с которым приобретено 45 автобусов, из них: 1 большого класса марки ЛиАЗ 529267, использующий компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Поставка автобусов по данному контракту была осуществлена в 2024 году до 31.03.2024</p>
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---	--	--	---

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	108 650,00	-	-	-	49 986,90	46,01	
Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства, использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование" (всего), в том числе:	108 650,00	0,00	0,00	0,00	49 986,90	46,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	108 650,00	-	-	-	49 986,90	46,01	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
«Выполнение энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области» (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение использования сжиженного углеводородного газа в качестве экономичного вида моторного топлива на транспорте Костромской области						
1.1.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование (нарастающим итогом)	Отсутствие информации о количестве транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование за 3 квартал 2024 года	Прогнозное значение показателя по итогам 3 квартала 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий	Выполнение энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства, использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование"	Не выполнение мероприятия по приобретению транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование	Плановые сроки выполнения мероприятий - 4 квартал 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.3.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заклучен государственный (муниципальный) контракт на приобретение транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование"	Государственный (муниципальный) контракт на приобретение транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование не заключен.	Плановые сроки реализации мероприятия - 4 квартал 2024 года	Низкий	Осуществление контрольных мероприятий (в части сроков, объемов выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), полноты и своевременности оплаты работ (услуг, товаров) по контрактам (договорам)	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.4.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Заключен государственный (муниципальный) контракт на приобретение транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование"	государственный (муниципальный) контракт на приобретение транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование не заключен	Достижение показателя планируется в 4 квартале	Низкий	Осуществление контрольных мероприятий (в части сроков, объемов выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), полноты и своевременности оплаты работ (услуг, товаров) по контрактам (договорам)	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.5.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Приобретены транспортные средства, использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование"	Не выполнение мероприятий по приобретению транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, услуги по перевозке на котором осуществляются через тарифное регулирование по	Выполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2024 года	Низкий	Выполнение энергосберегающих мероприятий автотранспортными предприятиями Костромской области	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Выполнение энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - [REDACTED]
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008f42477dd76f813b498afe9c5b0fbc72
Владелец: Кралин Сергей Николаевич
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписания: 05.02.2025

Дата утверждения паспорта: 05.02.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Снижение безучетного отпуска энергоресурсов и воды потребителям в многоквартирном жилом фонде Костромской области и снижение объема платы за коммунальные ресурсы									
1.1.	■	Количество многоквартирных домов с присвоенным классом энергетической эффективности "В" и выше (с нарастающим итогом)	КПМ	Единица	250	259	X	Письмо служебное "Служебная записка от 21.01.2025" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н		Ведомственный учет	Всего на территории Костромской области количество многоквартирных домов с присвоенным классом энергетической эффективности «В» и выше составляет 259 единиц, в том числе: в 2024 году с классом энергоэффективности В и выше принято 22 жилых дома, поднадзорных государственному строительному надзору.

1.1.	Мероприятие (результат) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД"	Процент		100	100	X	0		-	-	-	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № б/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	В связи с отсутствием информации об установлении общедомовых приборов в МКД по составию на 01.10.2024, произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%. Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2024 года.
------	---	---------	--	-----	-----	---	---	--	---	---	---	---	---	--

1.1.K.1	Проведены обследования многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	31.07.2024	X	30.04.2025	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	<p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н. Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год) от 21.01.2025 (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н</p>	Информация о количестве обследованных МКД на предмет наличия (отсутствия) по состоянию на 01.01.2025 отсутствует.
---------	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	---	---

1.1.К.2	Установлены общедомовые приборы учета в МКД		-	-	-	-	-	-	31.12.2024	X	30.04.2025	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н	В связи с отсутствием информации об установлении общедомовых приборов в МКД по состоянию на 01.01.2024, произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%.
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	---	---	--

1.2.	Мероприятие (результат) "Присвоен вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности "В" и выше"	Процент		100	100	100	X						Кралин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	<p>Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № б/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Письмо служебное "Служебная записка от 21.01.2025" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № б/н</p>	<p>Количество проведенных проверок органом строительного контроля (надзора) на основании которых выданы заключения о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации с присвоением класса энергетической эффективности в 2024 году составляет - 26 единиц, в том числе по классам энергетической эффективности: "С" - 4 ед., "В" - 10 ед., "А" - 6 ед., "А+" - 3 ед., "А++" - 3 ед.</p>
------	--	---------	--	-----	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	---	--

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	30 679,20	-	-	-	-	0,00	0,00
Мероприятие (результат) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД" (всего), в том числе:	30 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	30 679,20	-	-	-	-	0,00	0,00

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ростись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
«Выполнение энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижение безучетного отпуска энергоресурсов и воды потребителям в многоквартирном жилом фонде Костромской области и снижение объема платы за коммунальные ресурсы						
1.1.	Количество многоквартирных домов с присвоенным классом энергетической эффективности "В" и выше (с нарастающим итогом)	В связи с отсутствием отчетных данных за 3 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 55 МКД.	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.	Доля МКД оснащенных общедомовыми приборами учета	В связи с отсутствием отчетных данных за 3 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения – 85%.	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.3.	Доля МКД оснащенных общедомовыми приборами учета	В связи с отсутствием на дату подготовки годового отчета статистической отчетности за 2024 год, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения – 85%	Не достижение значения показателя по итогам 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.4.	Доля МКД оснащенных общедомовыми приборами учета	В связи с отсутствием отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения – 85%.	Не достижение значения показателя по итогам 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.5.	Мероприятие (результат) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД"	Произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%.	Плановые сроки выполнения мероприятия - 4 квартал 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	30.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.6.	Мероприятие (результат) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД"	Произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%.	Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2024 года.	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.7.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД"	Оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения	Плановые сроки выполнения мероприятия - 4 квартал 2024 года.	Низкий	Выполнение энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.8.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Установлены общедомовые приборы учета в МКД"	Оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения	Плановые сроки выполнения мероприятия – 2 квартал 2025 года	Низкий	Выполнение энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.9.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены обследования многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов"	Не проведены обследования многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов	Плановые сроки выполнения мероприятий - 4 квартал 2024 года	Низкий	Выполнение энергосберегающих мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.10.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены обследования многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов"	Не проведены обследования многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов	Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга за деятельностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства	30.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.11.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены обследования многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов"	Не проведены обследования многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов	Не достижение значения показателя по итогам 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Проведение мониторинга выполнения обследований многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета ресурсов	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.12.	Мероприятие (результат) "Присвоен вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше"	Не присвоение вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше	Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2024 года	Низкий	Проведение комплекса организационных мероприятий по присвоению вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.13.	Мероприятие (результат) "Присвоен вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше"	Не присвоение вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше	Плановые сроки выполнения мероприятия - 4 квартал 2024 года	Низкий	Проведение комплекса организационных мероприятий по присвоению вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.14.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Завершена проверка соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта в установленном порядке"	Не присвоение вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше	Плановые сроки выполнения мероприятия - 4 квартал 2024 года	Низкий	Проведение комплекса организационных мероприятий по присвоению вновь построенным и введенным в эксплуатацию многоквартирным домам класса энергетической эффективности «В» и выше	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента


**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**


**«Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**
Сертификат: 008f42477dd76f813b498eaf69c50fbc72
Владелец: Кралин Сергей Николаевич
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписания: 07.02.2025

Дата утверждения паспорта: 07.02.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе									
1.1.		Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	КПМ	Процент	11,9	X	9,39	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н		Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромстат) 44.rosstat.gov.ru	В связи с отсутствием официальных показателей деятельности ПАО «Россети Центр» за 2024 год (потери электроэнергии в разрезе филиалов в 4 квартале 2024 года), показатели применены на уровне 9 месяцев 2024 года, размещенные на официальном сайте ПАО «Россети Центр» - 9,39% https://www.msk-1.ru/investors/indicators/electrical-energy-transmission/9months/ , при прогнозном значении - 11,9%.

1.2.		Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	КПМ	Процент	23,3	X	23,3	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромстат) 44.rosstat.gov.ru	В связи с отсутствием на дату подготовки официальной статистической информации «Сведения о снабжении теплоэнергией в Костромской области за 4 квартал 2024 года/Отпуск тепловой энергии в 4 квартале 2024 года/Затраты на мероприятия по энергосбережению, экономя от проведенных мероприятий, потери тепловой энергии в 4 квартале 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 23,3%.
------	---	---	-----	---------	------	---	------	---	--	--

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года	
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	окт.	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе														
1.1.	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, Процент														
	План	КПМ	X	X	11,9	X	X	11,9	X	X	11,9	X	X	11,9	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	9,67	X	X	9,39	
1.2.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, Процент														
	План	КПМ	X	X	23,3	X	X	23,3	X	X	23,3	X	X	23,3	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	23,3	X	X	23,3	

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе														

1.1.	Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии»"	Процент		100	100	X	100					Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области "«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № б/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № б/н	Инвестиционные программы в сфере электроснабжения имеют 5 организаций. Плановые показатели инвестиционных программ на 2024 год составили 1 250 594,69 тыс. руб., фактическое финансирование инвестиционных в сфере электроснабжения по оперативным данным составило 1 200 662,70 тыс. рублей (или 102,4% от плана). Инвестиционные программы в сфере теплоснабжения имеют 7 организаций. Плановые показатели инвестиционных программ на 2024 год составили 395 219,90 тыс. руб., фактическое финансирование инвестиционных программ в сфере теплоснабжения по оперативным данным составило 289 202,27 тыс. рублей (или 72,4% от плана).
------	--	---------	--	-----	-----	---	-----	--	--	--	--	---	---	---

1.1.K.1	Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» в первом полугодии 2024 года		-	-	-	-	-	-	31.07.2024	31.12.2024	X	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н	Плановые показатели инвестиционных программ в сфере теплоснабжения на 2024 год составили 579 780,90 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 года по Костромской области фактическое финансирование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций в сфере теплоснабжения составило 189 179,09 тыс. рублей (или 32,6% от плана).
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--

1.1.K.2	Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» в первом полугодии 2024 года								31.07.2024	30.12.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н	Плановые показатели инвестиционных программ в сфере электроснабжения на 2024 год составили 1 266 990,50 тыс. руб. В целом за 9 месяцев 2024 года по Костромской области фактическое финансирование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций по оперативным данным составило 767 785,78 тыс. рублей (или 60,6% от плана).
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---	--	--	---

1.1.К.3	Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» во втором полугодии 2024 года								31.12.2024	X	30.04.2025	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н	Инвестиционные программы в сфере электроснабжения имеют 5 организаций. Плановые показатели инвестиционных программ на 2024 год составили 1 250 594,69 тыс. руб., фактическое финансирование инвестиционных в сфере электроснабжения по оперативным данным составило 1 200 662,70 тыс. рублей (или 102,4% от плана).
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	------------	--	---	---

1.1.К.4	Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» во втором полугодии 2024 года		-	-	-	-	-	-	31.12.2024	X	30.04.2025	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н	Инвестиционные программы в сфере теплоснабжения имеют 7 организаций. Плановые показатели инвестиционных программ на 2024 год составили 395 219,90 тыс. руб., фактическое финансирование инвестиционных программ в сфере теплоснабжения по оперативным данным составило 209 202,27 тыс. рублей (или 72,4% от плана).
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	---	---

1.2.	Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии»"	Процент		100	100	X	100					Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области "«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № б/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № б/н	В связи с отсутствием информации о выполнении предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии по состоянию на 01.01.2025, произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 0%.
------	---	---------	--	-----	-----	---	-----	--	--	--	--	--	---	--

1.2.K.1	Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии в первом полугодии 2024 года		-	-	-	-	-	-	31.07.2024	X	31.12.2024	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 2 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № 6/н	В связи с отсутствием информации о выполнении предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии по состоянию на 01.10.2024, произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 100%.
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	--	---

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	565 637,60	-	-	-	1 569 864,97	277,54	
Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии»" (всего), в том числе:	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	179 000,00	-	-	-	0,00	0,00	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
«Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области» (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе						
1.1.	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	Увеличение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	Плановые сроки выполнения мероприятия – 2 квартал 2025 года	Низкий	Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	Увеличение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий	Выполнение предприятиями топливно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.3.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	Увеличение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга реализации предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства энергосберегающих мероприятий		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.4.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	Увеличение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	Не достижение значения показателя по итогам 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий	Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.5.	Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» "	Не выполнение мероприятия по итогам 4 квартала 2024 года	Плановые сроки выполнения мероприятия – 4 квартал 2024 года.	Низкий	Реализация инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.6.	Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» "	Не выполнение мероприятия по итогам 4 квартала 2024 года	В связи с отсутствием информации о реализации инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса по состоянию на 01.10.2024 произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 70 %.	Низкий	Реализация инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.7.	Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» "	Не выполнение плановых показателей инвестиционных программ по итогам 2024 года	В 2024 году по Костромской области фактическое финансирование инвестиционных в сфере электроснабжения по оперативным данным составило 1 280 662,70 тыс. рублей (или 102,4% от плана).	Низкий	Выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.8.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» в первом полугодии 2024 года"	Не выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	Плановые сроки выполнения мероприятия - 4 квартал 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.9.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» в первом полугодии 2024 года"	Не выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	В связи с отсутствием информации о реализации инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса по состоянию на 01.07.2024 произведена оценка выполнения мероприятия, исходя из прогнозного значения выполнения мероприятия на уровне 100%.	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	30.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.10.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» во втором полугодии 2024 года"	Не выполнение мероприятий, направленных на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» во втором полугодии 2024 года	Выполнение мероприятий запланировано в 4 квартале 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга реализации предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятий, направленных на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.11.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» во втором полугодии 2024 года"	Не выполнение мероприятий, направленных на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» во втором полугодии 2024 года	Плановые сроки выполнения мероприятия – 2 квартал 2025 года.	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.12.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» во втором полугодии 2024 года"	Не выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	Выполнение мероприятий запланировано в 4 квартале 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Кравин Сергей Николаевич - Директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области
1.13.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» во втором полугодии 2024 года"	Не выполнены предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии		Низкий	Осуществление мониторинга выполнения предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.14.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» в первом полугодии 2024 года"	Не выполнение мероприятий, направленных на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» в первом полугодии 2024 года	Выполнение мероприятий запланировано в 4 квартале 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга реализации предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятий, направленных на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.15.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены мероприятия, направленные на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» в первом полугодии 2024 года"	Не выполнение мероприятия инвестиционных программ по итогам 4 квартала 2024 года	Выполнение мероприятий запланировано в 4 квартале 2024 года	Низкий	Осуществление мониторинга реализации предприятиями топливно-энергетического комплекса мероприятий инвестиционных программ в 2024 году	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.16.	Мероприятие (результат) "«Выполнены предприятиями жилищно-коммунального комплекса мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, а также на снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» "	Не выполнение мероприятий по итогам 2024 года	Плановые сроки выполнения мероприятия – 2 квартал 2025 года.	Низкий	Осуществление мониторинга выполнения предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства комплекса энергосберегающих мероприятий области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**


«Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»


за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Кралин Сергей Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008f42477dd76f813b498afe9cf0bc72
Владелец: Кралин Сергей Николаевич
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписания: 10.02.2025

Дата утверждения паспорта: 11.02.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений												
1.		Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению	ВП	Гигакалория	0,22	X	0,22	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н		0,22	Ведомственный учет	В связи с отсутствием отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 0,22 Гкал/кв. м.

2.		Удельный уровень потребляемой электрической энергии в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению	ВП	Киловатт-час	165,9	X	165,9	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н		165,9	Ведомственный учет	В связи с отсутствием отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 165,9 кВт.ч.кв.м.
----	---	---	----	--------------	-------	---	-------	---	--	-------	--------------------	--

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года	
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	окт.	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений														
1.1.	Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению, Гигакалория														
	План	ВП	X	X	0,2	X	X	0,2	X	X	0,2	X	X	0,22	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	0,22	X	X	0,22	
1.2.	Удельный уровень потребляемой электрической энергии в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению, Киловатт-час														
	План	ВП	X	X	165,9	X	X	165,9	X	X	165,9	X	X	165,9	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	165,9	X	X	165,9	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий	
							план	факт	план	факт	прогноз				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений														

1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области"	Единица	9	9	X	9	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н	В рамках мероприятия «000105 Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области» ВП: № 1 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» завершено строительство 9 объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области. В 2024 году на реализацию указанных мероприятий предусмотрено средств областного бюджета в размере 70 316,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование в 2024 году из областного бюджета составило 62 922,1 тыс. рублей, или 89,5%.
------	---	---------	---	---	---	---	---	--	------------	------------	---	--	--	---

1.1.1.	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	Единица	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.K.1	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)		X	9	X	-	-	-	01.05.2024	28.06.2024	X	Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Заключение "Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 01.08.2022 № б/н. Письмо служебное "Письмо б/н от 10.06.2024 ОГКУ "Галичское лесничество"" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЛИЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 10.06.2024 № б/н. Заключение "Заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости сметного расчета на выполнение работ"	Получены положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)

1.1.K.2	Заклучен государственный контракт (договор) на строительные-монтажные работы		X	9	X	-	-	-	01.07.2024	28.06.2024	X	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	<p>Государственный контракт "Государственный контракт на выполнение работ по установке автономного источника теплоснабжения (Идентификационный код закупки 24244040031174404 01001000500143222 44" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАНТУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" от 15.07.2024 № 08412000007240012 03.</p> <p>Письмо служебное "Письмо департамента по труду и социальной защите населения Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2024 № 4370-05.</p> <p>Государственный контракт "Государственный контракт" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАРЬИНСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" от 17.07.2024 № 08412000007240012 03.</p> <p>Государственный контракт "Контракт № 1 от 10.06.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Автономный источник теплоснабжения для зданий ОГКУ «Галичское лесничество» по адресу 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, д. 75</p> <p>(Идентификационный код закупки: 24244110008934403 01001000200143222 43)" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЛИЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 10.06.2024 № 1.</p> <p>Государственный контракт "Контракт № Ф.2023.2359 на подготовку проектной документации и выполнение работ по капитальному</p>	Заклучены государственные контракты (договора) на строительные-монтажные работы
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	---

1.1.К.3	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией		-	-	X	-	-	-	01.10.2024	30.09.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.08.2024" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 02.08.2024 № 1. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.02.2024 (истр. № 1 от 03.04.2024)" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" от 03.04.2024 № 1. Акт выполненных работ "Контракт № 24404003117 24 000002 0001 от 15.07.2024 на выполнение работ по установке автономного источника теплоснабжения" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАНТУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" от 15.07.2024 № 24404003117 24 000002 0001	Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией на объектах объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области
---------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	---

1.1.K.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	-	X	-	-	-	-	01.11.2024	X	01.11.2024	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2024 года.
1.1.K.5	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приема выполненных работ	-	X	-	-	-	-	01.12.2024	X	01.12.2024	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2024 года.
1.1.K.6	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	-	X	-	-	-	-	20.12.2024	X	20.12.2024	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	В настоящее время проводятся работы по технологическому подключению объекта теплоснабжения к сетям газораспределения. Плановое завершение работ - 4 квартал 2024 года

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Львинты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений, всего:	70 316,50	70 316,50	70 316,50	69 992,62	62 922,07	89,48	
Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоснабжения, находящихся в государственной собственности Костромской области" (всего), в том числе:	70 316,50	70 316,50	70 316,50	69 992,62	62 922,07	89,48	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	70 316,50	70 316,50	70 316,50	69 992,62	62 922,07	89,48	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	70 316,50	70 316,50	70 316,50	69 992,62	62 922,07	89,48	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	70 316,50	70 316,50	70 316,50	69 992,62	62 922,07	89,48	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		

1	2	3	4	5	6
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области (всего)	70 316,50	70 316,50	62 922,10	89,48	
Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области"	70 316,50	70 316,50	62 922,10	89,48	

5. Сведения о поквартальном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений												
1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,10	70 316,50
	Факт/прогноз											12 419,10	62 922,10

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся на балансе областных государственных учреждений						
1.1.	Удельный уровень потребляемой электрической энергии в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению	В связи с отсутствием отчетных данных за 3 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 165,9 кВт.ч.кв.м.	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		В связи с отсутствием отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 165,9 кВт.ч.кв.м.	Плановые сроки выполнения мероприятия – 2 квартал 2024 года	Низкий	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.	Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в областных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению	В связи с отсутствием отчетных данных за 3 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 0,22 Гкал/кв. м.	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		В связи с отсутствием отчетных данных за 3 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 0,22 Гкал/кв. м.	Плановые сроки выполнения мероприятия – 2 квартал 2024 года	Низкий	Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.3.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области"						
1.4.	Объект "Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий (инфекционное отделение, стационар, прачечная, гараж 1, лицевой блок) ОГБУЗ «Мантуровская ОБ», расположенного по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 2 "	По состоянию на 01.07.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» не завершены	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

		По состоянию на 01.07.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» не завершены	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2024 года	Низкий	Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница»	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.5.	Контрольная точка объекта "Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	Не исполнение подрядной организацией условий государственного контракта	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Реализация ведомственного проекта	01.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.6.	Контрольная точка объекта "Установка технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией"	Не выполнение подрядной организацией ООО "Стройсервис" работ по подготовке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий (инфекционное отделение, стационар, прачечная, гараж 1, пищеблок) ОГБУЗ «Мантуровская ОБ», расположенного по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная д. 2 в установленный контрактом от 11.03.2024 № 014К/2024 срок	Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области на еженедельной основе проводится мониторинг реализации мероприятий ведомственного проекта	Низкий	Проведение заказчиком (лицами, ответственными за заключение контрактов (договоров) и/или их исполнение) претензионной работы с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), начиная с первого дня невыполнения ими обязательств по контракту (договору) в отношении сроков, объемов, качества выполненных работ (предоставленных услуг, поставленных товаров)	01.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.7.	Объект "Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника питания теплоснабжения для зданий ОГБУЗ "Судиславская РБ""	По состоянию на 01.10.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Судиславская районная больница» не	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2024 года.	Низкий	Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Судиславская районная больница»	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
По состоянию на 01.07.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Судиславская районная больница» не завершены.		Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Судиславская районная больница» не завершены.	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	

1.8.	Контрольная точка объекта "Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	Не исполнение подрядной организацией Контракт № Ф.2023.2359 на подготовку проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника питания теплоснабжения для зданий ОГБУЗ Судиславская РБ Костромская обл., п.Судиславль от 09 января 2024 г.	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Реализация мероприятий ведомственного проекта	01.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.9.	Объект "Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» "	По состоянию на 01.07.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Нейская районная больница» не завершены	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Нейская районная больница»	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		По состоянию на 01.07.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Нейская районная больница» не завершены	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2024 года.	Низкий	Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для здания ОГБУЗ «Нейская районная больница»	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.10.	Контрольная точка объекта "Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	Не исполнение подрядной организацией ООО "СтройСервис" контракта № 23 от 25.03.2024	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Реализация ведомственного проекта	01.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.11.	Контрольная точка объекта "Установка технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией"	Не выполнение подрядной организацией ООО "СтройСервис" работ по подготовке проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для комплекса зданий ОГБУЗ «Нейская районная больница» в рамках заключенного контракта от 05.04.2024 № 23	Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области на еженедельной основе проводится мониторинг реализации мероприятий ведомственного проекта	Низкий	Проведение заказчиком (лицами, ответственными за заключение контрактов (договоров) и/или их исполнение) претензионной работы с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), начиная с первого дня невыполнения ими обязательств по контракту (договору) в отношении сроков, объемов, качества выполненных работ (предоставленных услуг, поставленных товаров)	01.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.12.	Объект "Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ "Нейское лесничество""	По состоянию на 01.07.2024 устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ «Нейское лесничество» не выполнено	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Завершение устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ «Нейское лесничество»	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.13.	Объект "Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ "СРЦ для несовершеннолетних г. Неи и Нейского района""	По состоянию на 01.07.2024 не завершено устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ «СРЦ для несовершеннолетних г. Неи и Нейского района»	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.		Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ «СРЦ для несовершеннолетних г. Неи и Нейского района»;	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.14.	Объект "Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ "Мантуровская район. СББЖ""	По состоянию на 01.07.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Мантуровская район. СББЖ» не завершены	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ "Мантуровская район. СББЖ"	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		По состоянию на 01.10.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Мантуровская район. СББЖ» не завершены	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2024 года.	Низкий	Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ "Мантуровская район. СББЖ"	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.15.	Контрольная точка объекта "Заключен государственный контракт (договор) на строительные-монтажные работы"	Не заключение государственного контракта на выполнение работ по установке автономного источника теплоснабжения в срок до 15.07.2024	Планируемая дата достижения показателя - 15.07.2024	Низкий	Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики областных государственных учреждений Костромской области	15.07.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.16.	Контрольная точка объекта "Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией"	Не выполнение подрядной организацией ООО "Энергоэффект плюс" работ по установке автономного источника теплоснабжения в рамках заключенного контракта № 24404003117 24 000002 0001 от 15.07.2024	Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области на еженедельной основе проводится мониторинг реализации мероприятий ведомственного проекта	Низкий	Проведение заказчиком (лицами, ответственными за заключение контрактов (договоров) и/или их исполнение) претензионной работы с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), начиная с первого дня невыполнения ими обязательств по контракту (договору) в отношении сроков, объемов, качества выполненных работ (предоставленных услуг, поставленных товаров)	01.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.17.	Объект "Устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ "ЦОиОД" (загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Синие дали»)"	По состоянию на 01.07.2024 не завершены работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «ЦОиОД» (загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Синие дали»)	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «ЦОиОД» (загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Синие дали»)	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.18.	Контрольная точка объекта "Установка технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией"	По состоянию на 1 октября 2024 года контракт на подготовку проектной документации по объекту капитального ремонта системы теплоснабжения путем устройства автономного источника теплоснабжения для комплекса зданий загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Синие дали», Костромская обл., Красносельский р-он, Чапаевское с/п/ не заключался.	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий	Извещение о проведении электронного аукциона от 26.09.2024 № 0841200000724001764	01.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.19.	Контрольная точка объекта "Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	Перенос выполнения мероприятия на 2025 год		Низкий	Извещение о проведении электронного аукциона от 26.09.2024 № 0841200000724001764 на выполнение работ по разработке рабочей документации по установке автономных источников теплоснабжения для зданий ЗЛО и ОД «Синие дали», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, Чапаевское сельское поселение, деревня Иконниково (кадастровый номер 44:08:074503:95)	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		По состоянию на 1 июля 2024 года денежных средств на подготовку проектной документации по объекту капитального ремонта системы теплоснабжения путем устройства автономного источника теплоснабжения для комплекса зданий загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Синие дали», Костромская обл., Красносельский р-он, Чапаевское с/п/ не выделялось.	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Реализация мероприятий ведомственного проекта	01.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.20.	Контрольная точка объекта "Заключение государственного контракта (договора) на строительно-монтажные работы"	По состоянию на 1 июля 2024 года денежных средств на подготовку проектной документации по объекту капитального ремонта системы теплоснабжения путем устройства автономного источника теплоснабжения для комплекса зданий загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Синие дали», Костромская обл., Красносельский р-он, Чапаевское с/п/ не выделялось.	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.		Реализация мероприятий ведомственного проекта	01.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.21.	Объект "Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ "Галичское лесничество" "	По состоянию на 01.07.2024 работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ «Галичское лесничество» не завершены	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГКУ «Галичское лесничество» не завершены	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.22.	Контрольная точка объекта "Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией"	Не выполнение подрядной организацией ИП Рожков Е.С. в установленный срок работ по капитальному ремонту объекта «Автономный источник теплоснабжения для зданий ОГКУ «Галичское лесничество» по адресу 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, д. 75 в рамках контракта от 10.06.2024 № 1	Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области на еженедельной основе проводится мониторинг реализации мероприятий ведомственного проекта	Низкий	Проведение заказчиком (лицами, ответственными за заключение контрактов (договоров) и/или их исполнение) претензионной работы с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), начиная с первого дня невыполнения ими обязательств по контракту (договору) в отношении сроков, объемов, качества выполненных работ (предоставленных услуг, поставленных товаров)	01.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.23.	Объект "Устройство автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ "Шарынская район СББЖ""	По состоянию на 01.07.2024 не завершены работы по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Шарынская район. СББЖ»	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Завершение работ по устройству автономного источника (источников) теплоснабжения для зданий ОГБУ «Шарынская район. СББЖ»	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.24.	Контрольная точка объекта "Заключен государственный контракт (договор) на строительно-монтажные работы"	Не заключение государственного контракта до 15.07.2024	Планируемая дата заключения государственного контракта 15.07.2024	Низкий	Реализация мероприятий по модернизации объектов теплотенгетики государственных областных учреждений Костромской области	15.07.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.25.	Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)"	Не проведение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости (в случае, когда проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным)	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплотенгетики, расположенных на территории Костромской области	01.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента


**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**



**«Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»
за 2024 год**


Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Кралин Сергей Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008f42477dd76f813b498afe9cf0bc72
Владелец: Кралин Сергей Николаевич
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписания: 10.02.2025

Дата утверждения паспорта: 10.02.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности												
1.		Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению	ВП	Гигакалория	0,201	X	0,201	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н		0,201	Ведомственный учет	В связи с отсутствием отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 0,201 Гкал/кв. м.

2.		Удельный уровень потребляемой электрической энергии в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению	ВП	Киловатт-час	164	X	164	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н		164	Ведомственный учет	В связи с отсутствием отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 164,0 кВт.ч.кв.м.
3.		Протяженность реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей	ВП	Километр/тысяча метров	1,3	22,96	X	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н		22,96	Ведомственный учет	По состоянию на 01.01.2025 в рамках выполнения работ по капитальному ремонту теплосетевого комплекса города Костромы Костромской области, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты выполнен капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения протяженностью 22,96 км. По состоянию на 01.01.2025 показатель достигнут 22,96 км, при установленном планом показателе – 1 км.

4.		Доля установленных/замененных уличных светильников	ВП	Процент	78	X	78	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 4 квартал 2024 года (годовой отчет за 2024 год)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № 6/н	78	Ведомственный учет	В связи с отсутствием отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя их прогнозного значения 78,0%.
----	---	--	----	---------	----	---	----	---	----	--------------------	---

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года	
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности														
1.1.	Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению, Гигакалория														
	План	ВП	X	X	0,191	X	X	0,191	X	X	0,191	X	X	0,201	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	0,201	X	X	0,201	
1.2.	Удельный уровень потребляемой электрической энергии в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению, Киловатт-час														
	План	ВП	X	X	160	X	X	160	X	X	160	X	X	164	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	164	X	X	164	
1.3.	Протяженность реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей, Километр/тысяча метров														
	План	ВП	X	X	0,3	X	X	0,8	X	X	1	X	X	1,3	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	14,55	X	X	22,96	
1.4.	Доля установленных/замененных уличных светильников, Процент														
	План	ВП	X	X	78	X	X	78	X	X	78	X	X	78	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	78	X	X	78	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)			Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт		план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности														

1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области"	Единица	3	41	X	3	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Письмо служебное "Информационная справка к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н	В рамках государственной программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» в 2024 году на территории области выполнены мероприятия по переводу на газовое отопление объектов коммунальной инфраструктуры и на автономное теплоснабжение зданий социальных учреждений области в рамках выполнения муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Мантуровском, Нейском и Парфеньевском муниципальных округах, в городских округах город Буй и город Галич, в Галичском, Костромском, Красносельском, Судиславском, Сусанинском муниципальных районах. Всего 41 объект теплоэнергетики, расположенный на территории Костромской области, в том числе 3 объекта за счет средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области.
------	---	---------	---	----	---	---	---	--	------------	------------	---	--	--	---

1.1.K.1	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством)	X	3	X	-	-	-	-	31.05.2024	24.07.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	<p>Заключение "Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством) по объекту: "Установка автономного источника теплоснабжения для МБОУ Судиславская СОШ по адресу: Костромская область, Судиславский район, п. Судиславль, ул. Октябрьская, д. 23" АДМИНИСТРАЦИ Я СУДИСЛАВСКОГ О МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.05.2024 № 6/н. Письмо служебное "Письмо администрации Судиславского муниципального района Костромской области по вопросу заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством) по объекту: "Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБОУ «Гридинская основная школа имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, д. Гридино, мкр. Юбилейный, д. 7" АДМИНИСТРАЦИ Я КРАСНОСЕЛЬСКО ГО МУНИЦИПАЛЬНО ГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.07.2024 № 1943. Заключение "Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно</p>	<p>Получены положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством)</p>
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	--

1.1.K.2	Сведения о муниципальном контракте включены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	X	3	X	-	-	-	10.07.2024	18.06.2024	X	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	<p>Договор (Контракт) "Заключен муниципальный контракт № 0141300022024000016 от 17.06.2024. Капитальный ремонт системы отопления по проекту «Автономный источник теплоснабжения по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, пгт. Судиславль, ул. Октябрьская, д.23». Размещен контракт в реестре контрактов 17.06.2024. Реестровый номер контракта 34427000137 24 000020" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.06.2024 № 0141300022024000016.</p> <p>Договор (Контракт) "Заключен муниципальный контракт № 0141300022024000017 от 18.06.2024. Капитальный ремонт системы отопления по проекту «Автономный источник теплоснабжения по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, пгт. Судиславль, ул. Советская, д.19А». Размещен контракт в реестре контрактов 18.06.2024. Реестровый номер контракта 34427000137 24 000021" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.06.2024 № 0141300022024000017.</p> <p>Договор (Контракт) "Заключен муниципальный контракт №7 от 06.05.2024. Подготовка проектной документации и выполнение работ по реконструкции системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для здания МБОУ «Гридинская основная школа имени Героя Советского Союза</p>	Заключены муниципальные контракты и включены в реестр, контрактов, заключенных с заказчиками по результатам закупки.
---------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--

1.1.К.3	Закуплено оборудование		-	3	X	-	-	-	01.10.2024	13.10.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	<p>Акт приема-передачи "Акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.10.2024 (по объекту автономного источника теплоснабжения для МДОУ Детский сад "Березка" Судиславского муниципального района по адресу: Костромская область, Судиславский район, пгт. Судиславль, ул. Советская, д. 19А" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.10.2024 № 1.</p> <p>Акт приема-передачи "Акт о приемке выполненных работ № 10 от 26.07.2024. Исправление № 1 от 06.08.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.08.2024 № 10.</p> <p>Акт приема-передачи "Акт о приемки выполненных работ № 1 от 13.10.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.10.2024 № 1</p>	<p>Закуплено и установлено оборудование по всем трем объектам теплоэнергетики. Подрядными организациями выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды работ), обеспечена поставка, разгрузка, складирование и монтаж материалов и оборудования.</p>
---------	------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

1.1.К.4	Техническая готовность объекта, %		-	3	X	-	-	-	31.10.2024	13.10.2024	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 1 от 13.10.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.10.2024 № 1. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 10 от 26.07.2024. Исправление № 1 от 06.08.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.08.2024 № 10. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.10.2024 (по объекту автономного источника теплоснабжения для МДОУ Детский сад "Березка" Судиславского муниципального района по адресу: Костромская область, Судиславский район, пгт. Судиславль, ул. Советская, д. 19А" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.10.2024 № 1	Обеспечена техническая готовность объектов теплоэнергетики.
---------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---

1.1.K.5	Строительно-монтажные работы завершены		-	-	X	-	-	-	01.12.2024	30.09.2024	X	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	<p>Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 1 от 13.10.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.10.2024 № 1. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.10.2024 (по объекту автономного источника теплоснабжения для МДОУ Детский сад "Березка" Судиславского муниципального района по адресу: Костромская область, Судиславский район, пгт. Судиславль, ул. Советская, д. 19А" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.10.2024 № 1. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 10 от 26.07.2024. Исправление № 1 от 06.08.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.08.2024 № 10. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.10.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.10.2024 № 2. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 02 от 06.11.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.11.2024 № 02. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 12 от 30.10.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО</p>	<p>Строительно-монтажные работы завершены в соответствии с актами приемки выполненных работ.</p>
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

1.1.K.6	Объект введен в эксплуатацию		-	3	X	-	-	-	20.12.2024	20.12.2024	X	Пиццев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 12 от 30.10.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2024 № 12. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 10 от 26.07.2024. Исправление № 1 от 06.08.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.08.2024 № 10. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.10.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.10.2024 № 1. Акт выполненных работ "Акты о приемке выполненных работ от 31.10.2024 № 7,8 (форма КС-2) " АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.10.2024 № 7,8. Акт выполненных работ "Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.10.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.10.2024 № 2. Иной документ "Акт готовности стей газопотребления и газопользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от 02.09.2024" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.09.2024 № 6/н. Акт выполненных	Строительно-монтажные работы завершены на всех 3-х объектах теплотрассы, объекты введены в эксплуатацию.
---------	------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, всего:	22 380,00	568 838,50	568 838,50	511 795,20	511 795,20	89,97	
Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области" (всего), в том числе:	22 380,00	568 838,50	568 838,50	511 795,20	511 795,20	89,97	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 044,39	98,70	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 044,39	98,70	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	22 380,00	568 838,50	568 838,50	511 795,20	511 795,20	89,97	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	22 380,00	568 838,50	568 838,50	511 795,20	511 795,20	89,97	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 044,39	98,70	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 044,39	98,70	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	22 380,00	568 838,50	568 838,50	511 795,20	511 795,20	89,97	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области (всего)	11 190,00	568 838,50	511 795,20	89,97	
Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области"	11 190,00	568 838,50	511 795,20	89,97	

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	8 210,10	8 210,10	11 190,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	8 210,10	8 210,00	12 235,00

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Развитие, модернизация и улучшение комплекса объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности						

1.1.	Удельный уровень потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению	Отсутствие отчетных данных за 2 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 0,201 Гкал/кв. м.	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		Отсутствие отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 0,201 Гкал/кв. м.	Не достижение значения показателя по итогам 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.2.	Доля установленных/замененных уличных светильников	Отсутствие отчетных данных за 3 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 78,0%	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		Отсутствие отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 78,0%	Плановые сроки выполнения мероприятия – 2 квартал 2025 года	Низкий	Осуществление мониторинга реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.3.	Удельный уровень потребляемой электрической энергии в муниципальных учреждениях на 1 квадратный метр после проведения мероприятий по энергосбережению	Отсутствие отчетных данных за 4 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 164,0 кВт.ч.кв.м.	Не достижение значения показателя по итогам 2024 года не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	30.04.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		Отсутствие отчетных данных за 3 квартал 2024 года, произведена оценка показателя исходя из прогнозного значения 164,0 кВт.ч.кв.м.	Не достижение значения показателя по итогам 3 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области		ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.4.	Мероприятие (результат) "Завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области"	Не завершено строительство (реконструкция, модернизация) объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Костромской области	Завершение реализации мероприятий запланирована на 4 квартал 2024 года	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.5.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством)"	Отсутствие заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством) по объекту	Заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством) по объекту: Проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБОУ «Гридинская основная школа имени Героя Советского Союза С.А.Богомолова», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, д. Гридино, мкр. Юбилейный, д. 7" не требуется	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	01.06.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		Отсутствие заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством) по объекту	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством) по объекту: "Установка автономного источника теплоснабжения для МБОУ Судиславская СОШ по адресу: Костромская область, Судиславский район, п. Судиславль, ул. Октябрьская, д. 23"	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	01.06.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
		Отсутствие заключения государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством) по объекту	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и достоверно определения сметной стоимости (если такая экспертиза предусмотрена действующим законодательством) по объекту "Установка автономного источника теплоснабжения для МДОУ Детский сад "Березка" Судиславского муниципального района по адресу: Костромская область, Судиславский район, пгт. Судиславль, ул. Советская, д. 19А	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	01.06.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.6.	Объект "Капитальный ремонт системы отопления по проекту: "Автономный источник теплоснабжения по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, пгт. Судиславль, ул. Октябрьская, д.23""	Завершение работ по установке автономного источника теплоснабжения для МБОУ «Судиславская СОШ» по адресу: Костромская область, Судиславский район, п. Судиславль, ул. Октябрьская, д. 23 по состоянию на 01.10.2024 не завершены.	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2024 года	Низкий	Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

		По состоянию на 01.07.2024 установка автономного источника теплоснабжения для МБОУ «Судиславская СОШ» по адресу: Костромская область, Судиславский район, п. Судиславль, ул. Октябрьская, д. 23 не завершена	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.7.	Контрольная точка объекта "Закуплено оборудование"	Не выполнение подрядной организацией ООО "Экспресс-Мастер" в установленный срок работ по капитальному ремонту системы отопления по проекту «Автономный источник теплоснабжения по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, пгт. Судиславль, ул. Октябрьская, д.23» в рамках заключенного муниципального контракта от 07.08.2024 № 0141300022024000021	Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области на еженедельной основе проводится мониторинг реализации мероприятий ведомственного проекта.	Низкий	Проведение заказчиком (лицами, ответственными за заключение контрактов (договоров) и/или их исполнение) претензионной работы с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), начиная с первого дня невыполнения ими обязательств по контракту (договору) в отношении сроков, объемов, качества выполненных работ (предоставленных услуг, поставленных товаров)	30.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.8.	Контрольная точка объекта "Техническая готовность объекта, %" "	Не выполнение подрядной организацией ООО "Экспресс-Мастер" в установленный срок работ по капитальному ремонту системы отопления по проекту «Автономный источник теплоснабжения по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, пгт. Судиславль, ул. Октябрьская, д.23» в рамках заключенного муниципального контракта от 07.08.2024 № 0141300022024000021	Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области на еженедельной основе проводится мониторинг реализации мероприятий ведомственного проекта.	Низкий	Проведение заказчиком (лицами, ответственными за заключение контрактов (договоров) и/или их исполнение) претензионной работы с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), начиная с первого дня невыполнения ими обязательств по контракту (договору) в отношении сроков, объемов, качества выполненных работ (предоставленных услуг, поставленных товаров)	30.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.9.	Объект "Капитальный ремонт системы отопления по проекту «Автономный источник теплоснабжения по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, пгт. Судиславль, ул. Советская, д.19А»"	По состоянию на 01.07.2024 установка автономного источника теплоснабжения для МДОУ Детский сад «Березка» Судиславского муниципального района по адресу: Костромская область, Судиславский район, пгт. Судиславль, ул. Советская, д. 19А не завершена	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года		Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
1.10.	Контрольная точка объекта "Закуплено оборудование"	На выполнен капитальный ремонт системы отопления по проекту «Автономный источник теплоснабжения по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, пгт. Судиславль, ул. Советская, д.19А»	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2024 года	Низкий	Завершение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту системы отопления «Автономный источник теплоснабжения по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, пгт. Судиславль, ул. Советская, д.19А» в рамках муниципального контракта от 18.06.2024 № 0141300022024000017	30.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента

1.1.1.	<p>Объект "Подготовка проектной документации и выполнение работ по реконструкции системы теплоснабжения путем устройства автономного источника (источников) теплоснабжения для здания МБОУ «Гридинская основная школа имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» Красносельского муниципального района Костромской области, расположенного по адресу: Красносельский район, с. Гридино, мкр. Юбилейный, д.7 "</p>	<p>По состоянию на 01.07.2024 проектирование и установка котлов наружного размещения, необходимых для отопления объекта недвижимости МБОУ «Гридинская основная школа имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова», расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, д. Гридино, мкр. Юбилейный, д. 7 не выполнено.</p>	<p>Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года</p>		<p>Реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области</p>	31.12.2024	<p>ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента</p>
--------	--	---	--	--	---	------------	--