

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения МУП г. Кострома «Городские сети» за 2023 год

в тыс. руб. (без НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2023 год, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1:										
	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:									
2.1.	Строительство автоматизированной котельной по адресу: г. Кострома, пос. Учхоз	2023	2023	2024	-	4 093,331	4 268,488	собств. средства	собств. средства	При отражении фактической стоимости мероприятия учтены затраты на выполнение инженерных изысканий, не учтенных при планировании затрат
Всего по группе 2:						4 093,331	4 268,488	собств. средства	собств. средства	Указано в разрезе мероприятий
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:										
3.1.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Солоница, 5	2023	2023	2024	-	5 800,010	4 792,298	собств. средства	собств. средства	Фактическая стоимость мероприятия снизилась в результате снижения стоимости оборудования при проведении закупочных процедур
3.2.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул.	2024	-	2025	-	0,000	0,000	собств. средства	-	-

[illegible]

	насос муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, 47 в							средства	средства	мероприятий сформирована с учетом фактического объема выполненных работ
6.3.	Установка пожарной сигнализации здания по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, 44	2023	2023	2023	2023	451,916	535,012	собств. средства	собств. средства	Фактическая стоимость мероприятий сформирована с учетом фактического объема выполненных работ
6.4.	Установка узла учета тепловой энергии в ЦРВМТО по адресу: г. Кострома, м/р-н Юбилейный, 5б	2023	2023	2023	2023	194,660	194,660	собств. средства	собств. средства	-
6.5.	Приобретение многофункционального комбинированного тече-трассопоискового комплекта: Течеискатель Sewerin FC200, Трассоискатель Ridigid SR-24	2023	2023	2023	2023	2 256,667	2 256,667	собств. средства	собств. средства	-
Всего по группе 6:						4 384,905	4 303,960	собств. средства	собств. средства	Указано в разрезе мероприятий
Итого по программе:						18 618,719	17 466,305	собств. средства	собств. средства	Указано в разрезе мероприятий

Директор МУП г. Кострома «Городские сети»

Д.Ю. Сорокин




Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения МУП г. Кострома «Городские сети» за весь период реализации программы
в тыс. руб. (без НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (без НДС)		Источник финансирования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.	Строительство автоматизированной котельной по адресу: г. Кострома, пос. Учхоз	2023	2023	2024	-	7 451,451	4 268,488	собств. средства	собств. средства	-
Всего по группе 2:						7 451,451	4 268,488	собств. средства	собств. средства	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:										
3.1.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Солоonica, 5	2023	2023	2024	-	15 041,336	4 792,298	собств. средства	собств. средства	-
3.2.	Модернизация муниципальной котельной по адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, 1 пом.1	2024	-	2025	-	10 459,256	0,000	собств. средства	-	-
3.3.	Модернизация муниципальной котельной	2025	-	2025	-	4 525,499	0,000	собств. средства	-	-

[illegible]

6.3.	Установка пожарной сигнализации здания по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, 44	2023	2023	2023	2023	2023	451,916	535,012	собств. средства	собств. средства	-
6.4.	Установка узла учета тепловой энергии в ЦРВМТО по адресу: г. Кострома, м/р-н Юбилейный, 56	2023	2023	2023	2023	2023	194,660	194,660	собств. средства	собств. средства	-
6.5.	Приобретение многофункционального комбинированного тече-трассопоискового комплекта: Течискатель Sewerin FC200, Трассоискатель Ridigid SR-24	2023	2023	2023	2023	2023	2 256,667	2 256,667	собств. средства	собств. средства	-
Всего по группе 6:							4 384,905	4 303,960	собств. средства	собств. средства	-
Итого по программе:							57 751,083	17 466,305	собств. средства	собств. средства	-

Директор МУП г. Кострома «Городские сети»

Д.Ю. Сорокин

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
МУП г. Костромы "Городские сети"
за 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	По системам теплоснабжения (источники тепловой энергии и присоединенные тепловые сети) на балансе предприятия	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		5,200	1,518	0,110	0,102	0,172	0,166	4,650	3,938	79692,380	53292,430

Директор МУП г. Костромы «Городские сети»

Д.Ю. Сорокин