

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения за 2024 год**

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2024 год, тыс. руб. (с НДС)		Источник финанси- рования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. В целях подключения потребителей.									
1.4.1.	Строительство БМК-3,0, работающей на отходах деревообработки	2017	2017	2018	2018	-	-	собственные средства	собственные средства	-
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. и т.д.						-	-			
Всего по группе 2:										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:										
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									

в тыс. руб. (с НДС)

3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей	2018	2018	2027	2020	-	-	собственные средства (АО, прибыль, направленная на инвестиции)	прибыль, направленная на инвестиции	
Всего по группе 3:										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:										
4.1.1.	Теплоизоляция трубопроводов в пределах котельной	2018	2018	2018	2018	-	-	собственные средства	собственные средства	-
4.1.2.	Наладка гидравлического режима тепловой сети	2017	2017	2018	2018	-	-	собственные средства	собственные средства	-
4.1.3.	Теплоизоляция трубопроводов на объектах учреждения ИК-7	2019	2019	2019	2019	-	-	собственные средства	собственные средства	-
Всего по группе 4:										
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:										
5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.										
и т.д.										
Всего по группе 5:										
Итого по программе:										

Индивидуальный предприниматель



С.Ж. Горохов

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения ИП Горохов С.Ж. за весь период реализации программы

Приложение 2

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (с НДС)		Источник финанси- рования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. В целях подключения потребителей									
1.4.1.	Строительство БМК-3.0, работающей на отходах деревообработки	2017	2017	2018	2018	20490,2	20490,2	собственные средства (АО, прибыль, направленная на инвестиции)	Амортизационные отчисления 19175,6, прибыль, направленная на инвестиции 1314,6	-
Всего по группе 1:										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:										
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. руб. (с НДС)

Всего по группе 2:

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1. Реконструкция тепловых сетей

2018	2018	2027	2020	443,7	443,7	собственные средства (АО, прибыль, направленная на инвестиции и	прибыль, направленная на инвестиции	Мероприятие выполнено
------	------	------	------	-------	-------	---	-------------------------------------	-----------------------

Всего по группе 3:

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:

4.1.1. Теплоизоляция трубопроводов в пределах котельной

2018	2018	2018	2018	12,0	12,0	собственные средства (АО, прибыль, направленная на инвестиции и	прибыль, направленная на инвестиции	-
------	------	------	------	------	------	---	-------------------------------------	---

4.1.2. Наладка гидравлического режима тепловой сети

2017	2017	2018	2018	100,0	100,0	собственные средства (АО, прибыль, направленная на	прибыль, направленная на инвестиции	-
------	------	------	------	-------	-------	--	-------------------------------------	---

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за весь период реализации программы

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей, п.м.			В п. м. Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт		
1	2	3	4	5	
	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.1.	-	-	-	-	
Всего по группе 1:					
	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:				
2.1.	-	-	-	-	
Всего по группе 2:					
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей				
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей	203	203	-	
Всего по группе 3:					
	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:				
4.1.1.	Теплоизоляция трубопроводов в пределах котельной	-	-	-	

4.1.2.	Наладка гидравлического режима тепловой сети	-	-	-
4.1.3.	Теплоизоляция трубопроводов на объектах учреждения ИК-7	-	-	-
Всего по группе 4:				
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:				
5.1.	-	-	-	-
Всего по группе 5:				
Итого по программе:				
			203	-

Индивидуальный предприниматель

С.Ж. Горохов



Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, в части строительства/реконструкции тепловых сетей за 2024 год

в п. м.

N п/п	Наименование мероприятий	Строительство/реконструкция тепловых сетей за 2024 год, п.м.			Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт		
1	2	3	4	5	
	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:				
1.1.	-	-	-	-	
Всего по группе 1:					
	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:				
2.1.	-	-	-	-	
Всего по группе 2:					
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:				
3.1.	-	-	-	-	
Всего по группе 3:					
	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:				
4.1.	-	-	-	-	
Всего по группе 4:					
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:				
5.1.	-	-	-	-	

Всего по группе 5:			
Итого по программе:			

Индивидуальный предприниматель



С.Ж. Горохов

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения
ИП Горохов С.Ж.

за 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины потерь тепловых энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная	-	-	-	-	0,191	0,199	-	-	-	-
2	Тепловые сети	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	168,7	168,7
3											
4											

Индивидуальный предприниматель



С.Ж. Горохов