

**Аналитическая записка к отчету за 1 полугодие 2021 года  
о реализации государственной программы Костромской области  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
Костромской области»**

В целях реализации поручений Президента РФ и положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ принят Закон Костромской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Костромской области», постановлением администрации области от 28.04.2014 г. № 175-а утверждена государственная программа Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» (посл. редакция от 01.04.2021 г.).

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Костромской области.

Задачи программы:

- 1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях экономики Костромской области;
- 2) реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики.

Финансирование мероприятий государственной программы планировалось за счет средств областного бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программой предусмотрено 860 046,5 тыс. руб., в том числе:

- 14 588,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 74 500,0 тыс. руб. – средства муниципальных бюджетов;
- 770 957,6 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

Фактическое финансирование мероприятий по энергосбережению в 1 полугодии 2021 года составило 513 833,0 тыс. руб. (59,7%), из них: местный бюджет – 22 685,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 491 148 тыс. руб.

Выполнение мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в областных бюджетных учреждениях в рамках текущего финансирования в сметах на содержание и через подпрограммы и мероприятия по энергосбережению профильных государственных программ Костромской области.

**Мероприятия, выполненные в 1 полугодии 2021 года:**

**1. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области»**

1.Выполнение инвестиционных программ предприятиями ТЭК:

- реконструкция участков тепловых сетей с внедрением новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности;
- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов;
- замена проводов электросетей на перегруженных линиях;
- выполнение СМР по техническому перевооружению тяговых подстанций.

2. Контроль за выполнением ИОГВ и государственными учреждениями мероприятий по энергосбережению:

В рамках межведомственного взаимодействия департаментами Костромской области и подведомственными бюджетными учреждениями выполнены мероприятия в сфере энергосбережения на сумму 9 321,31 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 567,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 6 753,1 тыс. руб.

3. Выполнение муниципальными образованиями Костромской области мероприятий по энергосбережению:

3.1. Установка приборов учета в областных и муниципальных бюджетных учреждениях:

Общая потребность в установке приборов учета в учреждениях составляет 5 548 единиц. Количество установленных приборов учета на текущую дату составляет 5 311 (95,7%) от потребности. В настоящее время полностью оснащены приборами учета все бюджетные учреждения. Во всех муниципальных бюджетных учреждениях полностью установлены приборы учета потребления электроэнергии и газа. Большинство из оставшихся не оснащенных приборами учета бюджетных учреждений имеют собственные источники тепло- и водоснабжения.

3.2. Установка приборов учета на источниках теплоснабжения:

На 01.07.2021 г. приборы учета тепловой энергии установлены в 213 котельных из 358 (59,5%). Установка приборов учета на котельных запланирована в рамках летней подготовки к отопительному периоду 2021 – 2022 гг. Администрациями муниципальных образований составлены графики оснащения котельных приборами учета в 2021 году.

3.3. Установка приборов учета в МКД:

В настоящее время, в рамках требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» обязанность по установке коллективных приборов учета возложена на ресурсоснабжающие организации.

По состоянию на 1.07.2021 г. обеспеченность приборами учета составляет:

Тепло – 2741 ед. из 3724 ед. или 73,6 %;

ГВС – 1082 ед. из 1662 ед. или 65,1%;

ХВС – 2546 ед. из 4031 ед. или 63,1 %;

ЭС – 5389 ед. из 5403 ед. или 99,7 %.

3.4. Всего за I полугодие 2021 года в муниципальных образованиях и областных учреждениях Костромской области заменено/отремонтировано котельного оборудования – 76 ед. на сумму 7 552,3 тыс. руб., отремонтировано 10,1 км тепловых сетей на сумму 11 345,2 тыс. руб., установлено взамен устаревших неэнергоэффективных светильников 3 446 ед. светодиодных светильников на сумму 973,7 тыс. руб., а также установлено 26 ед. приборов учёта на сумму 400,0 тыс. руб.

**2. Подпрограмма «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»**

Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области».

В 2021 г. выполняются работы по объектам:

- ОГКУ «Центр занятости населения по Парфеньевскому району», с. Парфеньево, ул. Пионерская, д. 12 (1 000 тыс. руб.);

- ОГБУ «Парфеньевский центр социального обслуживания населения», с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 40 (2 000 тыс. руб.);
- ОГБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» (ЗОЦ «Красная горка», Красносельский р-н, Боровиковское с.п.) (1 000 тыс. руб.);
- ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница», с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 58 (10 588,9 тыс. руб.).

Директор департамента



С.Н. Кралин

Отчет о реализации мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Кассовый расход на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный эффект (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Всего, в т.ч.:	37038,9	860046,5	444506,2	Энергоемкость валового продукта (для фактических и сопоставимых условий) Костромской области - 20,017 кг у.т./тыс.руб.	x	x
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0				
областной бюджет			37038,9	14588,9	0,0				
местный бюджет			0,0	74500,0	22685,0				
внебюджетные источники			0,0	770957,6	421821,2				
1.	Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области»	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	0,0	845457,6	444506,2	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в 2021 году составит 100% Доля потребления привозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями ЖКХ - 8% Количество заключенных энергосервисных контрактов - 5.	x	x
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0				
областной бюджет			0,0	0,0	0,0				
местный бюджет			0,0	74500,0	22685,0				
внебюджетные источники			0,0	770957,6	421821,2				
	Всего по мероприятиям:								
1.1	Мероприятие «Выполнение инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса, в том числе программ энергосбережения»	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего	0,0	592957,6	332283,8	x	x	x
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0				
областной бюджет			0,0	0,0	0,0				
местный бюджет			0,0	0,0	0,0				
внебюджетные источники			0,0	592957,6	332283,8				
1.2	Мероприятие «Контроль за выполнением исполнительными органами государственной власти Костромской области и областными учреждениями мероприятий по энергосбережению»	ИОГВ Костромской области	Всего	0,0	0,0	0,0	x	x	x
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0				
областной бюджет			0,0	0,0	0,0				
местный бюджет			0,0	0,0	0,0				
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0				
1.3	Мероприятие «Выполнение муниципальными образованиями Костромской области мероприятий по энергосбережению»	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего	0,0	74500,0	22685,0	x	x	x
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0				
областной бюджет			0,0	0,0	0,0				
местный бюджет			0,0	74500,0	22685,0				
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0				
1.4	Мероприятие «Выполнения предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению»	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего	0,0	178000,0	89537,4	x	x	x
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0				
областной бюджет			0,0	0,0	0,0				
местный бюджет			0,0	0,0	0,0				
внебюджетные источники			0,0	178000,0	89537,4				
2.	Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области»	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	37038,9	14558,9	0,0	x	x	x
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0				
областной бюджет			37038,9	14558,9	0,0				
местный бюджет			0,0	0,0	0,0				
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0				
	Всего по мероприятиям:								
2.1.	Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство котельных»	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего	0,0	0,0	0,0	Увеличение количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 34 шт.	x	
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0				
областной бюджет			0,0	0,0	0,0				
местный бюджет			0,0	0,0	0,0				
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0				

2.1.1.	Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего	0,0	0,0	0,0	Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей - 6,24 км	Увеличение протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей - 6,24 км	x
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
2.2.	Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство тепловых сетей»	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего	0,0	0,0	0,0	x	x	x
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
2.2.1.	Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на реконструкцию, модернизацию и строительство тепловых сетей	Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области	Всего	0,0	0,0	0,0	x	x	x
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
2.3	Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области»	ИОГВ Костромской области	Всего	37038,90	14558,90	0,00	Количество реконструированных, модернизированных и построенных объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области, - 19 едл	x	x
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	37 038,90	14 558,90	0,00			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			