

Отчет об исполнении инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения ИП Горохов С.Ж. за 2020 год

в тыс. руб. (с НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за 2020 год, тыс. руб. (с НДС)		Источник финанси- рования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. В целях подключения потребителей									
1.4.1.	Строительство БМК-3,0, работающей на отходах деревообработки	2017	2017	2018	2018	-	-	собственные средства	собственные средства	-
Всего по группе 1:										
	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:									
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2:										
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:									
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей	2018	2018	2027	2027	354,9	354,9	собственные средства (АО, прибыль, направленн	прибыль, направленна я на инвестиции	-

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за весь период реализации, тыс. руб. (с НДС)		Источник финанси- рования		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
		план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. В целях подключения потребителей									
1.4.1.	Строительство БМК-3,0, работающей на отходах деревообработки	2017	2017	2018	2018	20490,2	20490,2	собственные средства (АО, прибыль, направленна я на инвестиции)	Амортизаци онные отчисления 19175,6, прибыль, направленна я на инвестиции 1314,6	-
Всего по группе 1:										

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:									
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2:									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
3.1.1.1.							443,7	443,7	прибыль, направленная на инвестиции
Всего по группе 3:									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:									
4.1.1.	Теплоизоляция трубопроводов в пределах котельной	2018	2018	2018	2018	2018	12,0	12,0	собственные средства (АО, прибыль, направленная на инвестиции)
4.1.2.	Наладка гидравлического режима тепловой сети	2017	2017	2018	2018	2018	100,0	100,0	прибыль, направленная на инвестиции

4.1.3.	Теплоизоляция трубопроводов на объектах учреждения ИК-7	2019	2019	2019	2019	2019	41,9	41,9	41,9	собственные средства (АО, прибыль, направленная на инвестиции)	прибыль, направленная на инвестиции	-
Всего по группе 4:												
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения:												
5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5:												
Итого по программе:												
							21087,8	21087,8	21087,8			

МГ Горохов с.м.




Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

ИП Горохов С.Ж.

за 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная	-	-	-	-	0,1905	0,1905	-	-	-	-
2	Тепловые сети	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	168,7	168,7
3											
4											



ИП Горохов С.Ж.