

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области»
за III квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КРПМ - Герасимчук Виталий Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03d5effe35b407dd217daa44ae419d93
Владелец: Герасимчук Виталий Владимирович
Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026
Дата подписания: 06.10.2025

Дата утверждения отчета: 06.10.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области									
1.1.		Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области и подлежащих капитальному ремонту	КРПМ	Процент	56,5	X	64,48	Отчет "Квартальный отчет субъекта РФ о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.07.2025 № КР-2	58	АИС ППК "ФРТ"	За весь период реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области (далее – Программа), по состоянию на 01 сентября 2025 года капитальный ремонт проведен в 3 540 многоквартирных домах (далее-МКД)(таб.6 ст.21 отчета КР-2) из 5 490(таб.6 ст.4 отчета КР-2) МКД включенных в Программу, общей площадью 10 311,86 тыс. кв. м.(таб.6 ст.22 отчета КР-2), на которой проживают 402,7 тыс. чел.(таб.6 ст.23 отчета КР-2)
1.2.		Общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых были проведены работы по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области	КРПМ	Тысяча квадратных метров	8 750	X	10 311,86	Отчет "Квартальный отчет субъекта РФ о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.07.2025 № КР-2	8 900	АИС ППК «ФРТ»	За весь период реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области (далее – Программа), по состоянию на 01 сентября 2025 года капитальный ремонт проведен в 3 540 многоквартирных домах (далее-МКД)(таб.6 ст.21 отчета КР-2) из 5 490(таб.6 ст.4 отчета КР-2) МКД включенных в Программу, общей площадью 10 311,86 тыс. кв. м.(таб.6 ст.22 отчета КР-2), на которой проживают 402,7 тыс. чел.(таб.6 ст.23 отчета КР-2).

1.3.		Доля замененного лифтового оборудования с истекшим назначенным сроком службы от общего количества лифтового оборудования с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области	КПМ	Процент	-	X	0	Отчет "Кварталы" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.07.2025 № Квартальный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Иной документ "Соглашение № 40-2025-002918 (Лифты)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № 40-2025-002918	4,8	АИС ППК "ФРТ"	Срок предоставления отчетности - 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Соглашение заключено 17.07.2025. Срок отчетности не наступил. После сдачи подведомственным учреждением отчетности, документы будут своевременно размещены.
1.4.		Доля выполненных строительно-монтажных работ в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области	КПМ	Процент	-	X	14	Отчет "Квартальный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.07.2025 № КР-2. Иной документ "Соглашение от 02.06.2025 № 40-2025-003103" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.06.2025 № 40-2025-003103. Иной документ "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 июля 2025 г." ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2025 № 6/н	100	АИС ППК "ФРТ"	Соглашением предусмотрена сдача работ в срок до 31.12.2025
1.5.		Доля многоквартирных домов Костромской области, включенных в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области, в которых проведено обследование технического состояния	КПМ	Процент	-	X	0	Иной документ "Соглашение от 25.08.2025 № 40-2025-005912" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.08.2025 № 40-2025-005912	1	ГИИС "ЭБ"	Проводятся конкурентные процедуры по отбору подрядной организации с плановым сроком заключения договора до 01.11.2025, выполнение работ 31.12.2025

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Доля замененного лифтового оборудования с истекшим назначенным сроком службы от общего количества лифтового оборудования с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, Процент							
1.1.		Доля заключенных договоров на замену лифтового оборудования с истекшим назначенным сроком службы	Процент	70	100	X	Договор (Контракт) "Договор" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.05.2025 № 13н/25. Договор (Контракт) "Договор" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.05.2025 № 17н/25. Договор (Контракт) "Договор" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2025 № 28н/25. Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.07.2025 № 6н. Договор (Контракт) "Договор" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.02.2025 № 4н/25	100	Договоры на замену лифтового оборудования с истекшим назначенным сроком службы заключен в полном объеме
2.		Доля выполненных строительно-монтажных работ в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области, Процент							
2.1.		Доля заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ	Процент	70	X	100	Отчет "Квартальный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.07.2025 № КР-2. Иной документ "Отчет КР-1" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.09.2025 № 6н. Иной документ "Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии по состоянию на 1 июля 2025 г. " ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2025 № 6н	100	Договора на выполнение строительно-монтажных работ заключены в полном объеме
3.		Доля многоквартирных домов Костромской области, включенных в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области, в которых проведено обследование технического состояния, Процент							
3.1.		Доля заключенных договоров на обследование технического состояния многоквартирных домов	Процент	50	X	0	Иной документ "Соглашение от 25.08.2025 № 40-2025-005912" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.08.2025 № 40-2025-005912	100	Проводятся конкурентные процедуры по отбору подрядной организации с плановым сроком заключения договора до 01.11.2025, выполнение работ 31.12.2025

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам	На конец 2025 года
-------	---	--------------------	--	--------------------

			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области													
1.1.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области и подлежащих капитальному ремонту, Процент													
	План	КПМ	X	X	55,5	X	X	56	X	X	56,5	X	X	58
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	64,48	X	X	64,48	X	X	X
1.2.	Общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых были проведены работы по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, Тысяча квадратных метров													
	План	КПМ	X	X	8 650	X	X	8 700	X	X	8 750	X	X	8 900
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	10 311,86	X	X	10 311,86	X	X	X
1.3.	Доля замененного лифтового оборудования с истекшим назначенным сроком службы от общего количества лифтового оборудования с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, Процент													
	План	КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,8
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
1.4.	Доля выполненных строительно-монтажных работ в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области, Процент													
	План	КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
1.5.	Доля многоквартирных домов Костромской области, включенных в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области, в которых проведено обследование технического состояния, Процент													
	План	КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области													
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах."	Единица		249	X	X	109	249	-	-	-	Пищаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Отчет КР-1 за август 2025" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.09.2025 № 6/н	По итогам работы за 3 квартал 2025 года выполнена 65 услуг (работ) по капитальному ремонту в 51 многоквартирном доме (далее - МКД), в том числе в 26 МКД выполнены строительно-монтажные работы. Информация по итогам работы за 3 квартал 2025 года будет представлена в срок, установленный для отчета КР-2, не позднее 21.10.2025.

1.1.K.1	Предоставлен отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области за 2 квартал 2025 года в ППК «Фонд развития территорий»		-	-	-	-	-	-	21.07.2025	21.07.2025	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Отчет "Отчет КР-2" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.07.2025 № 6/н	Отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области за 2 квартал 2025 года в ППК «Фонд развития территорий» представлен в установленный срок.
1.1.K.2	Предоставлено аудиторское заключение о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО «Фонд капитального ремонта»		-	-	-	-	-	-	01.09.2025	01.09.2025	X	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента	Отчет "Аудиторское заключение по деятельности за 2024 год" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.03.2025 № 6/н	Аудиторское заключение о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО «Фонд капитального ремонта» Костромской области представлено в установленный срок.
1.1.K.3	Предоставлен отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области за 3 квартал 2025 года в ППК «Фонд развития территорий»		-	-	-	-	-	-	21.10.2025	X	21.10.2025	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента		Отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области за 3 квартал 2025 бюджет предоставлен в установленный срок в ППК «Фонд развития территорий»
1.1.K.4	Актуализирована региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области		-	-	-	-	-	-	26.12.2025	X	26.12.2025	Пицаев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента		Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области будет актуализировано в установленный срок

1.2.	Мероприятие (результат) "Выполнены строительно-монтажные работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области"	Штука		0	X	X	25	25	-	-	-	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Соглашение № 40-2025-002918 (Лифты)" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2025 № 40-2025-002918	Договора на выполнение строительно-монтажных работ по замене лифтового оборудования заключены с условием оплаты после сдачи выполненных работ (без аванса). С НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» заключено соглашение о предоставлении субсидии с результатом – замена 25 лифтов в срок до 31.12.2025.
1.2.K.1	Услуга оказана (работы выполнены)		-	-	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Работы будут выполнены в установленный срок
1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены строительно-монтажные работы в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области"	Штука		0	X	X	14	155	-	-	-	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Соглашение от 02.06.2025 № 40-2025-003103" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.06.2025 № 40-2025-003103	Заключено Соглашение о предоставлении некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области

1.3.K.1	Услуга оказана (работы выполнены)		-	-	-	-	-	-	31.12.2025			Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		
1.4.	Мероприятие (результат) "Выполнено обследование технического состояния многоквартирных домов Костромской области"	Штука		0	X	X	1	3	-	-	-	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента	Иной документ "Соглашение от 25.08.2025 № 40- 2025-005912" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКО ГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.08.2025 № 40- 2025-005912	Заключено Соглашение о предоставления некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ и (или) оказание услуг по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области
1.4.K.1	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		-	-	-	-	-	-	01.11.2025	X	01.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) будет заключено в срок

1.4.K.2	Услуга оказана (работы выполнены)		-	-	-	-	-	31.12.2025	X	31.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента		Услуга оказана (работы выполнены) будет в установленный срок
---------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	--	---

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	186 150,00	186 150,00	186 150,00	173 681,53	74 939,66	40,26	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	186 150,00	186 150,00	186 150,00	173 681,53	74 939,66	40,26	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах." (всего), в том числе:	51 000,00	51 000,00	51 000,00	40 000,00	37 243,80	73,03	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	51 000,00	51 000,00	51 000,00	40 000,00	37 243,80	73,03	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Выполнены строительно-монтажные работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области" (всего), в том числе:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	73 621,53	2 965,70	3,95	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	73 621,53	2 965,70	3,95	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Выполнены строительно-монтажные работы в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области" (всего), в том числе:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	34 670,16	57,78	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	34 670,16	57,78	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Выполнено обследование технического состояния многоквартирных домов Костромской области" (всего), в том числе:	150,00	150,00	150,00	60,00	60,00	40,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	150,00	150,00	150,00	60,00	60,00	40,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ростись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области (всего)	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах."	0,00				

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области						
1.1.		Недостижение показателя		Низкий	Проводятся конкурентные процедуры по отбору подрядной организации с плановым сроком заключения договора до 01.11.2025, выполнение работ 31.12.2025		
1.2.		Недостижение плана за 2 квартал	Без последствий	Низкий	Ведутся работы по заключенным договорам.	30.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента
		Недостижение плана за 2 квартал	Без последствий	Низкий	Ведутся работы по заключенным договорам.	30.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента